

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 556/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 33/3-8-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 8^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με
τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **24100/30-7-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 7.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθμ. πρωτ. 23359/26-07-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 8^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Λέσβου υπέγραψε στις 16/10/2018 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου με την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρησης «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τις εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι στις 15/03/2019.

Σε συνέχεια με την υπ. αριθμ. 107/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 1η παράταση κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 15/06/2019.

Μεσολάβησε διακοπή εργασιών κατά εξήντα δύο (62) ημερολογιακές ημέρες λόγω μη πληρωμής του 1ου Λογαριασμού, εξαιτίας της οποίας μεταφέρεται η προθεσμία περαίωσης στις 16/08/2019.

Με την υπ. αριθμ. 111/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 3η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/02/2020.

Με την υπ. αριθμ. 72/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 4η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/08/2020.

Το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών από 03/08/2020 έως και 04/09/2020, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού.

Με την υπ. αριθμ. 475/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 5η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/12/2020.

Με την υπ. αριθμ. 576/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 6η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/04/2021.

Με την υπ. αριθμ. 160/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 6η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/08/2021.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 8^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος του έργου με το από 13/07/2021 αίτημά του, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 21989/13-07-2021 στο Δήμο Μυτιλήνης, ζητά την χορήγηση 8^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.

Στο αίτημα του αναφέρει ότι λόγω της πανδημίας του Covid 19 και των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπισή του, ήδη παρουσιάζονται δυσκολίες στην εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του έργου. Πέραν αυτού, ο σοβαρότερος λόγος παράτασης είναι το γεγονός ότι από την ψηφιακή βιντεοσκόπηση των δικτύων προέκυψαν θέματα, των οποίων η αντιμετώπιση χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Επιπλέον, η υπηρεσία μας βρίσκεται ήδη σε φάση σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, όπου θα περιληφθούν και νέες τιμές εργασιών, απαραίτητων για ολοκλήρωση του έργου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- Το ως άνω αναφερόμενο εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου,
- Το γεγονός ότι οι λόγοι παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι, η Υπηρεσία μας αποδέχεται τους λόγους παράτασης και

Εισηγείται

την έγκριση της χορήγησης 8^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ» με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 7^{ης} παράτασης, ήτοι έως 13/02/2022.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπ. αριθμ. 160/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η 6η παράταση, με νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών την 13/08/2021,

ε) το από 13/07/2021 αίτημά του αναδοχού, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 21989/13-07-2021 στο Δήμο Μυτιλήνης, ζητά την χορήγηση 8^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος,

στ) τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

ζ) την υπ αριθμ. πρωτ. 23359/26-07-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγησης 8^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»** με αναθεώρηση κατά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 7^{ης} παράτασης, ήτοι έως 13/02/2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης