

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης : 562/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 33/3-8-2021 τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:  
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **24100/30-7-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

| ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος<br>2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος<br>3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος<br>4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος<br>5.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος<br>6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος<br>7.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος | 1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος<br>2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την από 03-08-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

2. Την αριθμ. 684 /2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η υπ'αριθμ. 133/2016 μελέτη του έργου.
3. Η έγκριση δημοπράτησης έγινε με την αριθμ. 233/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου .
4. Την αριθμ. 476/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου , με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης «Γ.ΧΑΛΑΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» ως προσωρινό μειοδότη με προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,64 %.
5. Με την θετική έκβαση της διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου , η σύμβαση του έργου ποσού 85.265,62 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ υπεγράφη την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 μεταξύ της αναδόχου και του εργοδότη ή κυρίου του έργου.
6. Η επίβλεψη του έργου ασκείται από τους :  
α. Παπαχριστοφόρου Ανδρέα , Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ για τις οικοδομικές εργασίες  
β. Τακτικό Γεώργιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
7. Η συμβατική προθεσμία του έργου έληξε στις 20-8-2019.
8. Την αριθμ. 408/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου
9. Την αριθμ 425/2020 Απόφαση του Δ.Σ. Μυτιλήνης με την οποί εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ .
10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 31947/12-7-2019 Ειδική δήλωση διακοπής
11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 34878/26-7-2019 Απόφαση της της Τεχνικής Υπηρεσίας για αποδοχή της Διακοπής .
12. Την με αριθμό πρωτ 3014/23-10-2019 έγγραφο της υπηρεσίας για συνέχιση εργασιών

Μετά τα παραπάνω

**Προτείνουμε όπως η Ο.Ε. του Δήμου Μυτιλήνης γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της παράτασης του έργου έως 30-9-2021 προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και το έργο να παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.»**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Την αριθμ. 476/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου , με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης «Γ.ΧΑΛΑΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» ως προσωρινό μειοδότη με προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,64 %,

ε) την σύμβαση του έργου ποσού 85.265,62 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ υπεγράφη την 20η Δεκεμβρίου 2018 μεταξύ της αναδόχου και του εργοδότη ή κυρίου του έργου.

στ) τον συμβατικό χρόνο Περαιώσης του έργου με περαίωση εργασιών στις 20-08-2019,

ζ) την από 03-08-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

### Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ**», ήτοι η περαίωση εργασιών να είναι στις **30/09/2021**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη