

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 628/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 37/31-8-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο < Αποκατάσταση
ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λέσβου λόγω της θεομηνίας στις
28&29 Νοεμβρίου 2016>.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **27055/27-8-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 6.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθμ. πρωτ.22940/26-8-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης που αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Την αριθμ. 160/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 51/2019 μελέτη του έργου και καθορισμού ανάθεσης με επιλογή αναδόχου μετά από ανοιχτή διαδικασία .

Η έγκριση δημοπράτησης έγινε με την αριθμ. 233/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου .

Την αριθμ. 72/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης , με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης «Σαράντης Προκοπίου του Ελευθερίου » ως προσωρινό μειοδότη με προσφερόμενη έκπτωση 43,33 %.

Την Σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. Πρωτ 14283/25-5-2020 (20SYMV006761026 2020-05-25) με συμβατική προθεσμία 15 μηνών ήτοι έως 24-8-2021

Την επίβλεψη του έργου που ασκείται από τον Παπαχριστοφόρου Ανδρέα , Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Την από 21-7-2021 αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση έως 31-12-2021 για λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση του, και ειδικότερα για το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών οφειλόμενη στα περιοριστικά μέτρα λόγω Πανδημίας , στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την χειμερινή περίοδο 2020-2021 οι οποίες δεν ήταν κατάλληλες για έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών και για το γεγονός ότι εκκρεμεί σύνταξη τακτοποιητικού ΑΠΕ για την ολοκλήρωση του έργου

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία εισηγείται

Όπως η Ο.Ε. του Δήμου Μυτιλήνης γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της παράτασης του έργου έως 31-12-2021 προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και το έργο να παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016

ε) την υπ'αριθμ. 51/2019 μελέτη του έργου και καθορισμού ανάθεσης με επιλογή αναδόχου μετά από ανοιχτή διαδικασία,

στ) την επίβλεψη του έργου που ασκείται από τον Παπαχριστοφόρου Ανδρέα , Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ζ) την από 21-7-2021 αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση έως 31-12-2021 για λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση του, και ειδικότερα για το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών οφειλόμενη στα περιοριστικά μέτρα λόγω Πανδημίας , στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την χειμερινή περίοδο 2020-2021 οι οποίες δεν ήταν κατάλληλες για έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών και για το γεγονός ότι εκκρεμεί σύνταξη τακτοποιητικού ΑΠΕ για την ολοκλήρωση του έργου

η) την υπ αριθμ. πρωτ.22940/26-8-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο **< Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λέσβου λόγω της θεομηνίας στις 28&29 Νοεμβρίου 2016>** έως 31-12-2021 προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και το έργο να παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης