

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 470/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 39/6-11-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασεύλη)».

Στη Μυτιλήνη σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 19:00, πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και δυνάμει της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α΄) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 35157/2-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν τα επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της διά περιφοράς συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφοράκης.

Σχετικά με το 13^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 34604/29-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως κάτωθι:

«Θέμα: 2^η Παράταση του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασεύλη)»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 που αφορά τις προθεσμίες
2. Την με αριθμ. πρωτ. 20728/8-5-2020 Σύμβαση Κατασκευής, ποσού 342.906,15€ με ΦΠΑ, του παραπάνω έργου μεταξύ του αναδόχου Μ & Ι Μιχαλακέλλης- Ε. Τσόκος & ΣΙΑ Ο.Ε.

δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. και του Δήμου Λέσβου, με προθεσμία περαίωσης τις 04-11-2019,

3. Την με αριθ. πρωτ. 430/2020 απόφαση του ΔΣ Λέσβου που αφορά χορήγηση (1^{ης}) παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος έως τις 13-10-2020
4. Το με αριθμ. Πρωτ. 28251/09-9-2020 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως τις 31/12/2020
5. Την υπ. αριθ. Πρωτ. /29-10-2020 προέγκριση του αιτήματος 2^{ης} παράτασης προθεσμίας από την Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
6. Την παραγρ. 1 άρθρο 72 του Ν 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις **13-10-2020** (1^η Παράταση Εργασιών) σύμφωνα με την 430/2020 απόφαση του Δ.Σ. Μυτιλήνης.

Ο Ανάδοχος με το από 16-9-2020 αίτημά του ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου λόγω, μεταξύ των άλλων

, αναγκαιότητας σύνταξης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, στον οποίο θα περιλαμβάνονται υπερσυμβατικές ποσότητες χωματουργικών εργασιών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου έως σήμερα.

Η υπηρεσία μας συνέταξε τον 1^ο ΑΠΕ, ο οποίος βρίσκεται υπό έγκριση. Η εκτέλεση των υπερσυμβατικών και λοιπών συμβατικών εργασιών που προϋποθέτουν τις πρώτες, εκτιμάται σε 60 ημερολογιακές ημέρες. Η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ αναμένεται στο τέλος Οκτωβρίου.

Επομένως η Υπηρεσία μας

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

για το έργο *«Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασελλή)»*

την χορήγηση **2^η παράτασης** προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως **31/12/2020**, ήτοι κατά **79 ημερολογιακές ημέρες.**»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, και ειδικότερα την περίπτωση στ' υποπερίπτωση ii, σύμφωνα με την οποία «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α' και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την με αριθμ. πρωτ. 20728/8-5-2020 Σύμβαση Κατασκευής, ποσού 342.906,15€ με ΦΠΑ, του παραπάνω έργου μεταξύ του αναδόχου 'Μ & Ι Μιχαλακέλλης- Ε. Τσόκος & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.' και του Δήμου Λέσβου, με προθεσμία περαίωσης τις 04-11-2019,

στ) την με αριθ. πρωτ. 430/2020 απόφαση του ΔΣ Λέσβου που αφορά χορήγηση (1ης) παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος έως τις 13-10-2020,

ζ) το με αριθμ. πρωτ. 28251/09-9-2020 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως τις 31/12/2020,

η) την υπ' αριθ. πρωτ. 34602/29-10-2020 προέγκριση του αιτήματος 2ης παράτασης προθεσμίας από την Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 34604/29-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνα- Δημοτικό τμήμα Γιασέλλη)**» έως 31/12/2020, ήτοι κατά 79 ημερολογιακές ημέρες από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)