

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 22/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3/18-01-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας .

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **910/14-01-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν εννιά (9), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Ανδριώτης – Κωνστάντιος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 6.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 7.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μ. Μαμάκου 8.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης συζητήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εκλογή Αντιπροέδρου και αμέσως μετά ακολούθησε η συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 480/11-1-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας »

Έχοντας υπόψη:

Την υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 35263/12-11-2021 Σύμβαση του Δήμου Λέσβου με τον Εργολήπτη Δημοσίων έργων Καβουράκη Παντελή του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας »

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Μυτιλήνης με ΚΑ:30.7333.0038/2021 οικ. Έτους 2021.

Την από 8-12-2021 αίτηση του αναδόχου για παράταση δυο μηνών προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω

Η τεχνική υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση ολοκλήρωσης του έργου «Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας » κατά δύο μήνες

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 35263/12-11-2021 Σύμβαση του Δήμου Λέσβου με τον Εργολήπτη Δημοσίων έργων Καβουράκη Παντελή του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας

ε) την από 8-12-2021 αίτηση του αναδόχου για παράταση δυο μηνών προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 480/11-1-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίου στη συμβολή των οδών Ηλιοπούλου και Μυρίνης στη ΔΕ Μυτιλήνης λόγω επικινδυνότητας» **κατά δύο μήνες από τη λήξη της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 12-3-2022** σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 480/11-1-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης