

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 23/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3/18-01-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1ης παράτασης στο έργο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2^{ου}
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & 4^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **910/14-01-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν εννιά (9), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Ανδριώτης – Κωνστάντιος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 6.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 7.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μ. Μαμάκου 8.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης συζητήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εκλογή Αντιπροέδρου και αμέσως μετά ακολούθησε η συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων.

Σχετικά με το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 490/11-1-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1ης παράτασης στο έργο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2^{ΟΥ} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
5. Την οικ. 2138/06.08.2019 απόφαση της Ε.Υ.Δ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ περί ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» (Κωδικός Πράξης ΟΠΣ 5037487 και Κωδικός Πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) : 2019ΕΡ08810037 (ΑΔΑ: 94467ΛΩ-4 Ε9).
6. Την με αρ. 87/2019 απόφαση του Δ.Σ. Λέσβου – έγκρισης αποδοχής της απόφασης ένταξης (ΑΔΑ: 6ΤΠΟ46ΜΓΘΓ-ΜΤΑ & ΑΔΑΜ 20REQ006143363).
7. Την έγκριση ένταξης του έργου στο ΠΔΕ 2020, στη ΣΑΕΠ0881 (ΑΔΑ: ΩΕΩ946ΜΤΛΡ-ΛΒΑ) Του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων .
8. Την οικ. 1116/21.05.2020 απόφαση της Ε.Υ.Δ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ προέγκρισης σχεδίου Διακήρυξης.
9. Το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώριση του στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ004881989 (πρωτογενές Δήμου Λέσβου) 20REQ006143325 (πρωτογενές Δήμου Μυτιλήνης) και 20REQ006143363 αντίστοιχα
10. Τη με αριθμό 190/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 601846ΜΓΘΓ-428) με την οποία εγκρίθηκαν η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του (ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με σύστημα υποβολής προσφορών τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης).
11. Τη με αριθμ. 205/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 60ΕΦ46ΜΓΘΓ-52Τ) – συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου.
12. Τη διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώριση τους στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006928537 και 20PROC006928384 αντίστοιχα.
13. Τη καταχώριση της προκήρυξης της σύμβασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 60ΘΕ46ΜΓΘΓ-ΘΞΕ.
14. Τη με αριθ. 416/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ:9ΚΔΝ46ΜΓΘΓ-6ΟΩ) – έγκρισης 2^{ΟΥ} πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» (μειοδότης) ως προσωρινός ανάδοχο του έργου, με προσφερόμενη έκπτωση 45,24%.
15. Το από 16.10.2020 μήνυμα της αναθέτουσας αρχής που κοινοποίησε το 2ο πρακτικό, καθώς και την απόφαση έγκρισης του, υπογεγραμμένα ψηφιακά, σε όλους τους προσφέροντες και παρείχε πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ» και την

άπρακτο πάροδο της προθεσμίας άσκησης σε αυτούς στις υποβληθείσες προσφορές και την άπρακτο πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στη σχετική διακήρυξη προδικαστικής προσφυγής (αρ. πρωτ. 33300/16.10.2020 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Μυτιλήνης).

16. Το από 30.10.2020 μήνυμα της αναθέτουσας αρχής μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ» - πρόσκληση προς τον ανάδοχο για την υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης (αρ. πρωτ. 34881/30.10.2020 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Μυτιλήνης).
17. Την από 06.11.2020 εμπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ» και σε έντυπη μορφή.
18. Τη με αριθ. 539/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΨΓΕ246ΜΓΘΓ-ΦΛ3) – έγκρισης 3^{ου} πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» (ΑΦΜ: 099832284) , που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχο με προσφερόμενη έκπτωση 45,24% ήτοι με συμβατικό ποσό 282.448,39 € (241.408,88 € για εργασίες και 41.039,51 € για 17% ΦΠΑ).
19. Την με αριθμ. 60058/30.12.2020 (ΑΔΑ: 6ΛΧΣΟΠ1Ι-ΖΟΛ) απόφαση της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – επικύρωσης νομιμότητας της αριθμ 539/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (απόφαση κατακύρωσης σύμβασης έργου) .
20. Την με αριθμ. 106/29.01.2021 και αριθ. Πρωτ. 2268/29.01.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 505.000,00 € στον ΚΑΕ 69.7331.0017 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μυτιλήνης.
21. Το από 12.02.2021 μήνυμα της αναθέτουσας αρχής μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ» - κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και ειδική πρόσκληση προς τον ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού – με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθμ. Πρωτ. 3621/12.02.2021 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Μυτιλήνης.
22. Την καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21ΑWRDOO8137028.
23. Την από 19.02.2021 εμπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης.
24. Την με αριθμ 6076/02-03-2021 Συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της ΤΕΧΝΗ ΑΕ συνολικού ποσού 241.408,88 € χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αξία του ΦΠΑ.
25. Την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών που έχει οριστεί σε έξι μήνες από την ημέρα λήξης του σχολικού έτους, με ημερομηνία περάτωσης των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα την 28.12.2021.
26. Την επίβλεψη του έργου που ασκείται από την Συριανού Κωνσταντίνα Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ και Ερμόλαο Σέντα, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ.
27. Την υπ αριθμ. πρωτ 36197/19/11/2021 αίτηση της Ανάδοχου εταιρείας για παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών κατά 40 ημέρες λόγω σύνταξης ΑΠΕ
28. Την από 23/12/2021 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου.
29. Ότι οι ποσοτικές μεταβολές των εργασιών και οι ποσοτικές υπερβάσεις ορισμένων εξ' αυτών που αντιμετωπίζει ο 1ος Α.Π.Ε. κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση της χορήγησης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2^{ΟΥ} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ** κατά 40 ημέρες, δηλαδή έως τις 06/02/2022. Η παράταση δε θα επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) της διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις,

ε) την με αριθμό 190/2020 Α.Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 601846ΜΓΘΓ-428) με την οποία εγκρίθηκαν η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του (ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με σύστημα υποβολής προσφορών τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,

στ) την αριθ. 416/2020 Α.Ο.Ε Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ:9ΚΔΝ46ΜΓΘΓ-6ΟΩ) – έγκρισης 2^{ου} πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» (μειοδότης) ως προσωρινός ανάδοχο του έργου, με προσφερόμενη έκπτωση 45,24%

ζ) την αριθ. 539/2020 Α.Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΨΓΕ246ΜΓΘΓ-ΦΛ3) – έγκρισης 3^{ου} πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» (ΑΦΜ: 099832284) , που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχο με προσφερόμενη έκπτωση 45,24% ήτοι με συμβατικό ποσό 282.448,39 € (241.408,88 € για εργασίες και 41.039,51 € για 17% ΦΠΑ)

η) την υπ αριθμ. πρωτ 36197/19/11/2021 αίτηση της Ανάδοχου εταιρείας για παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών κατά 40 ημέρες λόγω σύνταξης ΑΠΕ

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 490/11-1-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο < **Χορήγηση 1ης παράτασης στο έργο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & 4^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ**> κατά 40 ημέρες, δηλαδή έως τις 06/02/2022 σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 490/11-1-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
Η παράταση δε θα επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης