

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 29/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 3/26-1-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης».

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:15 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 1728/22-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν οκτώ, 8, ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 7.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 8.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ. αριθμ πρωτ. 1385/ 20-1-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης η οποία έχει ως εξής,

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μυτιλήνη: 20-1-2021

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ.: 811 00, Μυτιλήνη
Τηλ.: 22513 50567
Πληροφορίες: Ανδρ. Παπαχριστοφόρου

Αρ. Πρωτ.: ΔΥΤ / 1385

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο ««Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης κατά 180 ημέρες »

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 36450/6-8-2019 Σύμβαση του Δήμου Λέσβου με τον ΕΔΕ Ζούρο Παναγιώτη του έργου με τίτλο ««Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης» συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 229.335,09 € με ΦΠΑ
- Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης ΚΑ 30.7323.0014 οικ. Έτους 2019,
- Τη με αριθ. πρωτ 40259/14-12-2020 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για 3η παράταση 180 ημερών ,
- Η συμβατική προθεσμία του έργου μετά την 2^η παράταση είναι έως 06/02/2021,
- Το γεγονός ότι στην οδό Χατζηγρηγόρη επι της οποίας θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώματος, θα εκτελεστούν εργασίες ύδρευσης αποχέτευσης από την ΔΕΥΑΛ .

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης :

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης» , κατά 180 ημέρες (ήτοι 6/8/2021) λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν από τα έργα της ΔΕΥΑΛ χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Λέσβου

Ο Αντιδήμαρχος Έργων
Δήμου Λέσβου

Δεσποίνα Μακρή

Τζιμής Ευστράτιος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Την υπ' αριθ. πρωτ. 36450/6-8-2019 Σύμβαση του Δήμου Λέσβου με τον ΕΔΕ Ζούρο Παναγιώτη του έργου με τίτλο ««Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης» συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 229.335,09 € με ΦΠΑ

ε) Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης ΚΑ 30.7323.0014 οικ. Έτους 2019 και την αριθ. πρωτ 40259/14-12-2020 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για 3η παράταση 180 ημερών την συμβατική προθεσμία του έργου μετά την 2^η παράταση είναι έως 06/02/2021 και το γεγονός ότι στην οδό Χατζηγηργόρη επι της οποίας θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώματος, θα εκτελεστούν εργασίες ύδρευσης αποχέτευσης από την ΔΕΥΑΛ

στ) την υπ. αριθμ πρωτ 1385/ 20-1-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης», κατά 180 ημέρες (ήτοι 6/8/2021) λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν από τα έργα της ΔΕΥΑΛ χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα και με την υπ. αριθμ πρωτ 1385/ 20-1-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης