

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 493/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 40/17-11-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα».

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 19:00, πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και δυνάμει της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α΄) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 36510/13-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν και τα εννιά (9), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 8.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της διά περιφοράς συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφαρής.

Σχετικά με το 12^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 35371/4-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ : : Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση Ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα »

Έχοντας υπόψη:

- Τη με αριθ. πρωτ. 24864 / 04-06-2019 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ» και του Δήμου Λέσβου,
- Τη με αριθ. πρωτ 27219 / 01 - 09 - 2020 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για 4^η παράταση,
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 60 ημέρες ήτοι έως 04/08/2019.
- Την με αριθ. 459 / 2019 απόφαση ΔΣ Λέσβου με την οποία εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας, έως 04/10/2019.
- Την με αριθμ. 109/2019 απόφαση Δ.Σ Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης
- Προθεσμίας , έως 04/02/20
- Την με αρ. πρωτ. 1728/21-01-20, αίτηση του αναδόχου για Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού .
- Το με αρ. πρωτ. 1728/04-06-20, έγγραφό μας για τη συνέχιση των εργασιών λόγω του ότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους μας κατέθεσε ο ανάδοχος την ειδική δήλωση εργασιών.
- Την με αριθμ. 282/2020 απόφαση Δ.Σ Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνει την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης
- Προθεσμίας , έως 13/ 10 /20.
- Το γεγονός ότι με το υπ'αρ.428/20 απόφαση Δ.Σ, έγκρισης 2^{ου} Α.Π.Ε και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
- Με το υπ' αρ. 32786/13-10-20, έχει ζητηθεί η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για τη σύναψη της Σ.Σ

Η υπηρεσίας μας,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης: Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου

«Αποκατάσταση Ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα »

κατά 3 μήνες από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας παράτασης, ήτοι ως 13 /01/2021.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία η κα Ν. Τσιριγώτη ψήφισε λευκό, ενώ τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, και ειδικότερα την περίπτωση στ' υποπερίπτωση ii, σύμφωνα με την οποία «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,

σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α' και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) τη με αριθ. πρωτ. 24864 / 04-06-2019 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ.» και του Δήμου Λέσβου,

στ) τη με αριθ. πρωτ 27219 / 01 – 09 - 2020 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου για 4η παράταση,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 35371/4-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«Αποκατάσταση Ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα»** κατά 3 μήνες από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας παράτασης, ήτοι ως 13 /01/2021.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)