

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 503/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 40/17-11-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 19:00, πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και δυνάμει της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α΄) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 36510/13-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν και τα εννιά (9), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 8.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της διά περιφοράς συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφαρής.

Σχετικά με το 15^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 31983/6-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ** ».

ΣΧΕΤ.: (α) Η από 02-10-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρίας (αρ. πρωτ. 31283/02-10-2020 Δήμου Μυτιλήνης)).
(β) Η από 02-10-2020 έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρίας .

1. Ιστορικό

Στις 07/08/2019 υπογράφηκε υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου (αρ. πρωτ. 36652/07-08-2019) με την ανάδοχο εταιρεία Μ&Ι Μιχαλακέλλης – Ε. Τσώκος ΟΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020.

Επιβλέπων μηχανικός του έργου ορίστηκε με το υπ. Αριθμ. 3201/20-11-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης ο:

- Γεώργιος Τακτικός, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ήταν ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες , η οποία έληγε στις 07/11/2019.

Με την αριθμ 114/2019 ΑΔΣ Μυτιλήνης εγκρίθηκε παράταση στην κατασκευή του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 03-02-2020.

Με την αριθμ 73/2020 ΑΔΣ Μυτιλήνης εγκρίθηκε παράταση στην κατασκευή του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 03-05-2020.

Με την αριθμ 209/2020 ΑΔΣ Μυτιλήνης εγκρίθηκε παράταση στην κατασκευή του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 03-09-2020

Με την αριθμ 399/2020 ΑΔΣ Μυτιλήνης εγκρίθηκε παράταση στην κατασκευή του έργου κατά εξήντα είκοσι (60) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 03-11-2020

2. Παράταση εργασιών

Με την (α) σχετική αίτηση της, η ανάδοχος κοινοπραξία αιτείται χορήγηση σαράντα πέντε ημερολογιακών ημερών (45) , ήτοι μέχρι τις 18/12/2020, επικαλούμενη την καθυστέρηση στην παράδοση υλικών από την προμηθεύτρια εταιρία λόγω της Πανδημίας .

Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρία κρίνονται πραγματικοί ,

3. Προτάσεις

Επειδή με την αιτούμενη παράταση δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
2. Την (α) σχετική αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας
3. Επειδή η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο Μυτιλήνης .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, την περαίωση δηλαδή του έργου την **18/12/2020**.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία η κα Ν. Τσιριγώτη ψήφισε λευκό, ενώ τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, και ειδικότερα την περίπτωση στ' υποπερίπτωση ii, σύμφωνα με την οποία «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α' και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) τη σύμβαση κατασκευής του έργου (αρ. πρωτ. 36652/07-08-2019) με την ανάδοχο εταιρεία Μ&Ι Μιχαλακέλλης – Ε. Τσώκος ΟΕ,

στ) την από 02-10-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας (αρ. πρωτ. 31283/02-10-2020 Δήμου Μυτιλήνης),

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 31983/6-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»** κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, την περαίωση δηλαδή του έργου την **18/12/2020**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)