

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 618/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 40^{ης}/20-09-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με
τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 2^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:30** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **31058/16-09-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 5.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 8.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/31280/19-09-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2ης παράτασης στο έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 2^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 που αφορά τις Προθεσμίες εκτέλεσης έργων,
- Την από 06-04-2021 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «MINAPBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 2^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» συνολικής προθεσμίας 10 μηνών.
- Την υπ' αριθμό πρωτ. 25539/29-07-2022 εμπρόθεσμη αίτηση για την 2^η παράταση περαίωσης εργασιών κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι 31-01-2023,
- Ότι καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους το σχολείο βρίσκεται σε λειτουργία, με αποτέλεσμα οι εργασίες να γίνονται ανά αίθουσα και κατά σειρά. Επίσης το έργο παρουσίασε επιπλέον καθυστέρηση διότι είχε γίνει διακοπή εργασιών για 5 μήνες.
- Την από 07-09-2022 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση της χορήγησης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 2^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» κατά 5 μήνες δηλαδή έως τις 31/01/2023. Η παράταση δε θα επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

- γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,
- δ) τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,
- ε) την από 06-04-2021 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΜΙΝΑΡΒΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» συνολικής προθεσμίας 10 μηνών,
- στ) την υπ' αριθμ. 25539/29-07-2022 εμπρόθεσμη αίτηση για την 2η παράταση περαίωσης εργασιών κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι 31-01-2023,
- ζ) την από 07-09-2022 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου,
- η) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/31280/19-09-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 2^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» κατά 5 μήνες, δηλαδή έως τις **31/01/2023**. Η παράταση δεν θα επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη