

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 517/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 41/27-11-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού», συνολικού ποσού 409.008,60 € με ΦΠΑ 17%, λόγω ανωτέρας βίας (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού).

Στη Μυτιλήνη σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 37581/27-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν και τα εννιά (9), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 8.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφοράκης.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 5.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 37987/25-5-2020 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία αναφέρει τα εξής :

«**ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:** Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού», συνολικού ποσού: 409.008,60 € με ΦΠΑ 17%, λόγω ανωτέρας βίας (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010**, όπως ισχύει: «[...]στ) i. Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii) Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α'147) [...]»

Σύμφωνα με το **άρθρο 132 παρ.1.ε. του Ν.4412/2016**: «Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης [...] όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4».

Σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016**: «ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α. τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 β. έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου γ. το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. πρωτ. 34798/30-10-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «KMS BUILDINGS A.E.» με ημερομηνία λήξης την 19^η Δεκεμβρίου 2020: [...] «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016».

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4753/2020: «Παρατείνεται η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20-3-2020 ΠΝΠ (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83)¹, έως 31-12-2020. Η παράταση αφορά τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να προβαίνουν σε [...] δ) **χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση**».

¹ Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (Covid-19)

Σύμφωνα με το από 9-11-2020 ηλεκτρονικό έγγραφο της ανωτέρω αναδόχου εταιρίας, ζητείται η παράταση του χρόνου παράδοσης του συνολικού έργου της ανωτέρω προμήθειας, λόγω καθυστερήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την ετοιμότητα των χώρων υποδοχής των προκατασκευασμένων αιθουσών.

Σύμφωνα με το από 24-11-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της διευθύντριας της Τ.Υ.Δ.Μ. γίνεται αποδεκτό το αίτημα της παράτασης, έως τις 31-12-2020.

Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΔΥ/36842/16-11-2020 απόφαση Δημάρχου προβλέπεται πλάνο εργασιών των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, λόγω ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και

Α. την επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας -που διενεργήθηκε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016,

Β. το γεγονός ότι ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται έως τις 31-12-2020, στο πλαίσιο των πρόσθετων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού

Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:

Την έγκριση της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 409.008,60€ με ΦΠΑ με ανάδοχο την εταιρία «KMS BUILDINGS A.E.», λόγω ανωτέρας βίας (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού), έως την 31^η Δεκεμβρίου 2020.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

ε) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4753/2020,

στ) την αριθμ. πρωτ. 34798/30-10-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «KMS BUILDINGS A.E.»,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 37987/25-5-2020 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού», συνολικού ποσού 409.008,60€ με ΦΠΑ με ανάδοχο την εταιρία «KMS BUILDINGS A.E.», λόγω ανωτέρας βίας (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού), έως την 31^η Δεκεμβρίου 2020.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)