

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 653/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 41^{ης}/27-09-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:
«Γεωτεχνική μελέτη έργων προστασίας από καταπτώσεις στο Πλωμάρι».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα **13:30** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **32033/23-09-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος* 5.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος

* Ο κ. Π. Ανδριώτης συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη μόνο κατά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/32025/23-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: Παράταση εκπόνησης της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη έργων προστασίας από καταπτώσεις στο Πλωμάρι».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη συντάσσεται με βάση:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 186.
- Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης.
- Την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/21850/13.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008908160) σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος με ανάδοχο την κα Αγγελική Δημακοπούλου.
- Η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στον Διονύσιο Παναγόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στον οικισμό Πλωμαρίου σημειώθηκαν καταπτώσεις βραχωδών όγκων σε τμήμα του ανατολικού πρανούς, μετά και την χαλάρωση της συνοχής της βραχομάζας από την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα μεγέθους 6,1R που έπληξε την ευρύτερη περιοχή. Η υπό συζήτηση μελέτη αφορά στην εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης για την αποκατάσταση και σταθεροποίηση της κατολίσθησης.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται σε πέντε (5) μήνες, ο οποίος σύμφωνα με το προταθέν χρονοδιάγραμμα, το οποίο αποδέχτηκε η ανάδοχος μέσω της μη κατάθεσης νέου μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος αυτός των πέντε μηνών, περιελάμβανε τα ακόλουθα στάδια:

- Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, για την εκπόνηση της οριστικής γεωτεχνικής μελέτης.
- Ένα (1) μήνα για την λήψη των εγκρίσεων επί της υποβληθείσας γεωτεχνικής μελέτης.
- Ένα (1) μήνα για σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & ΣΑΥ - ΦΑΥ.
- Ένα (1) μήνα για την λήψη των τελικών εγκρίσεων.

Η ανάδοχος υπέβαλε το 1^ο στάδιο (οριστική γεωτεχνική μελέτη) με την από 10/09/2021 (αρ. πρωτ. 28494/10.09.2021 Δήμου Μυτιλήνης) αίτηση της, δηλαδή εμπρόθεσμα.

Με το υπ' αριθμ. ΔΤΥ/28494/10.12.2021 έγγραφο της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης, ενέκρινε το υποβληθέν 1^ο στάδιο της μελέτης, και επίσης ενημέρωσε την ανάδοχο ότι λόγω της απαίτησης ενημέρωσης των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου Μυτιλήνης επί των προβλέψεων της μελέτης (Δημοτικό Συμβούλιο & Κοινότητα Πλωμαρίου), εντολή για την σύνταξη του 2^{ου} σταδίου της μελέτης θα δίνονταν με νέα έγγραφη εντολή.

Με το υπ' αριθμ. ΔΤΥ/25083/27.07.2022 έγγραφο της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης, έδωσε εντολή στην ανάδοχο να προχωρήσει στη σύνταξη του 2^{ου} σταδίου της μελέτης.

Με την από 28/07/2022 (αρ. πρωτ. 25291/28.07.2022 Δήμου Μυτιλήνης) αίτησης της, η ανάδοχος της μελέτης ζήτησε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά εννέα (9) μήνες και δεκαεπτά (17) μέρες, λόγω επιμήκυνσης του χρόνου εγκρίσεων μεταξύ των σταδίων της μελέτης για λόγους που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα της. Τα αναφερόμενα στην προαναφερθείσα αίτηση της αναδόχου, βρίσκουν σύμφωνη την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης.

Εφόσον εγκριθεί η αιτούμενη παράταση, οι υπολειπόμενες προθεσμίες της μελέτης θα αναδιαταχτούν αναλόγως, ήτοι:

- Νέα προθεσμία υποβολής του 2^{ου} σταδίου της μελέτης: 28/08/2022

- Νέα προθεσμία τελικής έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων της μελέτης: 28/09/2022.

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
2. Την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά την συνεδρίαση της 20/09/2022.
3. Το γεγονός ότι η ανάδοχος έχει υποβάλει τη μελέτη εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει:

1. Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύνταξης της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη έργων προστασίας από καταπτώσεις στο Πλωμάρι», διάρκειας εννέα (9) μηνών και δεκαεπτά (17) ημερών.
2. Την αναδιάταξη των υπολειπόμενων προθεσμιών της μελέτης ως ακολούθως:
 - Νέα προθεσμία υποβολής του 2^{ου} σταδίου της μελέτης: 28/08/2022
 - Νέα προθεσμία τελικής έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων της μελέτης: 28/09/2022.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 186,

ε) την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/21850/13.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008908160) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου κ. Αγγελικής Δημακοπούλου για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης,

στ) την υπ' αριθμ. 25291/28-07-2022 αίτηση της αναδόχου κ. Αγγελικής Δημακοπούλου, με την οποία ζήτησε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά εννέα (9) μήνες και δεκαεπτά (17) μέρες, λόγω επιμήκυνσης του χρόνου εγκρίσεων μεταξύ των σταδίων της μελέτης για λόγους που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα της,

ζ) την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά την συνεδρίαση της 20/09/2022,

η) την υπ' αριθμ. . ΔΤΥ/32025/23-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

A.- Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύνταξης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη έργων προστασίας από καταπτώσεις στο Πλωμάρι», κατά εννέα (9) μήνες και δεκαεπτά (17) ημέρες.

B.- Εγκρίνει την αναδιάταξη των υπολειπόμενων προθεσμιών της ανωτέρω μελέτης ως ακολούθως:

- Νέα προθεσμία υποβολής του 2^{ου} σταδίου της μελέτης: 28/08/2022.
- Νέα προθεσμία τελικής έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων της μελέτης: 28/09/2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη