

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 678/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 41/28-9-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς έχει υπογραφεί η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση τίτλο « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (τμήμα ΣΟΥΡΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **29961/24-09-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 4.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 6.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος της κ. Αλεξανδρή Δήμητρας	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 4.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 30205/28-9-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς έχει υπογραφεί η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση τίτλο « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (τμήμα ΣΟΥΡΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)».

Έχοντας υπόψη ότι :

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25-06-2018 και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Η Σύμβαση υπεγράφη στις 25-07-2019 μετά την 876/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, με προθεσμία για περάτωση 15 μήνες και συμβατικό αντικείμενο 557.335,48 € με το Φ.Π.Α.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την μελέτη που εγκρίθηκε με την αριθ. 857/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τη με αριθ. Πρωτ 29162 / 17 – 09 - 2020 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, 1^η για παράταση.

Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 15 μήνες ήτοι έως 25/10/2020.

Τη θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής για τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (1^η παράταση), με αρ. πρωτ.: οικ 2721/29-10-2020, έως 25/06/2021.

Η με αρ. 542/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 25/06/2021.

Τη με αρ.πρωτ.: 8665/24-03-2021, Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών από τον Ανάδοχο .

Τη με αρ. πρωτ. 8665/06-04-2021, απορριπτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της Ειδικής Δήλωσης Εργασιών.

Τη με αριθμ. Πρωτ. 15238/18-05-2021 υποβολή αίτηση του αναδόχου για 2^η παράταση, όπου ο Ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί παράταση δέκα (10) ημερολογιακών μηνών.

Τη με αριθμ. Πρωτ.οικ 1766 /06-07-2021 προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής .

Το γεγονός ότι έχει εγκριθεί ο 3^{ος} Α.Π.Ε και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από την Οικονομική επιτροπή με την υπ' αριθμ. 262/2021 απόφαση.

Το γεγονός ότι η Συμπληρωματική Σύμβαση πέρασε Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 197/2021, Έγκριση 29^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021 με ΑΔΑ : Ψ1ΩΕ46ΜΓΘΓ-ΣΑ6 στις 07/07/2021 και μετά την νομιμότητα της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Α.Π. 35007 /22-07-2021 με ΑΔΑ :99ΑΟΟΡ1Ι-6ΑΑ, καλέσαμε τον ανάδοχο για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η με αρ. 487/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της 2^{ης} παράτασης κατά ένα μήνα από την ημ/νία υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Τη με αρ. πρωτ. 27092/30-08-2021, υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης.

Τη προφορική σύσταση της Διαχειριστικής Αρχής για την επικαιροποίηση των ημερομηνιών της 2^{ης} παράτασης.

Κατόπιν των ανωτέρω

α ι τ ο ύ μ ε θ α

παράταση **1 μήνα** από την ημερομηνία υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης και

Η υπηρεσία μας , **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης,

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2^{ης} **παράτασης** του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ**

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (τμήμα

ΣΟΥΡΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)» κατά 1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης και συμπλήρωσης του χρόνου από τη λήξη της 1^{ης} παράτασης δηλαδή έως 30/09/2021

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν.4412/16,

ε) την αρ. 487/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της 2^{ης} παράτασης

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 30205/28-9-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (τμήμα ΣΟΥΡΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)**» κατά **1 μήνα** από την ημερομηνία υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης και συμπλήρωσης του χρόνου από τη λήξη της 1^{ης} παράτασης δηλαδή έως **30/09/2021**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης