

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 573/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 43/7-12-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:15 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 39047/3-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν τα έξι (6), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφοράκης.

Σχετικά με το 17^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 38543/1-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ης} Παράτασης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά τη εκτέλεση του έργου.

- Την υπ' αριθμό **47/2020** μελέτη «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**» όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **207/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης και καθορισμού τρόπου ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. γ του Ν. 4412/16.
- Την υπ' αριθμό **309/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στην εταιρεία «**MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», με μέση έκπτωση **3,00 %** επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης.
- Την υπ' αριθμό πρωτ. **29088/16-09-2020** σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «**MINABPA Α.Ε.**» και του Δήμου Μυτιλήνης, συμβατικού ποσού 26.263,47 ευρώ με ΦΠΑ 17%
- Το υπ' αριθμό πρωτ. **31481/05-10-2020** αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 2 μήνες, ήτοι έως 16/11/2020.
- Την υπ' αριθμό **88/2020** απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης περί έγκρισης των αιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμό πρωτ. 35392/04-11-2020 έγγραφο τους.
- Την υπ' αριθμό **524/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης που εγκρίνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (88/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης).

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**» κατά 2 μήνες από την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι τις 22/01/2021.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμό πρωτ. 29088/16-09-2020 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «MINABPA Α.Ε.» και του Δήμου Μυτιλήνης, συμβατικού ποσού 26.263,47 ευρώ με ΦΠΑ 17%,

στ) Το υπ' αριθμό πρωτ. 31481/05-10-2020 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 38543/1-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»** κατά 2 μήνες από την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι τις 22/01/2021.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)