

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 749/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 44/19-10-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση τμηματικής παράτασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ»**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **32291/15-10-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 1.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 32483/18-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης τμηματικής παράτασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Μυτιλήνης υπέγραψε την με αρ. πρωτ. 7807/16-03-2021 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος, με τα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) – ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ΕΠΕΜ Α.Ε.) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΚΡΕΒΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», συνολικής δαπάνης 97.622,79€.

Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με:

1. Τη με Α.Π. οικ.5041/28-05-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΨΣ465ΧΙ8-ΦΥ4) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με κωδικό Πράξης MIS/ΟΠΣ 5038230.
2. Τη με Α.Π. οικ.11409/16-12-2019 (ΑΔΑ: Ω4ΚΡ46ΜΤΛΡ-7ΜΝ) Απόφαση 1ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου» με Κωδικό MIS/ΟΠΣ 5038230 στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
3. Την αρ. 345/2020 απόφαση Δ.Σ. Μυτιλήνης επικαιροποιημένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ» (ΑΜ 96/2019) και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» έχει ως φυσικό αντικείμενο:

1. Την κατασκευή κλειστού στεγασμένου χώρου προσωρινής αποθήκευσης / φύλαξης των πολύτιμων στοιχείων των ειδικών αποβλήτων (π.χ. μηχανές σκαφών κλπ) του ανατολικού τμήματος του νησιού στη Μυτιλήνη. Το έργο αυτό χωροθετείται σε δημοτική έκταση πλησίον του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ “Ουτζά-Λεμονού” Μυτιλήνης.
2. Την κατασκευή σημείου συγκέντρωσης ειδικών αποβλήτων προσφυγικών ροών του Βόρειου τμήματος του νησιού στη Μήθυμνα. Το έργο αυτό χωροθετείται σε δημοτική έκταση 1.500 στρεμμάτων περίπου, κοντά στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ “Καρά Τεπέ” Μήθυμνας.
3. Την κατασκευή σημείου συγκέντρωσης ειδικών αποβλήτων προσφυγικών ροών του Βορειοανατολικού τμήματος του νησιού στο Μανταμάδο. Το έργο αυτό χωροθετείται σε δημοτική έκταση 3.000 στρεμμάτων περίπου, κοντά στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ “Λινόχωμα” Μανταμάδου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες. Οι τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση και παράδοση κάθε σταδίου των μελετών της σύμβασης καθορίζονται ως εξής:

1. Τοπογραφική Μελέτη: Προθεσμία εκπόνησης τριάντα (30) ημέρες, που εκκινεί με την υπογραφή της σύμβασης
2. Γεωτεχνική Μελέτη: Προθεσμία εκπόνησης τριάντα (30) ημέρες, που εκκινεί με την υπογραφή της σύμβασης
3. Περιβαλλοντική Μελέτη: Προθεσμία εκπόνησης εξήντα (60) ημέρες, που εκκινεί με την υπογραφή της σύμβασης
4. Υδραυλική Μελέτη: Προθεσμία εκπόνησης σαράντα πέντε (45) ημέρες, που εκκινεί δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
5. Οριστική Μελέτη: Προθεσμία εκπόνησης εκατό πέντε (105) ημέρες, που εκκινεί μετά την έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της Τοπογραφικής και της Γεωτεχνικής μελέτης

6. ΣΑΥ – ΦΑΥ – Τεύχη Δημοπράτησης: Προθεσμία εκπόνησης δεκαπέντε (15) ημέρες, που εκκινεί μετά την έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της Οριστικής Μελέτης.

Με την αρ. 334/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης παρατάθηκε κατά 2 μήνες, με ημερομηνία λήξης προθεσμίας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης παρατείνεται έως τις 16/12/2021.

Με βάση την παραπάνω απόφαση, το στάδιο της Οριστικής Μελέτης έπρεπε να παραδοθεί στις 30/09/2021. Ο ανάδοχος με το από 16/09/2021 αίτημά του (αρ. πρωτ. 29158/17-09-2021 Δήμου Μυτιλήνης) ζητά την παράταση της τμηματικής αυτής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 30/11/2021, χωρίς να μην επηρεαστεί η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης, ήτοι την 16/12/2021.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/16, οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται 15 μέρες πριν τη λήξη τους. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου απαιτείται και γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και επιπλέον ότι:

- Υπήρξε καθυστέρηση στον προσδιορισμό του τελικού φυσικού αντικειμένου, με δεδομένο ότι προέκυψε αλλαγή στα προτεινόμενα έργα στις Δ.Ε. Μήθυμνας και Μανταμάδου, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση και της έγκρισης της Τοπογραφικής μελέτης Μανταμάδου,
- η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας διευκρίνισε ότι δεν απαιτείται προέγκριση της παράτασης διότι πρόκειται για τμηματική προθεσμία και δεν παρατείνεται ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης,
- δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, επειδή πρόκειται για τμηματική προθεσμία και δεν επηρεάζεται ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης,

Εισηγείται

Την έγκριση της χορήγησης τμηματικής παράτασης παράδοσης του σταδίου της Οριστικής Μελέτης της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ**» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 30/11/2021, με την ημερομηνία λήξης προθεσμίας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης να παραμένει η **16/12/2021**. Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) το από 16/09/2021 αίτημα του Αναδόχου (αρ. πρωτ. 29158/17-09-2021 Δήμου Μυτιλήνης),

ε) τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/16

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 32483/18-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση τμηματικής παράτασης παράδοσης του σταδίου της Οριστικής Μελέτης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 30/11/2021, με την ημερομηνία λήξης προθεσμίας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης να παραμένει η 16/12/2021. Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη