

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 794/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 45/26-10-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο :
«Ανέγερση Διθέσιου Νηπιαγωγείου Πέτρας Λέσβου».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021** και ώρα **13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **33126/22-10-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 7.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Μετά την συζήτηση του 8^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση η κ. Ν. Τσιριγώτη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 31100/5-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέμα : Χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : «Ανέγερση Διθέσιου Νηπιαγωγείου Πέτρας Λέσβου»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 του Π.Δ. 137/2010 την εγκύκλιο 6/14.1.2011 του Υπ.Ες. τις κανονιστικές πράξεις και γενικότερα κάθε διάταξη και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση κι εκτέλεση των δημοσίων έργων
2. Με την αριθμ. 355/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου και καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσής του.
3. Την με αριθμ. ΑΑΥ 385/06-03-2018, υπ' αριθμ. Πρωτ. 11997/14-03-2018, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 750.000,00 € στον ΚΑΕ 30.7311.0011 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λέσβου και την καταχώρησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια, με ΑΔΑ 72ΑΥΩΛΦ-ΣΘΞ.
4. Η δημοπρασία διεξήχθη την 16/07/2018.
5. Την με αριθμ. 613/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως πρώτου προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου, την Κ/ΞΙΑ «Καλαϊτζή Μ. – Παπαγιαννάκη Ν.» με προσφερόμενη έκπτωση 52,29%.
6. Την υπ' αριθμ. 842/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, Έγκρισης του 2^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Κ/ΞΙΑ «Καλαϊτζή Μ. – Παπαγιαννάκη Ν.», που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 52,29%, ήτοι με συμβατικό ποσό 371.012,14 € (317.104,39 € για εργασίες και 53.907,75 € για 17% ΦΠΑ).
7. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 7-5-2019 με αρ.σύμβασης 4/2019,, συνολικού ποσού 371.012,14 € εκ των οποίων για εργασίες και όφελος 255.336,70 €, για απρόβλεπτα 38.300,51 €, για απολογιστικά 23.467,18 € και 53.907,75 € για Φ.Π.Α. 17%.
8. Ο συμβατικός χρόνος Περαίωσης του έργου ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με περαίωση εργασιών στις 07/05/2021.
9. Η με αριθμ. 371/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} Παράτασης έως τις 30/7/2021.
10. Η με αριθμ. 537/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} Παράτασης έως τις 30/09/2021.
11. Η με αριθμ.πρωτ. 27168/30-08-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου για χορήγηση 3^{ης} παράτασης, λόγω του ότι η προμήθεια των εξωτερικών κουφωμάτων βασιζόμενη στις προδιαγραφές της μελέτης αναφορικά με την ποιότητα ξύλων και υαλοστασίων απαιτεί εξειδικευμένα εργοστάσια εκτός Λέσβου με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και η παράδοση αυτών έχει προγραμματιστεί έως τις 10/12/2021.

εισηγούμεαστε

την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου : **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ»** κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι η περαίωση εργασιών να είναι στις 30/12/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 7-5-2019 με αρ.σύμβασης 4/2019,, συνολικού ποσού 371.012,14 € εκ των οποίων για εργασίες και όφελος 255.336,70 €, για απρόβλεπτα 38.300,51 €, για απολογιστικά 23.467,18 € και 53.907,75 € για Φ.Π.Α. 17%

ε) την αριθμ. 371/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} Παράτασης έως τις 30/7/2021,

στ) την αριθμ. 537/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} Παράτασης έως τις 30/09/2021,

ζ) την αριθμ.πρωτ. 27168/30-08-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου για χορήγηση 3^{ης} παράτασης, λόγω του ότι η προμήθεια των εξωτερικών κουφωμάτων βασιζόμενη στις προδιαγραφές της μελέτης αναφορικά με την ποιότητα ξύλων και υαλοστασίων απαιτεί εξειδικευμένα εργοστάσια εκτός Λέσβου με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και η παράδοση αυτών έχει προγραμματιστεί έως τις 10/12/2021

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 31100/5-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ»** κατά τρείς (3) μήνες, **ήτοι η περαίωση εργασιών να είναι στις 30/12/2021.**

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης