

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 612/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 46/21-12-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα».

Στη Μυτιλήνη σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:15 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 40792/17-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ. αριθμ. 39718/11-12-2020 εισήγηση της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης η οποία έχει ως εξής:

προς την Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «

Αποκατάσταση Ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα »

Έχοντας υπόψη:

- Τη με αριθ. πρωτ. 24864 / 04-06-2019 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ.» και του Δήμου Λέσβου,
- Τη με αριθ. πρωτ 27219 / 01 - 09 - 2020 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για 4^η παράταση,
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 60 ημέρες ήτοι έως 04/08/2019.
- Την με αριθ. 459 / 2019 απόφαση ΔΣ Λέσβου με την οποία εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας, έως 04/10/2019.
- Την με αριθμ. 109/2019 απόφαση Δ.Σ Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης
- Προθεσμίας , έως 04/02/20
- Την με αρ.πρωτ. 1728/21-01-20, αίτηση του αναδόχου για Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού .
- Το με αρ.πρωτ. 1728/04-06-20, έγγραφό μας για τη συνέχιση των εργασιών λόγω του ότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους μας κατέθεσε ο ανάδοχος την ειδική δήλωση εργασιών.
- Την με αριθμ. 282/2020 απόφαση Δ.Σ Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνει την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας , έως 13/ 10 /20.
- Την με αριθμ. 493/2020 απόφαση Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνει την χορήγηση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας , έως 13/ 01 /21.
- Δεδομένων των κακών καιρικών συνθηκών τους χειμερινούς μήνες, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την εκτέλεση εργασιών στην θάλασσα.

Η υπηρεσίας μας,

εισηγείται

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης: Εγκρίνει τη χορήγηση 5ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα » κατά 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας παράτασης, ήτοι ως 13 /07/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε)τη με αριθ. πρωτ. 24864 / 04-06-2019 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ.» και του Δήμου Λέσβου,

στ) Την με αριθμ. 493/2020 απόφαση Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνει την χορήγηση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας , έως 13/ 01 /21.

ζ) την υπ. αριθμ. 39718/11-12-2020 εισήγηση της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«Αποκατάσταση Ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα»** κατά 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας παράτασης, ήτοι ως 13 /07/2021.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης