

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 769/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 48^{ης}/15-11-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ) ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 30/12/2021 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **37728/11-11-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 5.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 4.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 38122/15-11-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ) ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 30/12/2021 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ».

ΣΧΕΤ.: α) Η αρ. πρωτ. 21244/29-06-2022 σύμβαση κατασκευής έργου
(ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010837169 2022-06-29)

β) Η αρ. πρωτ. 32337/27-09-2022 αίτηση του αναδόχου κ. Κακνή Σπυρίδωνα για παράταση περαίωσης εργασιών

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι στο έργο του θέματος, κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσής του, προέκυψε καθυστέρηση στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών, η οποία όμως δεν οφείλεται ούτε σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά ούτε και σε υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, δηλ. του Δήμου Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του τρέχοντος έτους στην ευρύτερη περιοχή του Πλωμαρίου, δεν πραγματοποιήθηκαν οι σκυροδετήσεις μιας και θα δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των τουριστών.

Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ) ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 30/12/2021 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»** με αναθεώρηση **κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 28^η Δεκεμβρίου 2022.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) την υπ' αρ. πρωτ. 21244/29-06-2022 σύμβαση κατασκευής έργου

ε) την υπ' αρ. πρωτ. 32337/27-09-2022 αίτηση του αναδόχου κ. Κακνή Σπυρίδωνα για παράταση περαίωσης εργασιών,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 38122/15-11-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ) ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 30/12/2021 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»** με αναθεώρηση κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι **μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2022.**

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη