

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 794/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 48^{ης}/15-11-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο:
«Εργασίες Κτιριακής Αναβάθμισης Ακινήτου – Υποδομή Επιχειρηματικότητας
Μυτιλήνης».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **37728/11-11-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 5.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 36209/03-11-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΘΕΜΑ : : Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο
«Εργασίες Κτιριακής Αναβάθμισης Ακινήτου – Υποδομή Επιχειρηματικότητας
Μυτιλήνης».**

Έχοντας υπόψη:

- Τη με αριθ. πρωτ. 5978 / 03-03-2022 σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ του αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης "MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε" και του Δήμου Μυτιλήνης,
- Τη με αριθ. Πρωτ 36209 / 27 – 10 - 2022 υποβολή της αίτησης του Αναδόχου, για παράταση,
- Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 8 μήνες ήτοι έως 03/11/2022.
- Το γεγονός ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 704 /11-10-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την εκτέλεση των νέων εργασιών που περιέχει.
- Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην παραγγελία των ηλεκτρομηχανολογικών υλικών (συνεδριακό σύστημα και παρελκόμενα) καθώς δεν υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα εντός Ελλάδος και ο εκτιμώμενος χρόνος παραλαβής είναι 3 μήνες.

Η υπηρεσία μας ,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης:

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Εργασίες Κτιριακής Αναβάθμισης Ακινήτου – Υποδομή Επιχειρηματικότητας Μυτιλήνης» κατά 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου του έργου ήτοι ως 02/03/2023.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) την υπ' αριθμ. 5978/03-03-2022 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου μεταξύ του αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης "MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε" και του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 36209/27-10-2022 υποβολή της αίτησης του αναδόχου για παράταση,

στ) η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου ορίστηκε σε 8 μήνες, ήτοι έως 03/11/2022,

ζ) την υπ' αριθμ. 704/2022 (ΑΔΑ: 67ΣΒ46ΜΓΘΓ-ΞΤ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 36209/03-11-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: **«Εργασίες Κτιριακής Αναβάθμισης Ακινήτου – Υποδομή Επιχειρηματικότητας Μυτιλήνης»** κατά 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου του έργου, ήτοι έως **02/03/2023**.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη