

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 888/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 48/23-11-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1^{ης} παράτασης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ»

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **36189/19-11-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος* 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 7.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος

* Η κ. Ν. Τσιριγώτη συμμετείχε στη συνεδρίαση από την συζήτηση του 5^{ου} προ ημερησίας διάταξης θέματος και έπειτα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 16^ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 34102/19-11-2021 εισήγηση του τμήματος Η/Μ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης, σχετικά με την έγκριση 1^{ης} παράτασης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ»

ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ. αριθ. Δ.Τ.Υ. 28253/09-09-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21SIMV009180960 με λήξη 09-12-2021

(β) Η από 02-11-2021 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας, ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Μυτιλήνης με αριθ. πρωτ. 34102/02-11-2021

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι στο έργο του θέματος, κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσής του, προέκυψε καθυστέρηση στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών, η οποία όμως δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και συγκεκριμένα:

Υπήρξε καθυστέρηση στην έγκριση των φωτιστικών τα οποία θα τοποθετηθούν στο έργο, λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής που θα τοποθετηθούν, ήτοι πλησίον περιφραξής αεροδρομίου. Επίσης τα εν λόγω φωτιστικά δεν διατίθενται άμεσα από τις εταιρείες, καθώς δεν υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα και απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την κατασκευή τους και τη μεταφορά τους προς το νησί της Λέσβου.

Επιπλέον προέκυψε η ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ για την αυξομείωση των ποσοτήτων της μελέτης, γεγονός που απαιτεί επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 8 και της παραγράφου 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ»** με αναθεώρηση κατά **εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας**, ήτοι μέχρι την **16^η Φεβρουαρίου 2022**. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν της Σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 8 και της παραγράφου 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

ε) την υπ. αριθ. Δ.Τ.Υ. 28253/09-09-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21SIMV009180960 με λήξη 09-12-2021

στ) Η από 02-11-2021 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας, ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., με αριθ. πρωτ. 34102/02-11-2021

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 34102/19-11-2021 εισήγηση του τμήματος Η/Μ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ»** με αναθεώρηση κατά **εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας**, ήτοι μέχρι την **16^η Φεβρουαρίου 2022**.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν της Σύμβασης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης