

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 941/2021

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 50/7-12-2021 τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με  
τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ –  
ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **37928/3-12-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

| ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                                                                                          | ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος<br>2.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος<br>3.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος<br>4.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος<br>5.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος<br>του κ. Βαρβαγιάννη Δημητρίου | 1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος<br>2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος<br>3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος<br>4.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 37892/3-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ».

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 που αφορά τις Προθεσμίες, Την από 13-08-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΩ005434774) εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εμπορική Λατομική Εταιρεία, δ.τ. «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Διανομής», η οποία είχε ως συμβατική προθεσμία περαίωσής την 03-02-2021,

Την υπ. αριθμ. 129/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης (ως καθολικός διάδοχος των συγχρηματοδοτούμενων έργων μετά την διάσπαση), με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 02/08/2021,

Την υπ. αριθμ. 413/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 1<sup>ης</sup> εγκεκριμένης παράτασης, 02/12/2021,

Το με αρ. πρωτ. 37304/30-11-2021 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες,

Και επειδή κατά την εξέλιξη των εργασιών προέκυψαν καθυστερήσεις χωρίς υπαιτιότητα δική μας ή του Αναδόχου για τους παρακάτω λόγους:

α) Μεγάλα τμήματα του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου δεν είχαν καθαριστεί εγκαίρως από το Δήμο Δυτικής Λέσβου (ως φορέας λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων και ως Κύριος του έργου) και ο Ανάδοχος δεν είχε τη δυνατότητα να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες.

β) με το 28817/14-09-2021 έγγραφο του Προέδρου Παρακοίλων, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους των Παρακοίλων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων άρδευσης εντός των υφιστάμενων τσιμενταυλάκων διότι λειτουργούν και ως κανάλια για την παροχέτευση ομβρίων υδάτων και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες,

γ) αφότου ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με το 35934/18-11-2021 έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι προέβη στον συνολικό καθαρισμό του αρδευτικού δικτύου και μας διευκρίνισε τα τμήματα για τα οποία προκαλούνται αντιδράσεις από τους κατοίκους των Παρακοίλων, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της μελέτης και σύνταξης 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Η Υπηρεσία μας,

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

Ό π ω ς η Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή

Εγκρίνει την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο:

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» με αναθεώρηση, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 2<sup>ης</sup> παράτασης, ήτοι έως 30/05/2022.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 που αφορά τις Προθεσμίες,

ε) την από 13-08-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΩ005434774) εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εμπορική Λατομική Εταιρεία, δ.τ. «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου: «Εκσυγχρονισμός –Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Διανομής», η οποία είχε ως συμβατική προθεσμία περαίωσής την 03-02-2021,

στ) την υπ. αριθμ. 129/2020 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Μυτιλήνης (ως καθολικός διάδοχος των συγχρηματοδοτούμενων έργων μετά την διάσπαση), με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 02/08/2021,

ζ) την υπ. αριθμ. 413/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 1<sup>ης</sup> εγκεκριμένης παράτασης, 02/12/2021,

η) το με αρ. πρωτ. 37304/30-11-2021 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 37892/3-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

### Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: **«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»** με αναθεώρηση, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 2<sup>ης</sup> παράτασης, **ήτοι έως 30/05/2022.**

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευστράτιος Τζιμής