

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 1015/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 53/28-12-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας αεροϋποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα, στο Πλωμάρι και στο Σκόπελο Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης (Πάμφιλα & Πλωμάρι).

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **40272/24-12-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 6.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 2.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Σχετικά με το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 39693/20-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Ο Δήμος Μυτιλήνης σύναψε σύμβαση με αριθμό της αριθ. πρωτ. 22653/22-7-2021 με την εταιρεία, Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και με το διακριτικό τίτλο «3STARS» που εδρεύει στην

Θεσσαλονίκη, Σιθωνίας 10, Τ.Κ. 54643 για την προμήθεια και τοποθέτηση **αεροϋποστηριζόμενου** θόλου στα Πάμφιλα και στο Πλωμάρι .

Η εταιρεία Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και με το διακριτικό τίτλο «3STARS υπέβαλε αίτημα για μετάθεση κατά 90 ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης .

Στις 20-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, η ειδική επιτροπή παρακολούθησης, παραλαβής και καλής λειτουργίας συμβάσεων προμήθειας **αεροϋποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα, στο Πλωμάρι και στο Σκόπελο Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης** του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 286/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα μετάθεσης κατά 90 ημέρες της αριθ. πρωτ. 22653/22-7-2021 σύμβασης με ημερομηνία λήξης την 21-1-2021 .

Το πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή συμφωνεί με την μετάθεση κατά 90 ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία εισηγείται

Όπως η Ο.Ε. του Δήμου Μυτιλήνης γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της μετάθεσης κατά 90 ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως 21-4-2022 προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι προμήθειες και η τοποθέτηση του αεροϋποστηριζόμενου θόλου στα Πάμφιλα και στο Πλωμάρι

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπ αριθμ. πρωτ. 22653/22-7-2021 σύμβαση με την εταιρεία, Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και με το διακριτικό τίτλο «3STARS» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Σιθωνίας 10, Τ.Κ. 54643 για την προμήθεια και τοποθέτηση **αεροϋποστηριζόμενου** θόλου στα Πάμφιλα και στο Πλωμάρι

ε) η εταιρεία Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με το διακριτικό τίτλο «3STARS υπέβαλε αίτημα για μετάθεση κατά 90 ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης .

στ) το πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή συμφωνεί με την μετάθεση κατά 90 ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 39693/20-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο : **< Προμήθεια αεροϋποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα, στο Πλωμάρι και στο Σκόπελο Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης>** κατά 90 ημέρες ήτοι έως 21-4-2022 προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι προμήθειες και η τοποθέτηση των αεροϋποστηριζόμενων θόλων **στα Πάμφιλα και στο Πλωμάρι .**

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης