

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 52/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5/01-02-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 1 Φεβρουάριου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **2260/28-01-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 6.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 517/11-1-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Μυτιλήνης υπέγραψε την με αρ. πρωτ. 7807/16-03-2021 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος, με τα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) – ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ΕΠΕΜ Α.Ε.) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΚΡΕΒΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», συνολικής δαπάνης 97.622,79€.

Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με:

Τη με Α.Π. οικ.5041/28-05-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΨΣ465ΧΙ8-ΦΥ4) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με κωδικό Πράξης MIS/ΟΠΣ 5038230.

Τη με Α.Π. οικ.11409/16-12-2019 (ΑΔΑ: Ω4ΚΡ46ΜΤΛΡ-7ΜΝ) Απόφαση 1ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου» με Κωδικό MIS/ΟΠΣ 5038230 στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Την αρ. 345/2020 απόφαση Δ.Σ. Μυτιλήνης επικαιροποιημένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ» (ΑΜ 96/2019) και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης.

Με την αρ. 334/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η 1η παράταση της μελέτης, μετά τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου και της ΕΥΔ ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ, έως 16/12/2021.

Με την αρ. 749/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η 2η παράταση της μελέτης, χωρίς μεταβολή στο συνολικό χρόνο εκπόνησής της.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» έχει ως φυσικό αντικείμενο:

Την κατασκευή κλειστού στεγασμένου χώρου προσωρινής αποθήκευσης / φύλαξης των πολύτιμων στοιχείων των ειδικών αποβλήτων (π.χ. μηχανές σκαφών κλπ) του ανατολικού τμήματος του νησιού στη Μυτιλήνη. Το έργο αυτό χωροθετείται σε δημοτική έκταση πλησίον του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ “Ουτζά-Λεμονού” Μυτιλήνης.

Την κατασκευή σημείου συγκέντρωσης ειδικών αποβλήτων προσφυγικών ροών του Βόρειου τμήματος του νησιού στη Μήθυμνα. Το έργο αυτό χωροθετείται σε δημοτική έκταση 1.500 στρεμμάτων περίπου, κοντά στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ “Καρά Τεπέ” Μήθυμνας.

Την κατασκευή σημείου συγκέντρωσης ειδικών αποβλήτων προσφυγικών ροών του Βορειοανατολικού τμήματος του νησιού στο Μανταμάδο. Το έργο αυτό χωροθετείται σε δημοτική έκταση 3.000 στρεμμάτων περίπου, κοντά στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ “Λινόχωμα” Μανταμάδου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 3^{ης} ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η συνολική αρχική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίστηκε σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του μελετητικού αντικείμενου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες. Οι τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση και παράδοση κάθε σταδίου των μελετών της σύμβασης καθορίζονται ως εξής:

Τοπογραφική Μελέτη: Προθεσμία εκπόνησης τριάντα (30) ημέρες, που εκκινεί με την υπογραφή της σύμβασης

Γεωτεχνική Μελέτη: Προθεσμία εκπόνησης τριάντα (30) ημέρες, που εκκινεί με την υπογραφή της σύμβασης

Περιβαλλοντική Μελέτη: Προθεσμία εκπόνησης εξήντα (60) ημέρες, που εκκινεί με την υπογραφή της σύμβασης

Υδραυλική Μελέτη: Προθεσμία εκπόνησης σαράντα πέντε (45) ημέρες, που εκκινεί δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

Οριστική Μελέτη: Προθεσμία εκπόνησης εκατό πέντε (105) ημέρες, που εκκινεί μετά την έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της Τοπογραφικής και της Γεωτεχνικής μελέτης

ΣΑΥ – ΦΑΥ – Τεύχη Δημοπράτησης: Προθεσμία εκπόνησης δεκαπέντε (15) ημέρες, που εκκινεί μετά την έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της Οριστικής Μελέτης.

Με την 1η παράταση, ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης παρατάθηκε κατά 2 μήνες. Ουσιαστικά μετακινήθηκαν όλες οι προθεσμίες δύο μήνες αργότερα και ημερομηνία λήξης της σύμβασης την 16/12/2021.

Με τη 2η παράταση, παρατάθηκε η τμηματική προθεσμία παράδοσης του σταδίου της Οριστικής Μελέτης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 30/11/2021, με την ημερομηνία λήξης προθεσμίας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης να παραμένει η 16/12/2021.

Με την από 22/11/2021 αίτησή της (έλαβε αρ. πρωτ. 36565/24-11-2021 στο Δήμο Μυτιλήνης), η ανάδοχος ένωση ζητά την εκ νέου παράταση της τμηματικής προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Μελέτης κατά: 2 μήνες για το σημείο συγκέντρωσης Μανταμάδου και κατά 2 μήνες από τη διόρθωση του κτηματολογίου του οικοπέδου, όπου θα κατασκευαστεί ο κλειστός χώρος προσωρινής φύλαξης στη θέση «Ουτζά».

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/16, οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται 15 μέρες πριν τη λήξη τους. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου απαιτείται και γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και επιπλέον ότι: το στάδιο της Οριστικής μελέτης αναφέρεται ενιαίο και δεν μπορεί να διαχωριστεί ο χρόνος εκπόνησης των επιμέρους θέσεων μελέτης (Μανταμάδος, Μυτιλήνη), η διόρθωση του κτηματολογίου, σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες, υπάρχει ανάγκη σύνταξης 1ου Συγκριτικού Πίνακα για να περιλάβει απαραίτητες τροποποιήσεις στη συμβατική αμοιβή της μελέτης, η παράταση της τμηματικής προθεσμίας παράδοσης του σταδίου της Οριστικής μελέτης επιφέρει και παράταση του καθαρού και του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου γνωμοδότησε θετικά για την εν λόγω παράταση, σύμφωνα με το απόσπασμα του 12ου πρακτικού/ θέμα 5ο της από 21-12-2021 συνεδρίασης του,

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης τμηματικής υποβολής του σταδίου της Οριστικής μελέτης κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 31/07/2022 και του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ» έως 16/08/2022. Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την με αρ. πρωτ. 7807/16-03-2021 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος, με τα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) – ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ΕΠΕΜ Α.Ε.) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΚΡΕΒΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», συνολικής δαπάνης 97.622,79 ευρώ

ε) την αρ. 345/2020 απόφαση Δ.Σ. Μυτιλήνης επικαιροποιημένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ» (ΑΜ 96/2019) και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης

στ) την 334/2021 Α.Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης που εγκρίθηκε η 1η παράταση της μελέτης, μετά τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου και της ΕΥΔ ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ, έως 16/12/2021

ζ) την αρ. 749/2021^Α Α.Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η 2η παράταση της μελέτης, χωρίς μεταβολή στο συνολικό χρόνο εκπόνησής της

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 517/11-1-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης τμηματικής υποβολής του σταδίου της Οριστικής μελέτης κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 31/07/2022 και του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ**» έως 16/08/2022.

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης