

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 53/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5/01-02-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ»**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 1 Φεβρουάριου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **2260/28-01-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 6.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 2156/28-1-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

Η αριθ. 355/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η 87/2017 μελέτη του έργου. Η δημοπράτηση του παραπάνω έργου έγινε την 16.07.2018 και μειοδότης αναδείχθηκε ο ανάδοχος – κοινοπραξία Μ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ – Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ με προσφερόμενη έκπτωση σαράντα οκτώ τοις εκατό (52,29%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης αυτής.

Την με αριθμ. ΑΑΥ 385/06-03-2018, υπ' αριθμ. Πρωτ. 11997/14-03-2018, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 750.000,00 € στον ΚΑΕ 30.7311.0011 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λέσβου και την καταχώρησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια, με ΑΔΑ 72ΑΥΩΛΦ-ΣΘΞ.

Η δημοπρασία διεξήχθη την 16/07/2018.

Την με αριθμ. 613/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως πρώτου προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου, την Κ/ΞΙΑ «Καλαϊτζή Μ. – Παπαγιαννάκη Ν.» με προσφερόμενη έκπτωση 52,29%.

Την υπ' αριθμ. 842/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, Έγκρισης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Κ/ΞΙΑ «Καλαϊτζή Μ. – Παπαγιαννάκη Ν.», που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 52,29%, ήτοι με συμβατικό ποσό 371.012,14 € (317.104,39 € για εργασίες και 53.907,75 € για 17% ΦΠΑ).

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 7-5-2019, συνολικού ποσού 371.012,14 € εκ των οποίων για εργασίες και όφελος 255.336,70 €, για απρόβλεπτα 38.300,51 €, για απολογιστικά 23.467,18 € και 53.907,75 € για Φ.Π.Α. 17%.

Ο συμβατικός χρόνος Περαιώσης του έργου ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Με αίτημα της Αναδόχου Κοινοπραξίας το οποίο εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του έργου, δόθηκε χρονική παράταση και η περαίωση των εργασιών ορίστηκε στις 31/12/2021.

Την υπ' αριθμ. 794/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης που αφορά την χορήγηση 3^{ης} παράτασης περαίωσης την 31-12-2021.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις του ΠΔΕ με κωδικό ΣΑ 2017ΕΠ08810047 και με κωδικό ΜΙΣ (ΟΠΣ) 5009218 και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. “Βόρειο Αιγαίο 2014-2020” με ποσοστά συγχρηματοδότησης, 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους (ΕΠ).

Την με αριθμ πρωτ. 5330/06.04.2021 ορισμό αντικατάσταση επιβλεπόντων μηχανικών του έργου. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 36874/26/11/2021 αίτημα κοινοπραξίας Μ. Καλαϊτζής – Ν. Παπαγιαννάκης για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών διάρκειας 47 ημερών από την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης Την υπ' αριθμ. ΟΙΚ 132/26-1-2022 προέγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου από την Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π Βορείου Αιγαίου κατά 47 ημέρες από την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ από την Οικονομική Επιτροπή ήτοι έως 15-2-2022

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν τον τελευταίο μήνα που προκάλεσαν την καθυστέρηση των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του νηπιαγωγείου όπως διαμορφώσεις, κατασκευή τοιχίων, εξοπλισμός παιδικής χαράς κ.λ.π.

Καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης των υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο από τις κατασκευάστριες εταιρείες λόγω covid.

Την τροποποίηση του συστήματος αποχέτευσης του κτιρίου, που αφορά την κατάργηση του βόθρου που προβλέπονταν αρχικά στην μελέτη και την κατασκευή υπόγειου δικτύου αποχέτευσης βαρύτητας με σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού Πέτρας.

Την υπ' αριθμ. 214/30-11-2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για τον 2^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος

Το γεγονός ότι ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης στις 28-12-2021.

εισηγούμαστε

την χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ» κατά 47 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης ήτοι έως 15-02-2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016

ε) την σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 7-5-2019, συνολικού ποσού 371.012,14 € εκ των οποίων για εργασίες και όφελος 255.336,70 €, για απρόβλεπτα 38.300,51 €, για απολογιστικά 23.467,18 € και 53.907,75 € για Φ.Π.Α. 17% με συμβατικό χρόνος Περαίωσης είκοσι τέσσερις (24) μήνες

στ) την υπ' αριθμ. 794/2021 Α.Ο.Ε του Δήμου Μυτιλήνης που αφορά την χορήγηση 3^{ης} παράτασης περαίωσης την 31-12-2021

ζ) το υπ' αριθμ. Πρωτ. 36874/26/11/2021 αίτημα κοινοπραξίας Μ. Καλαιτζής – Ν. Παπαγιαννάκης για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών διάρκειας 47 ημερών από την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 2156/28-1-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ» κατά 47 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης ήτοι έως 15-02-2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης