

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 71/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 6/08-02-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας αεροϋποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα, στο Πλωμάρι και στο Σκόπελο Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 8 Φεβρουάριου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **2998/04-02-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος* 4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

* Ο κ. Ανδριώτης Κωνστάντιος – Παναγιώτης συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη μέχρι και την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω τεχνικού θέματος που προέκυψε στη σύνδεση του.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 2486/1-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Προμήθεια αεροϋποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα, στο Πλωμάρι και στο Σκόπελο Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Ο Δήμος Μυτιλήνης σύναψε σύμβαση με αριθμό πρωτ 22619/19-7-2021 με την εταιρεία ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ , διεύθυνση ΠΕΡΔΙΚΑ 95 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ.Κ. 54453 για την προμήθεια και τοποθέτηση **αεροϋποστηριζόμενου** θόλου στο Σκόπελο Γέρας .

Η εταιρεία ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ , διεύθυνση ΠΕΡΔΙΚΑ 95 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ.Κ. 54453 υπέβαλε αίτημα για 2^η μετάθεση κατά 45 ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης .

Την 1^η παράταση της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με την αριθμ 967/2021 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής έως 6-3-2022.

Στις 1-2-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, η ειδική επιτροπή παρακολούθησης, παραλαβής και καλής λειτουργίας συμβάσεων προμήθειας **αεροϋποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα, στο Πλωμάρι και στο Σκόπελο Γέρας του Δήμου**

Μυτιλήνης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 286/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα μετάθεσης κατά 45 ημέρες (2^η Παράταση) της αριθ. πρωτ. 22619/19-7-2021 σύμβασης με ημερομηνία λήξης την 6-3-2022 . Το πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή συμφωνεί με την μετάθεση κατά 45 ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών , αφού η εταιρεία έχει τοποθετήσει τον **αεροϋποστηριζόμενο θόλο στο Σκόπελο και εκκρεμούν η προμήθεια και τοποθέτηση του Ακρυλικού Δαπέδου των Κερκίδων και των Μπασκετών .**

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία εισηγείται

Όπως η Ο.Ε. του Δήμου Μυτιλήνης γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της μετάθεσης κατά 45 ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως 19-4-2022 προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι προμήθειες που συνοδεύουν την τοποθέτηση του αεροϋποστηριζόμενου θόλου στο Σκόπελο Γέρας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την σύμβαση με αριθμό πρωτ 22619/19-7-2021 με την εταιρεία ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ , διεύθυνση ΠΕΡΔΙΚΑ 95 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ.Κ. 54453 για την προμήθεια και τοποθέτηση **αεροϋποστηριζόμενου** θόλου στο Σκόπελο Γέρας

ε) το αίτημα για 2^η μετάθεση κατά 45 ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης της εταιρείας ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ

στ) την 1^η παράταση της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με την αριθμ 967/2021 Α.Ο.Ε έως 6-3-2022

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 2486/1-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας της «Προμήθειας αεροϋποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα, στο Πλωμάρι και στο Σκόπελο Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης» έως 19-4-2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης