

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 71/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 6/16-2-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Έγκριση της 2^{ης} Παράτασης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:15 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 3637/12-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1. -Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 2. -Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 3. -Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 3604/12-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται με βάση:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτός ισχύει σήμερα
- Την υπ' αριθμό 46/2020 μελέτη με τίτλο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**» του Δήμου Μυτιλήνης όπως αυτή θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.
- Την υπ' αριθμό 196/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 32^Α του Ν4412/2016 για την ανάθεση συμβάσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
- Την υπ' αριθμό 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
- Την υπ' αριθμό 344/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης για την έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης.
- Την υπ' αριθμό 436/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης για την έγκριση της 51^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης.
- Την υπ' αριθμό 206/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες καταστάσεις, του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**» για την άρση της επικινδυνότητας» προϋπολογισμού 34.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%..
- Την υπ' αριθμό 310/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**» προϋπολογισμού 34.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 17% στον Παντελή Καβουράκη με ποσοστό έκπτωσης 9%.
- Την από 23/09/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 29924/23-09-2020 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου αντί του ποσού των **31.087,77 €** εκ των οποίων **21.684,85 €** για εργασίες (συνυπολογιζομένων του ποσού ΓΕ και ΟΕ και της έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος), **3.252,73 €** για απρόβλεπτα, **1.633,16 €** για απολογιστικές εργασίες και **4.517,03 €** για Φ.Π.Α.
- Την ανάθεση της επίβλεψης του έργου (Αριθμός Πρωτ. 30451/28-09-2020) στον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Πέρο Μιχάλη.
- Την υπ' αριθμό πρωτ. 34004/22-10-2020 αίτηση του αναδόχου για την σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ και την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου.
- Την υπ' αριθμό 540/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, για την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε. και την χορήγηση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες με αναθεώρηση, από τη συμβατική λήξη των εργασιών, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ, ήτοι μέχρι την 15/02/2021

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε συνέχεια του εγγράφου της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου, διενεργήθηκε αυτοψία από την Υπηρεσία, ώστε να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι μεγάλο τμήμα του τεχνικού έχει καταστραφεί, καθώς επίσης και τμήμα του δρόμου στην είσοδο του χωριού, έχει υποχωρήσει, σε μήκος περίπου 20 μ., με συνέπεια να μειωθεί το πλάτος του και να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατά την διέλευση των οχημάτων. Επίσης υπάρχει κίνδυνος για περαιτέρω υποχώρηση του δρόμου, με αποτέλεσμα να καταστεί ακόμη πιο δύσκολη και επικίνδυνη η διέλευση των οχημάτων. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας, στην οποία αναφέρονται τα παραπάνω και στην οποία προτείνεται η άμεση ανακατασκευή του τεχνικού και η αποκατάσταση του δρόμου στην ίδια θέση και με τις ίδιες διαστάσεις, προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες για την ανακατασκευή τεχνικού και την αποκατάσταση του δρόμου που οδηγεί στο Παλαιοχώρι, που για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, έχει καταστεί επικίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα.

Η ανακατασκευή – αποκατάσταση κρίνεται αναγκαία και άμεση, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα.

Το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί με την παρούσα εργολαβία έχει τον τίτλο:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης με Κ.Α.Ε. **30.7333.0003** για το έτος 2021.

Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.

Με δεδομένα :

- ✓ Την συμβατική υποχρέωση του αναδόχου για την ασφαλτόστρωση του τμήματος όπου κατασκευάστηκε το τεχνικό προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.
- ✓ Την αδυναμία παραγωγής ασφαλτομίγματος κατά την χειμερινή, περίοδο λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν κατά την περίοδο αυτήν.

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»** κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι τις 16/05/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτός ισχύει σήμερα και την υπ' αριθμό 46/2020 μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» του Δήμου Μυτιλήνης όπως αυτή θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.

ε) την υπ' αριθμό 196/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 32^Α του Ν4412/2016 για την ανάθεση συμβάσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, την υπ' αριθμό 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 και την υπ' αριθμό 344/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης για την έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης.

Στ) την υπ' αριθμό 436/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης για την έγκριση της 51^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης, την υπ' αριθμό 206/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες καταστάσεις, του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» για την άρση της επικινδυνότητας» προϋπολογισμού 34.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%, και την υπ' αριθμό 310/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» προϋπολογισμού 34.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 17% στον Παντελή Καβουράκη με ποσοστό έκπτωσης 9%.

ζ) την από 23/09/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 29924/23-09-2020 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου αντί του ποσού των 31.087,77 € εκ των οποίων

21.684,85 € για εργασίες (συνυπολογιζομένων του ποσού ΓΕ και ΟΕ και της έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος), 3.252,73 € για απρόβλεπτα, 1.633,16 € για απολογιστικές εργασίες και 4.517,03 € για Φ.Π.Α. την ανάθεση της επίβλεψης του έργου (Αριθμός Πρωτ. 30451/28-09-2020) στον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Πέρο Μιχάλη την υπ' αριθμό πρωτ. 34004/22-10-2020 αίτηση του αναδόχου για την σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ και την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου και την υπ' αριθμό 540/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, για την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε. και την χορήγηση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες με αναθεώρηση, από τη συμβατική λήξη των εργασιών, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ, ήτοι μέχρι την 15/02/2021

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 3604/12-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσμίας του χρόνου περαίωσης του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»** κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι τις 16/05/2021.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης