Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.07.10 08:57:29 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 606/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 32ης/09-07-2026 έκτακτης - κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Πέμπτη 09 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00** συνήλθε σε **έκτακτη - κατεπείγουσα** συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 224/2026 (ΑΔΑ:93ΒΒ46ΜΓΘΓ-ΙΛΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ**. 21372/08-07-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 142 παρ. 2 του Ν. 5314/2026.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γιώργος, τακτικό μέλος 4.- Σπανός Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γιακουμή Σωκράτη 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Γιαννάκας Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος της κ. Χιωτέλλη Εριφύλης 8.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκε ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου.

Καταρχήν, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 143 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026), σύμφωνα με τις οποίες, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση για σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής δύναται να κοινοποιηθεί από τον Πρόεδρο ακόμη και την ημέρα της συνεδρίασης, εφόσον αναρτηθεί στην οικεία ιστοσελίδα και αποσταλεί αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ στην πρόσκληση αναφέρεται ο

λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, η Δημοτική Επιτροπή, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, αποδέχθηκε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των επτά (7) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, για τους λόγους που αναφέρονται στην πρόσκληση. Συγκεκριμένα:

Θέμα 1ο) Η εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κρίνεται κατεπείγουσα, διότι μετά την εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί, σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 5 του Ν. 5314/2026. Η άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του οργάνο.

Θέμα 2ο) Η έγκριση του Πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ STAVENTO» κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 13-07-2026 και, πριν από τη διεξαγωγή της, απαιτείται η έγκριση του σχετικού πρακτικού και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών ανάθεσης.

Θέμα 3ο) Η έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση των δεκαέξι (16) Πολιτιστικών Συλλόγων κρίνεται κατεπείγουσα, καθώς οι εκδηλώσεις των προς επιχορήγηση συλλόγων πραγματοποιούνται εντός του Ιουλίου, με άμεσα προγραμματισμένες εκδηλώσεις από 09-07-2026 και τις αμέσως επόμενες ημέρες. Η έγκαιρη εξειδίκευση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των οικονομικών διαδικασιών επιχορήγησης.

Θέμα 4ο) Η έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την επιχορήγηση του Συλλόγου Δρομέων Λέσβου «LESVOS RUNNERS» για τη συνδιοργάνωση του 4ου Νυχτερινού Αγώνα Δρόμου Μυτιλήνης κρίνεται κατεπείγουσα, διότι ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 12-07-2026 και απαιτείται η προηγούμενη εξειδίκευση της πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών της συνδιοργάνωσης και τη νόμιμη ολοκλήρωση των σχετικών οικονομικών ενεργειών.

Θέμα 5ο) Η έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» κρίνεται κατεπείγουσα, διότι το αίτημα παράτασης του αναδόχου υποβλήθηκε στις 02-07-2026 και αφορά έργο σε εξέλιξη με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 06-08-2026. Η έγκαιρη κρίση επί του αιτήματος είναι αναγκαία για τη διασφάλιση σαφούς συμβατικού χρονοδιαγράμματος και την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών, ιδίως ενόψει των καθυστερήσεων που έχουν αναφερθεί από την Υπηρεσία και της αυξημένης κυκλοφορίας κατά την τουριστική περίοδο.

Θέμα 6ο) Η έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ “TASTE LESVOS 2026”» κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η πρώτη δράση του Φεστιβάλ έχει προγραμματιστεί για τις 17-07-2026 και πριν από τη διεξαγωγή της απαιτείται η εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών για την ανάθεση της υπηρεσίας.

Θέμα 7ο) Η έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» κρίνεται κατεπείγουσα καθώς αφορά την κάλυψη άμεσων και διαρκών αναγκών καυσίμων και λιπαντικών για την απρόσκοπτη λειτουργία των οχημάτων, μηχανημάτων, δημοτικών και σχολικών κτιρίων, ενώ απαιτείται η έγκαιρη εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σχετικά με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 20693/02-07-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

ΣΧΕΤ.: το με αριθ. πρωτ. 20618/02-07-2026 **αίτημα του Αναδόχου για τη χορήγηση της 1ης παράτασης** εργασιών

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 που αφορά τις Προθεσμίες,
- την με αρ. πρωτ. 3130/06-02-2026 **σύμβαση** κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού **727.148,19** € συμπεριλαμβανομένου 17% ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ»,
- τη χρηματοδότηση του έργου από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025» με εγγεγραμμένο κωδικό στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2026 Α.Λ.Ε. 130.2420301.0007,
- την **συμβατική προθεσμία** εκτέλεσης του έργου, που ορίστηκε σε **έξι (6) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την **06-08-2026**.

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι προέκυψαν καθυστερήσεις στο έργο, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και συγκεκριμένα:

1. η Σύμβαση υπογράφηκε στις 06-02-2026 αλλά οι θερμοκρασίες που επικρατούσαν εως μέσα Απριλίου ήταν ακατάλληλες για την παραγωγή ασφαλτοσκυροδέματος και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών και
2. έπρεπε να ολοκληρωθούν οι εργασίες από την Cosmote που εκτελούνταν στα τμήματα που θα πραγματοποιηθούν οι ασφαλτοστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη.

Για τους παραπάνω λόγους οι εργασίες εν τέλει ξεκίνησαν στις 25-05-2026, ήτοι συνολική καθυστέρηση έναρξης εργασιών 107 ημέρες.

Επίσης, προβλέπεται να υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση λόγω και της αναμενόμενης αυξημένης κίνησης στους δρόμους εκτέλεσης των εργασιών λόγω της τουριστικής περιόδου.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας,

Εισηγείται

Όπως η Δημοτική Επιτροπή

Εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» με

αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως 06-11-2026.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

β) τις διατάξεις των άρθρων 138 έως 147 του Ν. 5314/2026, αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τον τρόπο και τόπο συνεδρίασης, τη σύγκληση, την πρόσκληση, την ημερήσια διάταξη, την απαρτία, τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 576/2025 (ΑΔΑ: ΨΔ4946ΜΓΘΓ-Γ1Ε) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης περί αποδοχής απόφασης ένταξης χρηματοδότησης του έργου από το πρόγραμμα «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025»,

ε) την υπ' αριθμ. 906/2025 (ΑΔΑ: ΨΠ6Γ46ΜΓΘΓ-7ΕΚ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 1062/2025 (ΑΔΑ: 6Χ0Δ46ΜΓΘΓ-ΛΕΖ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ»,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 3130/06-02-2026 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με ΑΔΑΜ: 26SYMV018441935,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 20618/02-07-2026 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 20693/02-07-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ**

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», με αναθεώρηση, **κατά τρεις (3) μήνες** από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως την 6η Νοεμβρίου 2026.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Νικόλαος Καρασάββας