Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.08.12 10:01:38 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 719/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 39ης/11-08-2026 συνεδρίασης της

Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλιό Δημαρχείο, Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 224/2026 (ΑΔΑ: 93ΒΒ46ΜΓΘΓ-ΙΛΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **25210/07-08-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 5314/2026.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3. Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4. Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 5. Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6. Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 7. Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8. Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος	1. Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Κωνσταντίνος Ντούμας και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 6.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 25396/10-08-2026 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1ης **παράτασης** του έργου: «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ**»

ΣΧΕΤ: (α) Η αριθ. Δ.Τ.Υ./13602/11-05-2026 Σύμβαση αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 26SYMV018985669 και λήξη 11-08-2026

(β) Η από 10-08-2026 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας, **ΕΛergo Ο.Ε.**, που έλαβε αριθ. πρωτ. 25367/10-08-2026

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι στο έργο του θέματος, κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσής του, προέκυψε καθυστέρηση στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών, η οποία όμως δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

Τα φωτιστικά σώματα και οι ιστοί, που εγκρίθηκαν για την τοποθέτησή τους στο έργο, δεν υπήρχαν ετοιμοπαράδοτα από την εταιρεία εισαγωγής και ως εκ τούτου απαιτούνταν μεγάλο χρονικό διάστημα για την κατασκευή και μεταφορά τους προς το νησί της Λέσβου.

Επιπλέον τα εργοστάσια αναστέλλουν τη λειτουργία τους κατά το μήνα Αύγουστο, γεγονός που επιφέρει επιπρόσθετη καθυστέρηση στην παράδοση των υλικών. Ο εκτιμώμενος χρόνος παραλαβής των φωτιστικών και των ιστών είναι, βάσει της αίτησης του αναδόχου, ο μήνας Σεπτέμβριος.

Τέλος κατά τη μελέτη των συνθηκών του έργου προέκυψε η ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ για την αυξομείωση των ποσοτήτων της μελέτης, γεγονός που απαιτεί επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 8 και της παραγράφου 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ»** κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας (11-8-2026)**, ήτοι έως την **25η Σεπτεμβρίου 2026.** Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν της Σύμβασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

α) τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

β) τις διατάξεις των άρθρων 138 έως 147 του Ν. 5314/2026, αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τον τρόπο και τόπο συνεδρίασης, τη σύγκληση, την πρόσκληση, την ημερήσια διάταξη, την απαρτία, τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 130/2025 μελέτη με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ»,

στ) την υπ' αριθμ. 327/2025 (ΑΔΑ: 6ΤΧ746ΜΓΘΓ-ΖΘΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 42η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2025

ζ) την υπ' αριθμ. ΑΑΥΣ 1071/09-12-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών με ΑΔΑ: 9Ξ3Χ46ΜΓΘΓ-4ΡΗ και ΑΔΑΜ: 25REQ018112787,

η) την υπ' αριθμ. 1193/2025 (ΑΔΑ: ΡΤΟΕ46ΜΓΘΓ-Κ1Τ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η αποδοχή της μελέτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/43851/22-12-2025 Διακήρυξη, η οποία έλαβε αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 217940, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 25PROC018230502,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13602/11-05-2026 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΕΛergo Ο.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με ΑΔΑΜ: 26SYMV018985669,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. 25367/10-08-2026 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση πρώτης (1ης) παράτασης, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ»**, κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας στις 11-08-2026, ήτοι έως και τις **25-09-2026**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 περ. α΄ του Ν. 4412/2016 και για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η παράταση δεν μεταβάλλει το συμβατικό αντικείμενο ούτε συνεπάγεται άλλη πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Νομιμότητας Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 692 και 693 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε

(15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή, εφόσον πρόκειται για ατομική πράξη, από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο. Η ειδική διοικητική προσφυγή υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 694 του Ν. 5314/2026 και αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού του ένδικου βοηθήματος ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη