Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.08.26 11:31:01 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 758/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 41ης/25-08-2026 συνεδρίασης της

Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΩΤΑΣ)».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλιό Δημαρχείο, Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 224/2026 (ΑΔΑ: 93ΒΒ46ΜΓΘΓ-ΙΛΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **26593/21-08-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 5314/2026.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3. Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4. Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Αλεξίου Γεωργίου 5. Κοτσώνης Ελευθέριος, αναπληρωματικό μέλος της κ. Χιωτέλλη Εριφύλης 6. Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7. Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος	1. Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2. Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Κωνσταντίνος Ντούμας, β) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, γ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Χρήστος Καλαφάτης, δ) η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Ζωή Ανατολίτη και ε) η υπάλληλος του

Τμήματος Εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Βαΐτη Ευστρατία

Σχετικά με το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 26232/19-08-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«**Θέμα :** Έγκριση *της 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ του έργου με τίτλο* ***«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΩΤΑΣ)»***

<u>Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</u>

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
- Το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ,
- Την υπ' αριθμό 18/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης – έγκρισης της διακήρυξης, λοιπών τευχών και όρων δημοπράτησης και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του,
- Την διακήρυξη του διαγωνισμού και την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ στις 16-01-2025,
- Την καταχώριση της περίληψη διακήρυξης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
- Την δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό 209985, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης,
- Την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο,
- Την υπ' αριθμό 584/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης - έγκρισης 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,
- Την υπ' αριθμό 678/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, έγκρισης 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (δτ ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ)» με προσφερόμενη έκπτωση 21,32 % ήτοι με συμβατικό ποσό 279.399,88 € (238.803,32 € για εργασίες και 40.596,56 € για 17% ΦΠΑ),
- Την υπ' αριθμό ΑΑΥΣ 339/27-02-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 350.000,00 € στον ΚΑΕ 64.7333.0017 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Μυτιλήνης,
- Το από 08-09-2025 μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ – κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού,
- Την καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ,

- Τα έγγραφα της σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου,
- Το γεγονός ότι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση του έργου θα ασκούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία θα ορίσει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη,
- Την από 19-09-2025 και με αριθμό πρωτ. 31246 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου αντί του ποσού των 279.399,88 €, εκ των οποίων 191.230,03 € για εργασίες (συνυπολογιζομένων του ποσού ΓΕ και ΟΕ και της έκπτωσης που προσέφερε η ανάδοχος), 28.684,50 € για απρόβλεπτα, 18.382,09 € για απολογιστικά, 506,70 € για αναθεωρήσεις και 40.596,56 € για Φ.Π.Α.
- Με το υπ' αριθμό πρωτ. 31380/22-09-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η επίβλεψη ανατέθηκε στον Πέρο Μιχαήλ, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
- Την υπ' αριθμό 377/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την βελτίωση βατότητας τμημάτων του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που συνδέει τον οικισμό Ακρασίου με τον οικισμό Δρώτας και την παραλία της Δρώτας.

Τα προς βελτίωση τμήματα είναι δυο:

- ✓ Το πρώτο τμήμα προς αποκατάσταση έχει μήκος 1.600 μ. και ξεκινά από το τέλος του ασφαλτοστρωμένου τμήματος, 2,5 χιλιόμετρα περίπου από τον οικισμό του Ακρασίου, με κατεύθυνση προς τον οικισμό της Δρώτας,
- ✓ Το δεύτερο τμήμα έχει μήκος 1.300 μ. και ξεκινάει από τον οικισμό της Δρώτας με κατεύθυνση προς τον οικισμό της Παραλίας Δρώτας.

Η βελτίωση θα επιτευχθεί με την ασφαλτόστρωση του δρόμου στο υφιστάμενο πλάτος του χωρίς μηκοτομικές και οριζοντιογραφικές μεταβολές.

Το συνολικό μήκος δηλαδή των προς βελτίωση τμημάτων είναι 2600μ.

Βασικός στόχος της μελέτης είναι να εξασφαλιστεί η ομαλή προσπελασιμότητα προς τις αγροτικές καλλιέργειες, να διευκολυνθεί η προσέγγιση στην παραλία της Δρώτας καθώς και η επισκεψιμότητα στο παρεκκλήσι της Αγίας Ειρήνης δίπλα στο οποίο υπάρχει χώρος αναψυχής.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο προϋπολογισμός του έργου με βάση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των **311.262,55** € με ΦΠΑ 17%.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Κωδικός πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου): 2024ΝΠ48800001), είναι ενταγμένο στο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2021 – 2025 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και κωδικό ΟΠΣ 5224938.

Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.

Με δεδομένο :

- ✓ Την καθυστέρηση που έχει προκύψει εξαιτίας των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου μέχρι και σήμερα (19/09/2025 έως 19/08/2026) και βάσει των βροχομετρικών στοιχείων για τους μήνες αυτούς προκύπτει ότι οι ημέρες αυτές είναι 106.
- ✓ Το γεγονός ότι, βάσει των διατάξεων του ν 4412/2016, δεν προβλέπεται χορήγηση παράτασης λόγω καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμού εάν δεν έχει γίνει ταυτόχρονα διακοπή εργασιών.
- ✓ Το γεγονός ότι δεν υπάρχει διακοπή εργασιών στο έργο κατά το διάστημα από 09/07/2026 έως 17/07/2026.
- ✓ Την από 17/08/2026 αίτηση του (αριθμός πρωτ. 25930/17-08-2026), με την οποία ο ανάδοχος ζητεί τη χορήγηση παράτασης κατά εκατόν δεκατέσσερις (114) ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο.

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου ***«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΩΤΑΣ)»*** κατά εκατόν έξι (106) ημέρες, ήτοι μέχρι την **01/01/2027**.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

α) τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

β) τις διατάξεις των άρθρων 138 έως 147 του Ν. 5314/2026, αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τον τρόπο και τόπο συνεδρίασης, τη σύγκληση, την πρόσκληση, την ημερήσια διάταξη, την απαρτία, τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

δ) την υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 117/2024 μελέτη με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΩΤΑΣ»,

στ) την υπ' αριθμ. 1063/2024 (ΑΔΑ: ΨΖΥΙ46ΜΓΘΓ-ΙΛ7) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε αποδοχή της απόφασης ένταξης πράξης του ανωτέρω έργου στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025»,

ζ) την υπ' αριθμ. 419/2024 (ΑΔΑ: 9Δ8246ΜΓΘΓ-61Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 36η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2024,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 14/20-12-2024 απόφαση έγκρισης πολυετών δαπανών με ΑΔΑ: 9ΣΕ246ΜΓΘΓ-ΧΛΒ και ΑΔΑΜ: 24REQ016053494,

θ) την υπ' αριθμ. 18/2025 (ΑΔΑ: 61ΧΨ46ΜΓΘΓ-3Κ3) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η αποδοχή της μελέτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. 272/2025 (ΑΔΑ: Ρ3Υ84ΜΓΘΓ-ΙΝ1) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

ια) την με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 608/22-04-2025 Προδικαστική Προσφυγή κατά της υπ' αριθμ. 272/2025 (ΑΔΑ: Ρ3Υ84ΜΓΘΓ-ΙΝ1) απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης,

ιβ) την υπ' αριθμ. 872/2025 απόφαση του 6ου κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, με την οποία ακυρώνεται η υπ' αριθμ. 272/2025 (ΑΔΑ: Ρ3Υ84ΜΓΘΓ-ΙΝ1) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης

ιγ) την υπ' αριθμ. 584/2025 (ΑΔΑ: Ρ0ΝΘ46ΜΓΘΓ-ΤΝΔ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. 272/2025 (ΑΔΑ: Ρ3Υ84ΜΓΘΓ-ΙΝ1) απόφαση της, εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

ιδ) την υπ' αριθμ. 678/2025 (ΑΔΑ: 9Ψ4Ψ46ΜΓΘΓ-Ι54) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου,

ιε) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/31246/19-09-2025 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» με ΑΔΑΜ: 25SYMV017583994,

ιστ) την υπ' αρίθμ. πρωτ. 25930/17-08-2026 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητά την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου

ιζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 26232/19-08-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση πρώτης (1ης) παράτασης, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΩΤΑΣ)»**, κατά εκατόν έξι (106) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως και την **01-01-2027**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 περ. α΄ του Ν. 4412/2016 και για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Νομιμότητας Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 692 και 693 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α’/29-06-2026), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή, εφόσον πρόκειται για ατομική πράξη, από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο. Η ειδική διοικητική προσφυγή υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 694 του Ν. 5314/2026 και αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού του ένδικου βοηθήματος ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη