

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 173/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 10^{ης}/11-03-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΚΑΛΛΟΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 11 Μαρτίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **6478/07-03-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γεώργιος Λιάκος για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη, η Αν.

Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ξανθή Χατζηπαναγιώτη, ο Αν. Προϊσταμένος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Χρήστος Καλαφάτης και ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Χαρίλαος Πατσατζής.

Σχετικά με το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/6346/06-03-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση 3^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή υποδομών στίβου στα στάδια Μυτιλήνης & Καλλονής».

1. Ιστορικό

Το έργο εκτελείται με βάση:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως αυτός ισχύει σήμερα όπως αυτός ισχύει σήμερα
- Την απόφαση με αριθ. 388/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών.
- Την αρ. 780/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης που αφορά την έγκριση του 3^{ου} Πρακτικού του Διαγωνισμού και την κατακύρωση του εν λόγω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με μέση προσφερόμενη έκπτωση 41% και συνολική προσφορά 704.834,54€ με ΦΠΑ 17%.
- Την υπ' αριθμ. 5972/03.03.2022 σύμβαση για την κατασκευή του έργου αντί του ποσού των 704.834,54 ευρώ εκ των οποίων 520.209,62€ για εργασίες (συνυπολογιζομένων του ποσού ΓΕ και ΟΕ και της έκπτωσης που προσέφερε η ανάδοχος), 78.031,44€ για απρόβλεπτα, 4.181,62€ για απολογιστικά και 102.411,86€ για Φ.Π.Α.
- Με την αριθ. πρωτ. 13847/04-05-2022 απόφαση της Προϊσ/νης της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης, η επίβλεψη ανατέθηκε στους Παναγόπουλο Διονύσιο Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε για εργασίες χωρικής αρμοδιότητας Δ. Μυτιλήνης και Μανωλακέλλη Ευστράτιο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε για εργασίες χωρικής αρμοδιότητας Δ. Δυτικής Λέσβου.
- Η συμβατική προθεσμία για την περαίωση του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έληγε την 02/03/2023.
- Με την υπ' αρ. 412/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μυτιλήνης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, με αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 172.569,87 ευρώ με ΦΠΑ λόγω αναθεωρήσεων
- Με την υπ' αριθμ. 652/2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΗ46ΜΓΘΓ-5ΩΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου.
- Στις 15/02/2023 η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα διακοπής εργασιών (αρ. πρωτ. 4341/15.02.2023 Δήμου Μυτιλήνης) λόγω καθυστέρησης πληρωμών το οποίο έγινε δεκτό από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ' αριθμ. 4341/24.03.2023 (ΨΒΧΕ46ΜΓΘΓ-1ΝΚ) απόφαση του Προϊσταμένου της.

- Στις 31/05/2023 η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα διάλυσης της σύμβασης (αρ. πρωτ. 18214/31.05.2023 Δήμου Μυτιλήνης), το οποίο έγινε δεκτό σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/18214/10.07.2023 (689Ω46ΜΓΘΓ-ΥΩΔ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας & την υπ' αριθμ. 438/2023 (ΑΔΑ: ΨΗ9Π46ΜΓΘΓ-ΡΗΨ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,
- Με την από 04/08/2023 αίτηση της (αρ. πρωτ. 26978/04.08.2023 Δήμου Μυτιλήνης), η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε την τελική επιμέτρηση του έργου, η οποία εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. ΔΤΥ/26978/25.08.2023 έγγραφο της.

2. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανακατασκευή των υποδομών στίβου στα Δημοτικά Στάδια Μυτιλήνης «Ταρλάς» και Καλλονής, ώστε να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της World Athletics (πρώην International Association of Athletics Federation - I.A.A.F. - Διεθνής Ένωση Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού).

3. 3ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε.

Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για **i)** να αποτυπώσει τις τελικές ποσότητες των εργασιών της Σύμβασης, έτσι όπως αυτές απεικονίζονται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, Πρωτόκολλα Αφανών Εργασιών και τελική επιμέτρηση & **ii)** να απεικονίσει την τελική δαπάνη του έργου.

Ως εκ τούτου θεωρείται τακτοποιητικός. Διευκρίνίζεται ότι:

- Οι νέες τιμές που περιλαμβάνονται, είχαν ενσωματωθεί σε προηγούμενους ΑΠΕ.
- Δεν γίνεται χρήση επι έλασσον δαπανών στον παρόντα ΑΠΕ, πέραν εκείνων για τις οποίες γνωμοδότησε θετικά το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Οι επί έλασσον δαπάνες που προκύπτουν από τον παρόντα 3ο ΑΠΕ, προκαλούν ισόποση μείωση της δαπάνης εργασιών του έργου.

4. Οικονομικές μεταβολές

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 3^{ου} ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 , όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο ελέγχου.
2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές	
					3ος ΑΠΕ - Σύμβαση	3ος ΑΠΕ - 2ος ΑΠΕ
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]-[1]	[6]=[4]-[3]
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	520,209.62 €	598,095.60 €	597,926.76 €	564,589.55 €	44,379.93 €	-33,337.21 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	78,031.44 €	145.46 €	314.30 €	0.00 €	-78,031.44 €	-314.30 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	598,241.06 €	598,241.06 €	598,241.06 €	564,589.55 €	-33,651.51 €	-33,651.51 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4,181.62 €	4,181.62 €	4,181.62 €	4,181.62 €	0.00 €	0.00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	602,422.68 €	602,422.68 €	602,422.68 €	568,771.17 €	-33,651.51 €	-33,651.51 €
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0.00 €	147,495.62 €	147,495.62 €	147,861.66 €	147,861.66 €	366.04 €
ΦΠΑ 17%	102,411.86 €	127,486.11 €	127,486.11 €	121,827.58 €	19,415.72 €	-5,658.53 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	704,834.54 €	877,404.41 €	877,404.41 €	838,460.41 €	133,625.87 €	-38,944.00 €

3. Ο 3ος ΑΠΕ συγκρινόμενος με την αρχική σύμβαση:

- είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση ΠΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ κατά το ποσό των 33.651,51€. Η μείωση προκύπτει λόγω διάλυσης σύμβασης από: α) μη εκτέλεσης συμβατικών εργασιών ύψους 29,565.36€ και β) μη ανάλωσης απροβλέπτων ύψους 4,086.15€
- **αυξητικός κατά το ποσό των 133,625.87 €** λόγω προσθήκης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων και τη διαφορά ΦΠΑ από τις παραπάνω μειώσεις- αυξήσεις.

5. Προτάσεις

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
2. Το γεγονός ότι για την έγκριση του προτεινόμενου 3^{ου} ΑΠΕ δεν απαιτείται γνωμοδότηση του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς δεν περιλαμβάνει την ανάλωση επί έλασσον δαπανών, πέραν εκείνων για την οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά, κατά την έγκριση του 2ου ΑΠΕ.
3. Το γεγονός ότι ο 2ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την 652/2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΗ46ΜΓΘΓ-5ΩΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης.
4. Το γεγονός ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 3^ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τον 3^ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή υποδομών στίβου στα στάδια Μυτιλήνης & Καλλονής», συνολικής δαπάνης 838,460.41 € (εργασίες, αναθεώρηση & ΦΠΑ). Ο 3^{ος} ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 33,651.51 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση όσο αφορά την δαπάνη εργασιών, ενώ είναι αυξητικός κατά 133,625.87 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση όσο αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη των αναθεωρήσεων θα καλυφθεί από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου (ΠΔΕ).»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 388/2021 (ΑΔΑ: 69Θ146ΜΓΘΓ-ΥΦΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του ανωτέρω έργου,

ε) την υπ' αριθ. 418/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΡ746ΜΓΘΓ-8Ω3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 530/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΚ746ΜΓΘΓ-ΜΛΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και ελέγχθηκαν οι εγγυητικές συμμετοχής των οικονομικών φορέων του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 654/2021 (ΑΔΑ: 99Υ346ΜΓΘΓ-8ΗΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 780/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΨΚ46ΜΓΘΓ-ΥΡΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «MINAPBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 5972/03-03-2022 σύμβαση εκτέλεσης των εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «MINAPBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010142116,

ι) την υπ' αριθμ. 412/2022 (ΑΔΑ: ΨΓΧ746ΜΓΘΓ-ΤΜΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. 652/2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΗ46ΜΓΘΓ-5ΩΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/6346/06-03-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΚΑΛΛΟΝΗΣ**», συνολικού ποσού **838.460,41 €** με εργασίες, αναθεώρηση και ΦΠΑ 17%, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) είναι μειωτικός κατά 33,651.51 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση όσο αφορά την δαπάνη εργασιών, ενώ είναι αυξητικός κατά 133,625.87 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση όσο αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη των αναθεωρήσεων θα καλυφθεί από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου (ΠΔΕ).

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη