

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 502/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 24^{ης}/18-06-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.
και 2^{ης} παράτασης του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΑΝΩ
ΣΚΑΛΑ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **19847/14-06-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος*

* Ο κ. Π. Κουνέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Νικόλαος Γιαννάκας, ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/19194/10-06-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Του Αναπλ. Προϊστάμενου Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Μ. προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση του 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και χορήγηση 2^{ης} παράτασης του έργου «ΠΑΡΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2. Η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 1.061.127,38 ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τον Δήμο Μυτιλήνης.
3. Η δημοπράτηση του παραπάνω έργου έγινε στις 10.05.2022 και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ με μέση έκπτωση 25,90% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης αυτής.
4. Η έγκριση του 1^{ου} πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την υπ' αριθ. 365/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης.
5. Η έγκριση του 2^{ου} πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την υπ' αριθ. 491/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης.
6. Το εργολαβικό συμφωνητικό συνολικού ύψους 787.484,86€ (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 15.11.2022, συνολικής διάρκειας 12 μηνών.
7. Η επίβλεψη του έργου ασκείται από την Μαρία Σαρόγλου & τον Γεώργιο Τακτικό, υπάλληλοι του Δήμου Μυτιλήνης.
8. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός πράξης ΣΑ 2021ΕΠ08810038), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίου 2014-2020” (κωδικός πράξης / ΜΙΣ (ΟΠΣ) 5070915).
9. Η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» με αρ. πρωτ. Δήμου Μυτιλήνης 18618/05-06-24 (ΟΙΚ 1043/31-05-24)

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την διαμόρφωση του οικοπέδου στην περιοχή των πρώην στάβλων στην Επάνω Σκάλα του Δήμου Μυτιλήνης, την μετατροπή του σε πάρκο εκδηλώσεων, με ανοικτό αμφιθέατρο, χώρους εκδηλώσεων & χώρο στάθμευσης 24 αυτοκινήτων.

3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Μέχρι τώρα δεν έχει συνταχθεί κανένας ανακεφαλαιωτικός πίνακας.

4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.**Α. Νομικό πλαίσιο**

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από αναλυτικές προμετρήσεις, κατά την έναρξη εργασιών κατασκευής του έργου και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ το οποίο συνοδεύει των παρόντα 1^ο ΑΠΕ.

Στην αρχική σύμβαση, η αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και οι νέες εργασίες του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, θα χρηματοδοτηθούν από την ανάλωση απροβλέπτων του έργου.

Β. Αιτιολόγηση εργασιών

Στο έργο έχουν παρουσιαστεί μεταβολές, (αυξήσεις), στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών της μελέτης, κυρίως λόγω της ύπαρξης αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά και λόγω προμετρητικών λαθών.

Γ. 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

Η σύνταξη του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ κρίθηκε απαραίτητη για να συμπεριλάβει εργασίες που απαιτούνται και δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά από την μελέτη. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

1. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα (1ΠΝΤ/1)

Για την διαμόρφωση των ακμών στη στέψη από σκυρόδεμα, των λιθοδομών καθώς και στην ακμή των κερκίδων.

2. Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (1ΠΝΤ/2)

Για την διαμόρφωση των γωνιών και ακμών στις λιθοδομές.

3. Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα (1ΠΝΤ/3)

Για την ενίσχυση των επιχρισμάτων και την αποφυγή ρηγματώσεων στα σημεία επαφής των πλινθοδομών με το σκυρόδεμα.

4. Επάλειψη με αστάρι χαλαζιακό για την αύξηση της πρόσφυσης στις λείες επιφάνειες των σκυροδεμάτων (1ΠΝΤ/4)

Για την δημιουργία πρόσφυσης στις λείες επιφάνειες των σκυροδεμάτων και των επιχρισμάτων.

5. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm (1ΠΝΤ/5)

Ως εξισωτική στρώση και διαμόρφωση ομαλής επιφάνειας, για τις επιστρώσεις της πατητής τσιμεντοκονίας και των πλακιδίων δαπέδου.

6. Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων (1ΠΝΤ/6)

Για την δημιουργία αρμών διαστολής στα έγχρωμα βοτσαλωτά δάπεδα.

7. Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες ορειχάλκου (1ΠΝΤ/7)

Για την σφράγιση των αρμών διαστολής στα έγχρωμα βοτσαλωτά δάπεδα.

8. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά (1ΠΝΤ/8)

Για την στεγανοποίηση των υπογείων χώρων του αμφιθεάτρου.

9. Φωτιστικό σώμα LED, επίτοιχο, ορθογώνιο με περσίδα, αυξημένης αντοχής σε κρούση, στεγανό προστασίας IP 65, ισχύος έως 15W. (1ΠΝΤ/9)

Για τον διακριτικό φωτισμό του χώρου θεατών του αμφιθεάτρου.

10. Φωτιστικό σώμα LED, επίτοιχο, τετράγωνο με περσίδα, αυξημένης αντοχής σε κρούση, στεγανό προστασίας IP 65, ισχύος έως 6W. (1ΠΝΤ/10)

Για τον διακριτικό φωτισμό, στις κλίμακες του αμφιθεάτρου.

11. Μεταλλικός βραχίονας μικρού μήκους για επιτοίχια τοποθέτηση των φωτιστικών, στην Νότια πλευρά του οικοπέδου (1ΠΝΤ/11)

Για την επιτοίχια τοποθέτηση των φωτιστικών στην νότια πλευρά του οικοπέδου και την αποφυγή των ιστών στον χώρο πίσω από το αμφιθέατρο και στον χώρο στάθμευσης

12. Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσεως βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 40cm X 50cm (1ΠΝΤ/12)

Ως κεντρικό φρεάτιο αποχέτευσης τουαλετών αμφιθεάτρου.

13. Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm (1ΠΝΤ/13)

Για την αποχέτευση των τουαλετών του αμφιθεάτρου.

14. Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (1ΠΝΤ/14)

Για τα φρεάτια αποχέτευσης.

15. Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 500x500mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ EN 124 (1ΠΝΤ/15)

Για τα φρεάτια αποχέτευσης.

16. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ., διαμέτρου Φ 125 (1ΠΝΤ/16)

Για σύνδεση του κεντρικού φρεατίου αμφιθεάτρου, με το ιδιωτικό φρεάτιο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ.

17. Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm (1ΠΝΤ/17)

Ως αντισεισμικός αρμός στην επαφή των τοίχων από λιθοδομή και των όμορων ιδιοκτησιών.

Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΑΥΞΗΣΕΙΣ)

Οι αυξήσεις των συμβατικών εργασιών οφείλονται κυρίως στον λόγο που προαναφέρεται, αλλά και σε προ μετρητικά λάθη της μελέτης του έργου.

Συγκεκριμένα μεταβολή, (αύξηση), παρουσιάζουν εργασίες:

1. Οι εξυγιαντικές στρώσεις & οι λιθοπληρώσεις, αυξάνονται λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων.
2. Η αύξηση των διαζωμάτων (σενάζ), απαιτείται για την ενίσχυση των επενδύσεων με λιθοδομές, λόγω μεγάλου ύψους.
3. Η αύξηση των επιχρισμάτων, απαιτείται για την εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας, στις κατακόρυφες επιφάνειες του αμφιθεάτρου.
4. Στον υπόγειο χώρο του αμφιθεάτρου, για την αυτονόμησή του, απαιτείται ανεξάρτητος ηλεκτρικός πίνακας και τρίγωνο γειώσεων.
5. Σε προμετρητικά λάθη οφείλονται οι αυξήσεις των καθαιρέσεων ανωδομών από λιθοδομή, οι νέες λιθοδομές, οι οπτοπλινθοδομές, οι θύρες αλουμινίου, οι ποδιές μαρμάρου οι αποστραγγιστικές μεμβράνες, τα φωτιστικά led 36W, οι σωλήνες των ηλεκτρικών γραμμών, τα κυτία διακλαδώσεως, οι διακόπτες & οι ρευματοδότες.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Στην αρχική έγκριση η δαπάνη εργασιών προϋπολογισμού με απρόβλεπτα, απολογιστικά και πρόβλεψη για αναθεωρήσεις, ανερχόταν στο ποσό των 673.063,98 € και η συνολική δαπάνη με το ΦΠΑ ανερχόταν στο ποσό των 787.484,86 € και αναλύεται σε:

ΣΥΜΒΑΣΗ

Εργασίες	579.380,74 €
Απρόβλεπτα	86.907,11 €
Απολογιστικά	4.533,52 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	2.242,61 €
ΦΠΑ 17%	114.420,88 €
Σύνολο με ΦΠΑ	787.484,86 €

Με τον 1^ο ΑΠΕ η δαπάνη εργασιών προϋπολογισμού με απρόβλεπτα & απολογιστικά της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 673.063,98€ (σε ισοζύγιο με την αρχική έγκριση). Η συνολική δαπάνη με το ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 787.484,86€ και αναλύεται όπως παρακάτω:

1^{ος} ΑΠΕ**ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Εργασίες	661.019,47 €
Απρόβλεπτα	5.268,38 €
Απολογιστικά	4.533,52 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	2.242,61 €
ΦΠΑ 17%	114.420,88 €
Σύνολο με ΦΠΑ	787.484,86 €

Όπως αναλυτικά φαίνεται στον πίνακα του 1^{ου} ΑΠΕ:

1. Η δαπάνη των εργασιών συνολικά, χωρίς να συμπεριληφθεί το ποσό για ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των **673.063,98 €**, σε ισοζύγιο με την σύμβαση.
2. Η δαπάνη των εργασιών συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού για ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των **787.484,86 €**, σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

Με τις προτεινόμενες εργασίες ουδεμία τροποποίηση της μορφής και των σχεδίων του έργου επέρχεται. Η αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και οι νέες εργασίες του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ θα χρηματοδοτηθεί από την ανάλωση των απροβλέπτων του έργου.

Κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, για τους λόγους που προαναφέρονται διότι με τις εργασίες αυτές θα κατασκευαστεί έργο ολοκληρωμένο και αυτοπροστατευόμενο,

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι

η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΤΥΔ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ και υπογράφεται χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, συνολικής δαπάνης 787.484,86€ (με πρόβλεψη αναθεωρήσεων & ΦΠΑ) εκ των οποίων 673.063,98 για εργασίες και 114.420,88 € για τη δαπάνη του ΦΠΑ καθώς και η 2^η παράταση του έργου κατά 4 μήνες, ήτοι έως 15-09-2024.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. 145/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) την υπ' αριθμ. 236/2022 (ΑΔΑ: Ω2ΨΧ46ΜΓΘΓ-ΚΓΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αριθμ. 280/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΑΒ46ΜΓΘΓ-926) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης,

ζ) την υπ' αριθμ. 365/2022 (ΑΔΑ: 69Λ746ΜΓΘΓ-5ΩΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης,

η) την υπ' αριθμ. 491/2022 (ΑΔΑ: 64ΒΠ46ΜΓΘΓ-ΓΩΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1043/31-05-2024 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/19194/10-06-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», συνολικού ποσού 787.484,86 € (με πρόβλεψη αναθεωρήσεων και ΦΠΑ), όπως αυτά συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών του Δήμου Μυτιλήνης και υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου.

Β.- Εγκρίνει την 2^η παράταση του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 15-09-2024.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του

Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη