

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 1112/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 54^{ης}/17-12-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **42195/13-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) κ. Παρασκευάς Φινδανής.

Σχετικά με το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/41594/09-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Κτηριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ.
3. Την αριθ. 761/2024 απόφαση Δήμαρχου Μυτιλήνης έγκριση τευχών μελέτης και διενέργεια διαδικασία απευθείας ανάθεσης η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη και όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Την υπ' αριθμ. 1373/2024 απόφαση του Δήμαρχου Μυτιλήνης που αφορά την ανάθεση κατασκευής
6. Την αριθ. 1373/2024 απόφαση Δήμαρχου Μυτιλήνης την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του έργου με ποσοστό έκπτωσης 2,68 %
8. Την με αριθ. πρωτ. 20.916/25.06.2024 σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 68.260,75 € με ΦΠΑ,
9. Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίζεται σε εκατό ογδόντα (180) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης και την παραταση κατά 3 μήνες από το πέρας της σύμφωνα με απόφαση της Δημορχιακής επιτροπής του Δήμου.
10. Την με αριθμ πρωτ. 23036/9-7-2024 ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών του έργου
11. Την με αρ. πρωτ. 243/19-11-2024 έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για την χρήση των επι έλλασσον εργασιών του ΑΠΕ

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η διαμόρφωση του υπογείου του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών. Σκοπός του έργου αποτελεί η διαμόρφωση του υπογείου σε χώρο δημιουργικής απασχόλησης και σε εκθεσιακό χώρο εκδηλώσεων. Προβλέπεται η ολοκλήρωση των απαιτούμενων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών του σχολικού συγκροτήματος.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν.4412/2016) όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις.

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να:

- i) απεικονίσει τις πραγματικές τελικές ποσοτικές μεταβολές των συμβατικών εργασιών, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.
- ii) συμπεριλάβει ορισμένες νέες εργασίες, η αναγκαιότητα εκτέλεσης των οποίων κρίθηκε επιβεβλημένη για την άρτια εκτέλεση και αποπεράτωσή του.

Ι) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ποσοτικές μεταβολές των εργασιών και οι ποσοτικές υπερβάσεις ορισμένων εξ' αυτών που αντιμετωπίζει ο 1^{ος} Α.Π.Ε. σε σχέση με τις συμβατικές ποσότητες ανά κατηγορία εργασιών έχουν ως εξής:

1. Οικοδομικά

1.1 Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

Αύξηση στην κατηγορία αυτή εμφανίζεται στις καθαιρέσεις των ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή και πλινθοδομών (ΑΤ 1 & ΑΤ 2) καθώς και στις εργασίες που αφορούν την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων (ΑΤ 5 & ΑΤ 6 & ΑΤ 7). Οι παραπάνω υπερβάσεις προκύπτουν από τις πραγματικές επιμετρημένες ποσότητες, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και οφείλονται σε προμετρητικά λάθη.

1.2 Τοιχοδομές – τοιχοπετάσματα - επιχρίσματα

Αύξηση στην κατηγορία αυτή εμφανίζεται στα επιχρίσματα τριπτά (ΑΤ 10) και τους ελαιοχρωματισμούς των ξύλινων επιφανειών (ΑΤ 9). Οι παραπάνω υπερβάσεις προκύπτουν από τις πραγματικές επιμετρημένες ποσότητες, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και οφείλονται σε προμετρητικά λάθη.

1.3 Επενδύσεις - Επιστρώσεις

Αύξηση στην κατηγορία αυτή εμφανίζεται στα αρμολογήματα όψεων των υφισταμένων τοιχοδομών (ΑΤ 14). Οι παραπάνω υπερβάσεις προκύπτουν από τις πραγματικές επιμετρημένες ποσότητες, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και οφείλονται σε προμετρητικά λάθη.

2. Ηλεκτρομηχανολογικά

2.1 Γενικές εργασίες

Αύξηση ποσοτήτων στην κατηγορία αυτή παρουσιάζεται στις εργασίες των εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων (ΑΤ 21). Επίσης, αύξηση παρουσιάστηκε στην ποσότητα της εσχάρας υδροσυλλογής (ΑΤ 24). Οι παραπάνω υπερβάσεις προκύπτουν από τις πραγματικές επιμετρημένες ποσότητες, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και οφείλονται σε προμετρητικά λάθη.

2.2 Θέρμανση

Σε αυτή τη κατηγορία παρατηρείται αύξηση στη ποσότητα των θερμαντικών σωμάτων (ΑΤ 28) και στις σωλήνες με εξωτερική διάμετρο Φ18mm, Φ22mm (ΑΤ 30 & ΑΤ 29). Οι παραπάνω υπερβάσεις προκύπτουν από τις πραγματικές επιμετρημένες ποσότητες, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και οφείλονται σε προμετρητικά λάθη.

2.3 Ηλεκτρολογικά Ισχυρά

Σε αυτή τη κατηγορία παρατηρούνται αυξήσεις στις ποσότητες του ανεμιστήρα τοίχου (ΑΤ 35) και του αισθητήρα ποιότητας αέρα (ΑΤ 36), των διατομών 3 X 2,5mm² (ΑΤ 39), της Μονόκλωνης διατομής 1,5 mm² (ΑΤ 37), των SCHUKO εντάσεως 16 A (ΑΤ 40), στα φωτιστικά σώματα οροφής 25W (ΑΤ 41) και στα φωτιστικά στεγανού τοίχου (ΑΤ 42). Οι παραπάνω υπερβάσεις προκύπτουν από τις πραγματικές επιμετρημένες ποσότητες, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και οφείλονται σε προμετρητικά λάθη.

2.4 Ηλεκτρολογικά Ασθενή

Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν αυξήσεις στις ποσότητες των ηλεκτρικών γραμμών σε κανάλια (ΑΤ 46 & ΑΤ 48), στους σωλήνες προστασίας ηλεκτρικών γραμμών Φ 16mm (ΑΤ 52), στα κυτία διακλαδώσεως (ΑΤ 47 & ΑΤ 53), στα καλώδια τύπου UTP 100 (ΑΤ 49) και στις πληροφορικές και

τηλεφωνικές πρίζες (ΑΤ 50 & ΑΤ 51). Η αύξηση ποσοτήτων στις προαναφερθείσες εργασίες της κατηγορίας αυτής προκύπτουν από τις πραγματικές επιμετρημένες ποσότητες, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

2.5 Πυρόσβεση

Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν αυξήσεις στις ποσότητες των καλωδίων τύπου LIYCY (ΑΤ 57), στο χαλκοσωλήνα εξωτερικής διαμέτρου Φ18mm (ΑΤ 63), στις ποσότητες των φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας (ΑΤ 56), των σωλήνων προστασίας ηλεκτρικών γραμμών 16 MM (ΑΤ 58) , στους πυροσβεστήρες 6 kg (ΑΤ 54), στην σειρήνα πυρανίχνευσης (ΑΤ 55) και στον οπτικό ανιχνευτή καπνού (ΑΤ 60). Η αύξηση ποσοτήτων στις προαναφερθείσες εργασίες της κατηγορίας αυτής προκύπτουν από τις πραγματικές επιμετρημένες ποσότητες, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

II) ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατά την πορεία των εργασιών κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεση ορισμένων νέων εργασιών άκρως απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες πέραν του ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού αντικειμένου του έργου, συνεισφέρουν τόσο στην ασφάλεια κατά την εκτέλεση και χρήση αυτού όσο και στην ποιοτική αναβάθμισή του. Η δε εκτέλεσή τους αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση άλλων συμβατικών εργασιών.

Οι νέες αυτές εργασίες συμπεριελήφθησαν στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και ομαδοποιούνται ως εξής:

Οικοδομικά

1. Επενδύσεις - Επιστρώσεις

Προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής πρόσβαση των χρηστών στον χώρο εκδηλώσεων κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή εξωτερικής κλίμακας με πλατύσκαλο στην κυρία είσοδο του υπογείου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κλίμακα αυτή αποτελεί την κύρια έξοδο κινδύνου και συνδέει την στάθμη του υπόγειου με την στάθμη του περιβάλλοντα χώρου για τον λόγο αυτόν συντάχθηκαν οι νέες τιμές (ΑΤ ΝΤ 1 & ΑΤ ΝΤ 2), που αφορούν την προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας και οι νέες τιμές ξυλότυπων και σίδηρου οπλισμού (ΑΤ ΝΤ 3 & ΑΤ ΝΤ 4).

2. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

Κατά την κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων διαπιστώθηκε ότι τμήμα των επιχρισμάτων της εξωτερικής τοιχοποιίας παρουσίαζε σοβαρή αποκόλληση από την φέρουσα τοιχοποιία πράγμα το οποίο εγκυμονούσε σοβαρό κίνδυνο για τους χρήστες του κτιρίου. Οι βλάβες αυτές δεν μπορούσαν να διαπιστωθούν εκ των προτέρων δια γυμνού οφθαλμού. Κατόπιν τούτου κρίθηκε αναγκαία η επισκευή των επιχρισμάτων οπλισμένο με υαλοπλεγμα αφού προηγηθεί η καθαίρεση των υφιστάμενων. Για τον λόγο αυτόν συντάχθηκε η νέα τιμή (ΑΤ ΝΤ 5) που αφορά την τοποθέτηση θερμόκολλας και υαλοπλέγματος της τελευταίας στρώσης εκτελούμενης με έτοιμο χρωματιστό συλοξανικό κονίαμα.

Το σύνολο των παραπάνω νέων τιμών συντάχθηκε σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική δαπάνη των νέων τιμών μετά την έκπτωση και οφέλους ανέρχεται στο ποσό των 2.386,65 €, και καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	50.732,63	58.342,52	7.609,89
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.609,89	0,00	-7.609,89
ΣΥΝΟΛΟ	58.342,52	58.342,52	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	4.421,36	4.421,36
ΣΥΝΟΛΟ	58.342,52	62.763,88	4.421,36
ΦΠΑ	9.918,23	10.669,86	751,63
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	68.260,75	73.433,74	5.172,99

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 73.433,74€ με ΦΠΑ

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τις συμβατικές εργασίες. Διαμορφώνοντας τη συνολική απαιτούμενη δαπάνη του έργου στο ποσό 73.433,74 €.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος

Προτείνουμε **Η Δημοτική Επιτροπή**

Όπως εγκρίνει για το έργο “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ” το 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και τον 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικού ποσού **73.433,74€** με ΦΠΑ και αναθεώρηση.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ’ όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 761/2024 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος ανάθεσης του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 1373/2024 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 20916/25-06-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/41594/09-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Κτηριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», συνολικού ποσού **73.433,74 € με Φ.Π.Α. 17% και αναθεώρηση, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου.**

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη