

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 147/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 10/16-3-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2^{ου} τελικού – τακτοποιητικού Α.Π.Ε του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ’ αριθμ. **7618/12-3-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν οκτώ (8), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος * ¹ 6.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος * ² 7.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος * ³ 8.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1. - Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ * ¹ Η κα Χιωτέλλη Εριφύλη συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη από τη συζήτηση του 3 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και εξής. * ² Η κα Τσιριγώτη Νίκη συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη από τη συζήτηση του 5 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και εξής. * ³ Ο κ. Μαμάκος Μιχαήλ συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη μόνο κατά τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 1,2,3,4,5 και 10.	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6699/5-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής :

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**Μυτιλήνη, 05/03/2021****Αρ. Πρωτ.: 6699****Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η****Της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ****ΠΡΟΣ****ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ****Με θέμα : 'Έγκριση του 2^{ου} ΤΕΛΙΚΟΥ –ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε του έργου:
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ"****Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α /27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
4. Τις κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων.
5. Την εγκύκλιο 6/14.1.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρ. & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1.1.2011».
6. Το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/4-7-1996)
7. Την με αριθμ. 183/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου και καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσης του
8. Την με αριθμ. 194/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (ΚΑ προϋπολογισμού : 30.7331.0010 και ΑΑΥ : 417/2018)
9. Την με αριθμ 1117/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων διακήρυξης
10. Το πρωτογενές και έγκριση πρωτογενούς αιτήματος (ήτοι : 17REQ001565537 ως πρωτογενές και 17REQ001565663 ως εγκεκριμένο)
11. Την ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17PROC002134438)
12. Την κατακύρωση στο ΚΗΜΔΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΔΑΜ 18AWRD002802717 ΚΑ-ΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ)
13. Το υπ' αριθμ. 65948/24-10-2017 έγγραφο με το οποίο δημοσιεύθηκε η περί-ληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ 6ΘΕΞΩΛΦ-84Δ) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Ελληνικό Τύπο
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας του άρθρου 7 της Διακήρυξης περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΑΡΘΕ-ΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ».
15. Την με αριθμ. 1117/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, που αφορά στην έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του υπόψη έρ-γου, τη δημοπράτηση αυτού με βάση τους όρους του Σχεδίου της Διακήρυξης και την κατασκευή του μετά από «Ανοιχτό Διαγωνισμό» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), με το σύστημα των «επιμέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 2α του Ν. 4412/16.
16. Το από 8-12-2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο διαβι-βάσθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή

17. Την αριθμ. πρωτ. 76539/13-12-2017 Εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λέσβου περί έγκρισης του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
18. Την με αριθμ. 1437/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση του 1ου Πρακτικού του από 21-11-2017 Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως πρώτου προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου, την Εργοληπτική Επιχείρηση " ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε." με προσφερόμενη έκπτωση 40,21%.
19. Την από 28-12-2017 κοινοποίηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, που αφορά στην κοινοποίηση της αριθμ. 1437/2017 Α.Ο.Ε. σε όλους τους συμμετέχοντες, το οποίο αναρτήθηκε στα συνημμένα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, απεστάλη σε όλους τους συμμετέχοντες ως προβλέπεται μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», παρέχοντας πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων καθώς και το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την υποβολή ενστάσεων.
20. Το από 9-1-2018 μήνυμα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, που αφορά στην προσκόμιση Δικαιολογητικών για την κατακύρωση του εν λόγω έργου στον 1ο Προ-σωρινό Ανάδοχο, το οποίο του διαβιβάστηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος (15 ημερών).
21. Η από 18-1-2018 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την Εργοληπτική Επιχείρηση " ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε.", τα οποία υπέβαλλε εντός του καθορισμέ-νου χρονικού διαστήματος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος.
22. Το από 22-1-2018 μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
23. Την από 22-1-2018 και 29-1-2018 υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης
24. Το από 2-2-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο διαβιβάστηκε στην Δ/νουσα Υπηρεσία προκειμένου να το υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση
25. Την αριθμ. πρωτ. 5410/6-2-2018 Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας του εν' λόγω διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λέσβου.
26. Την με αριθμ. 94/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση του 2ου Πρακτικού του από 21-11-2017 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και την κατακύρωση του εν λόγω έργου, στην Εργοληπτική Επιχείρηση " ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε " με προσφερόμενη έκπτωση 40,21% και συνολική προσφορά 49.637,67€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
27. Το με αριθμ. πρωτ. 7811/21-2-2018 Έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, με το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες, πλην του προσωρινού αναδόχου, η Απόφαση Κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών και επιπλέον ανήρτησε τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» προς υποβολή ενστάσεων.
28. Το αριθμ. πρωτ. 15025/12-3-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο έγινε η επικύρωση νομιμότητας της με αρ. 94/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
29. Την με αριθμ. πρωτ. 12063/14-3-20178 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ 417/7-3-2018).
30. Το αριθμ. 11258/9-3-2018 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, που αφορά στην προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του άρθρου 23.3-23.10 της διακήρυξης στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε.», μετά από σχετική πρόσκληση μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
31. Τα από 12-3-2018 δικαιολογητικά της Εργοληπτικής Επιχείρησης " ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. ", τα οποία κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος
32. Το αριθμ. πρωτ. 15276/30-3-2018 έγγραφο, με το οποίο κοινοποιήθηκε η αριθμ. 92/2018 Απόφαση Κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και με την οποία καλείται για την προσκόμιση της Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης και των δικαιολογητικών πριν την υπογραφή της Σύμβασης, σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)

- ημέρες από την κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος.
33. Τα από 16-4-2018 και 17-4-2018 δικαιολογητικά, τα οποία κατατέθηκαν εμπρόθεσμα μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος από τον προσωρινό ανάδοχο.
 34. Την εφαρμογή της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β), που αφορά στη διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3
 35. Τα έγγραφα της Σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
 36. Το αριθμ. πρωτ. 45340/10-10-18 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.
 37. Τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Περιφέρειας Β. Αιγαίου με αρ. πρωτ. 42/23-04-2019
 38. Με την με αριθμό 339/2019 απόφαση Δ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

- Καθαίρεση των κεραμιδιών – φέροντος οργανισμού της ξύλινης στέγης.
- Καθαίρεση εσωτερικών επιχρισμάτων – αποξήλωση ξύλινου μεσοπατώματος. Αποξήλωση όλων των θυρών και παραθύρων.
- Απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων.
- Κατασκευή νέας γρηπίδας από οπλισμένο σκυρόδεμα περιμετρικά του κτιρίου. Η γρηπίδα θα γίνει εσωτερικά ώστε να μην αλλοιωθεί η μορφή της υφιστάμενης γρηπίδας με τα συμπαγή τούβλα.
- Κατασκευή νέας ξύλινης στέγης από Σουηδική ξυλεία άριστης ποιότητας και κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Η ξυλεία της στέγης και του μεσοπατώματος θα εμποτιστεί με μυκητοκτόνο – εντομοκτόνο καθώς και με αντιπυριτικό υλικό.
- Εξωτερικά επιχρίσματα τριών στρώσεων σε όλες τις όψεις του κτιρίου. Χρωματισμός των επιχρισμένων εξωτερικών όψεων με χρήση ακρυλικών πλαστικών χρωμάτων (ώχρα).
- Αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων των ανοιγμάτων με νέα από Σουηδική ξυλεία και βάψιμο με χρήση γκρί-ραφ ελαιοχρώματος.
- Κατασκευή νέου ξύλινου μεσοπατώματος από ξυλεία δρυός ραμποτέ άριστης ποιότητας ο σκελετός του οποίου θα γίνει από ξυλεία πριστή κωνοφόρων.
- Διάνοξη της υφιστάμενης πόρτας του ισογείου καθώς και των παλαιών παραθύρων του ορόφου.
- Καθαίρεση με προσοχή των λίθινων στοιχείων του ημιυπαίθριου χώρου της εισόδου του κτιρίου, αρίθμηση - επισκευή και σωστή επανατοποθέτηση αυτών. Η παραπάνω εργασία θα πληρωθεί από την πρόβλεψη των απολογιστικών της μελέτης, γιατί δεν μπορεί να κοστολογηθεί διαφορετικά.

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε μετά το πέρας των εργασιών και το κλείσιμο των επιμετρήσεων για την τακτοποίηση του έργου. Δεν παρατηρήθηκε καμιά αξιοσημείωτη αλλαγή σε σχέση με τον εγκριθέντα 1^ο ΑΠΕ και με την 1^η Σ.Σ., παρά μόνον μικρές διαφοροποιήσεις σε ορισμένες ποσότητες του Α.Π.Ε. που προέκυψαν από τις ακριβείς επιμετρήσεις.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.1 του Ν. 4412 .
2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	30.129,65	30.222,57	- 92,92
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	93,47	0,00	93,47
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	30.223,12	30.222,57	0,55
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	12.202,28	12.200,46	1,82
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	42.425,40	42.423,03	2,37
ΦΠΑ 17 %	7.212,32	7.211,92	0,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ	49.637,72	49.634,95	2,77
	1^η Συμπληρωματική Σύμβαση		
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	35.884,12	35.884,12	0.00
ΕΚΠΤΩΣΗ 41.20 %	14.784,26	14.784,26	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	21.099,86	21.099,86	0.00
ΦΠΑ 17%	3.586,98	3.586,98	0.00
ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΣΥΜΠΛ.	24.686,84	24.686,84	0.00

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου :1^{ος} Α.Π.Ε : 49.634,95 €1^η Σ.Σ : 24.686,84 €Σύνολο : **74.321,79 €**

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για το κλείσιμο του έργου και είναι μειωτικός σχετικά με την αρχική σύμβαση κατά 2,37 € χωρίς τον Φ.Π.Α.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο
2. Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.
3. Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τον 2^{ου} Α.Π.Ε του έργου: "**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ"**

1. για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 49.634,95 €

2. της 1^{ης} Σ.Σ σύμβασης 24.686,84 €,

συνολικά 74.321,79 € με ΦΠΑ και αναθεώρηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» διατάξεις του Π.Δ 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α /27-12-2010) και το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/4-7-1996)

ε) την με αριθμ. 183/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου και καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσης του, την με αριθμ. 194/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου

Στ)Την με αριθμ. 1117/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, που αφορά στην έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του υπόψη έρ-γου, τη δημοπράτηση αυτού με βάση τους όρους του Σχεδίου της Διακήρυξης και την κατασκευή του μετά από «Ανοιχτό Διαγωνισμό» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), με το σύστημα των «επιμέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 2α του Ν. 4412/16, το από 8-12-2017 στον 1ο Προσωρινό Ανάδοχο, το οποίο του διαβιβάσθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος (15 ημερών).

ζ)Το αριθμ. πρωτ. 45340/10-10-18 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Περιφέρειας Β. Αιγαίου με αρ. πρωτ. 42/23-04-2019 και την με αριθμό 339/2019 απόφαση Δ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 6699/5-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π. Ε (Τελικό – Τακτοποιητικό) του έργου: **“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ”**

Συνολική δαπάνη έργου :

1^{ος} Α.Π.Ε : 49.634,95 €

1^η Σ.Σ : 24.686,84 €

Σύνολο : **74.321,79 €**

.Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης