

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 242/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 16/12-04-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με
τίτλο «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ Δ.Κ.
ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ &
ΠΛΑΚΑΔΟΥ.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 12 Απριλίου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **11225/08-04-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 5.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 6.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ.11222/8-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Δημοτικών Κοιμητηριών της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης, , η οποία αναφέρει τα εξής:

**«Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου
«ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ (Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ,
ΠΑΠΠΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΔΟΥ)»**

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων,

Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82 Α/10.04.2012), «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων που κυρώθηκε με το Ν.3669/200/ (Φ.Ε.Κ. 116Α΄).

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του Π.Δ 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α /27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

Τις κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων. Την εγκύκλιο 6/14.1.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρ. & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1.1.2011».

Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42) σε συνδυασμό με την ανωτέρω αναφερόμενη Εγκ. 6/14.01.2011.

Την με αριθμ πρωτ. 141/5-1-22 (ΑΔΑ: 9ΔΔΖ46ΝΠΠΘ-Ν8Ο) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Γέρας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 30-12-21.

Το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρηση τους στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ007809645 και 21REQ008284553 αντίστοιχα,

Την υπ' αριθμ. 306/21 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ : 6ΥΡ346ΜΓΘΓ-ΓΛΥ)- έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με σύστημα υποβολής προσφορών τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης,

Τη με αρ. 309/21 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΩΘ2Τ46ΜΓΘΓ-Τ5Ε)- συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου,

Τη διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώρηση τους στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ 21PROC008639818 και 21PROC008643237 αντίστοιχα,

Τη με αριθμ 637/21 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ:68746ΜΓΘΓ-246 και ως κατακυρωτική απόφαση έλαβε ΑΔΑΜ: 21ΑΑWRD009207432), έγκρισης του 2^{ου} πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.(ΑΦΜ 082881631), που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 35,00%, ήτοι με συμβατικό ποσό 46.662,57€ (39.882,54 για εργασίες και 6.780,00€ για ΦΠΑ).

Τα έγγραφα της σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου,

Το γεγονός ότι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση του έργου θα ασκούνται από τη Δ/ση περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία θα ορίσει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη,

Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εργοληπτικής επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομικά προσφορά της, από την οποία, κατόπιν και της κατακύρωσης της σύμβασης, προκύπτει η τελική δαπάνη του έργου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

Κατασκευή νέου οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο Παλαιόκηπου
Νέα Ξύλινη πέργκολα από ξυλεία Δρυς στο νεκροταφείο Παλαιόκηπου
Καθαιρέσεις λίθινων τοίχων σε Μεσαγρό, Παλαιόκηπο και Σκόπελο
Σκυροδέτηση μη βατών σημείων
Επισκευή στέγης στον Σκόπελο
καθαρισμοί

Τοποθέτηση φωτιστικών

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.4412/2016).

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ης} Σ.Σ.

Ο 1ος Α.Π.Ε. και η 1^η Σ.Σ. συντάχθηκαν για να απεικονίσουν τα νέα δεδομένα του έργου, έτσι όπως αυτά προέκυψαν από την αρχική αυτοψία στο χώρο του έργου με την παρουσία της κα Τσαπώνη Μαρία, επιβλέποντα μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης. Συγκεκριμένα, από την πρώτη επίσκεψη έγινε ορατό το στατικό πρόβλημα των λίθινων τοίχων στα νεκροταφεία Παλαιόκηπου, Μεσαγρού και Σκόπελου το οποίο κατέστησε επιτακτική την ανάγκη άμεσης καθαίρεσης και κατασκευής νέων. Επίσης κρίθηκε απαραίτητη η σκυροδέτηση δρόμων των νεκροταφείων σε Σκόπελο και Παππάδο. Με αυτές τις πραγματικές ανάγκες αξιολογήθηκαν και προμετρήθηκαν εκ νέου οι συμβατικές εργασίες και προστέθηκαν ορισμένες νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες.

Αναλυτικά στον 1^ο Α.Π.Ε. :

Παρατηρείται μια αύξηση στη φορτοεκφόρτωση των υλικών και στη μεταφορά τους (ΑΤ1 και ΑΤ5) λόγω του ότι αυξήθηκαν οι καθαυρέσεις και οι εκσκαφές

Παρατηρείται μια μικρή αύξηση στα σκυροδέματα (ΑΤ3) στους ξυλότυπους (ΑΤ24) και στους σιδηρούς οπλισμούς (ΑΤ4) λόγω της ανάγκης πρόσθετων σκυροδεμάτων και λόγω προμετρητικού λάθους.

Παρατηρείται μια αύξηση στις σιδηρές θύρες (ΑΤ26) λόγω προμετρητικού λάθους

Στη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνονται εργασίες, οι οποίες απαιτήθηκαν εξ' αιτίας των απρόβλεπτων συνθηκών που προέκυψαν από την ισχυρή θεομηνία της τρέχουσας χειμερινής περιόδου, και την κίνδυνη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Δημοτικής Ενότητας Γέρας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ : 9ΔΔΖ46ΝΠΠΘ-Ν8Ο). Συγκεκριμένα λόγω της ισχυρής νεροποντής, προκλήθηκαν ζημιές, όπως ολοσχερής κατάρρευση των τοιχείων στα κοιμητήρια Παλαιόκηπου, Σκοπέλου και Μεσαγρού σε όλο το μήκος τους, ακόμα και στα τμήματα που αρχικά δεν φαινόταν στατικό πρόβλημα και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη. Οι ζημιές αυτές επέβαλλαν απρόβλεπτες εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω επιτόπιων συνθηκών του έργου, δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της εργολαβίας.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι :

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος (ΑΤ-4)

Σενάζ από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (ΑΤ-8)

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΠΙΝΤ1)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (ΠΙΝΤ2)

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (ΠΙΝΤ3)

Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΠΙΝΤ4)

Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα των 150kg τσιμέντου μιας ορατής όψης (ΠΙΝΤ5)

Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα των 150kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων (ΠΙΝΤ6)

Δ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «επί έλασσον δαπάνης»

Ι) Αναφέρεται ρητά στο τεύχος της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 57 της παρ. 4 του Ν. 3669/08.

ΙΙ) α) Δεν τροποποιείται το «το βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.

β) Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και

γ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην σύμβαση.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου Α.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.1 του ν.4412/2016 .

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	32.231,27	37.051,94	4.820,67

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4.834,69	14,02 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ)	-4.820,67
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	37.065,96	37.065,96	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.816,58	2.816,58	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	39.882,54	39.882,54	0,00
ΦΠΑ 17 %	6.780,03	6.780,03	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	46.662,57	46.662,57	0,00
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση			
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ		26.201,14	26.201,14
ΕΚΠΤΩΣΗ 35,00 %		9.170,40	9.170,40
ΣΥΝΟΛΟ		17.030,74	17.030,74
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		2.554,61	2.554,61
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ		19.585,35	19.585,35
ΦΠΑ 17%		3.329,51	3.329,51
ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ		22.914,86	22.914,86

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου :

1^{ος} Α.Π.Ε. : 46.662,57€

1^η Σ.Σ. : 22.914,86€

ΣΥΝΟΛΟ : 69.577,43€

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στα 46.662,57€ εκ των οποίων ο Φ.Π.Α. είναι 6.780,03€ και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σε ποσοστό 49,11% της αρχικής σύμβασης.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.

Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.

Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 παρ. 1, του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών.

Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δε περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δε μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Προτείνουμε

Όπως η Οικονομική Επιτροπή

Γνωμοδοτήσει θετικά

Για το έργο : “Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων Δ.Ε Γέρας (Δ.Κ. Σκοπέλου, Παππάδου, Μεσαγρού, Παλαιοκήπου, Περάματος και Πλακάδου”

1. για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 46.662,57€ με Φ.Π.Α.

2. για την έγκριση της 1^{ης} Σ.Σ. συνολικού ποσού 22.914, 86€ με Φ.Π.Α.

Συνολικά: 69.577,43€ με Φ.Π.Α.

Επισυνάπτουμε και την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων & Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82 Α/10.04.2012), «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων που κυρώθηκε με το Ν.3669/200/ (Φ.Ε.Κ. 116Α')

ε) Την με αριθμ πρωτ. 141/5-1-22 (ΑΔΑ: 9ΔΔΖ46ΝΠΙΘ-Ν8Ο) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Γέρας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 30-12-21

στ) την υπ' αριθμ. 306/21 ΑΟΕ του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ : 6ΥΡ346ΜΓΦΘΓ-ΓΛΥ)- που αφορά την έγκριση της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του,

ζ) την με αρ. 309/21 Α.Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΩΘ2Τ46ΜΓΘΓ-Τ5Ε)- συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου,

η) την με αριθμ 637/21 Α.Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ:68746ΜΓΘΓ-246 και ως κατακυρωτική απόφαση έλαβε ΑΔΑΜ: 21ΑΑWRD009207432), έγκρισης του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου,

θ) την διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώρηση τους στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ 21PROC008639818 και 21PROC008643237 αντίστοιχα,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ.11222/8-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Δημοτικών Κοιμητηριών της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Α.- Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων Δ.Ε Γέρας (Δ.Κ. Σκοπέλου, Παππάδου, Μεσαγρού, Παλαιοκήπου, Περάματος και Πλακάδου)» συνολικού ποσού 46.662,57€ με Φ.Π.Α.

Β.- Εγκρίνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου με τίτλο «Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων Δ.Ε Γέρας (Δ.Κ. Σκοπέλου, Παππάδου, Μεσαγρού, Παλαιοκήπου, Περάματος και Πλακάδου)» συνολικού ποσού 22.914,86€ με Φ.Π.Α.

Συνολικά :

1^{ος} Α.Π.Ε. : 46.662,57€

1^η Σ.Σ. : 22.914,86€

Σύνολο : 69.577,43€ με Φ.Π.Α.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη