

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 440/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 28/29-6-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **19816/25-6-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 19875/25-06-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα »

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Συνοδεύουσα τον 3^ο Α.Π.Ε.)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αρ. 105/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου εγκρίθηκε η υπ' αρ. 43/2019 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του τίτλου. Η μελέτη συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου.

Με την υπ' αρ. 78/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, εγκρίθηκαν οι όροι ανάθεσης με την διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες καταστάσεις του εν λόγω έργου, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 4412/2016.

Με την υπ' αρ. 179/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του τίτλου με την διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στην εταιρία «ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Μ. – ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Χ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΕ», με προσφερθείσα μέση έκπτωσης 15,00% επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης.

Η Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 80.404,52 € (με Φ.Π.Α. 17,00%), υπογράφηκε στις 04-06-2019, με αρ. πρωτ. 24864.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 83/28-07-2020 (5^ο πρακτικό/θέμα 11^ο της 23-07-2020) έγγραφό του το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, γνωμοδότησε θετικά για τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Με την υπ' αρ. 347/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 100/16-09-2020 γνωμοδότησή του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης, με την υπ' αρ. 428/2020 απόφασή του, ενέκρινε τον 2^ο ΑΠΕ και την 1^η ΣΣ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 03-08-2019 (ήτοι δύο μήνες). Με την υπ' αρ. 459/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, εγκρίθηκε η 1^η Παράταση προθεσμίας ως τις 04-10-2019. Με την υπ' αρ. 109/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου χορηγήθηκε 2^η Παράταση προθεσμίας κατά 4 μήνες, ήτοι ως τις 04-02-2020. Στις 21-01-2020, υποβλήθηκε από την Ανάδοχο, Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών, με βάση το αρ. 152 παρ.9 του Ν.4412/2016. Με το υπ' αρ. πρωτ. 1728/04-06-2020 έγγραφό της η ΤΥΔΜ έδωσε συνέχεια των εργασιών λόγω της εξάλειψης των όρων της διακοπής (εξόφληση 1^{ου} Λογ/σμού), με την οποία η Ανάδοχος συμμορφώθηκε άμεσα. Με την υπ' αρ. 282/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 130 ημερών, ως τις 13-10-2020.

Με την υπογραφή της 1^{ης} ΣΣ, χορηγήθηκε προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της οκτώ (8) ημερολογιακού μήνες, ήτοι ως τις 30-08-2021.

Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκείται από την Κασσάνδρα Τσουπλή, Πολιτικό Μηχ/κό Τ.Ε. υπάλληλο της Τ.Υ.Δ. Μυτιλήνης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στην περιοχή της Δ.Ε. Ευεργέτουλα, με επίκεντρο την περιοχή Πηγαδάκια. Αποκαθίσταται η βατότητα του δρόμου, με την κατασκευή χαμηλών τοίχων αντιστήριξης.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Μυτιλήνης.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΠΕ.

Με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου, τα επιμετρητικά, αλλά και προμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί, προκύπτει ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται μικρές αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων επιμέρους εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ., που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη, αλλά εντάσσονται στο φυσικό αντικείμενο του έργου, προκειμένου αυτό να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές.

Προς τούτο απαιτείται η σύνταξη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ος} Α.Π.Ε.), με τον οποίο δεν μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη Σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου ούτε επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου του.

Το ποσό που απαιτείται για τις αυξήσεις καλύπτεται από τμήμα των απρόβλεπτων δαπανών.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο με τον 2^ο ΑΠΕ, αλλά και με την αρχική σύμβαση.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το συνολικό προτεινόμενο ποσό του 3^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 80.404,52 € (με Φ.Π.Α. 17,00%), και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του 2^{ου} Α.Π.Ε. αλλά και της Σύμβασης κατασκευής του έργου. Το συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής : 63.172,06 € για εργασίες, 1,42 € για απρόβλεπτα, 5.548,33 € για απολογιστικές εργασίες και 11.682,71 € για Φ.Π.Α. (17,00 %).

Το συνολικό προτεινόμενο ποσό της 1^{ης} Σ.Σ. (του 3^{ου} ΑΠΕ) ανέρχεται σε 36.901,62€ (με Φ.Π.Α. 17%) και είναι αυξημένο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 49,93%. Το συνολικό ποσό της 1^{ης} Σ.Σ. αναλύεται ως εξής : 31.538,50 € για εργασίες, 1,35 € για απρόβλεπτα, και 5.361,77€ για Φ.Π.Α. (17,00 %).

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} Α.Π.Ε	3 ^{ος} Α.Π.Ε	1η Σ.Σ. (2 ^{ος} ΑΠΕ)	1η Σ.Σ. (3 ^{ος} ΑΠΕ)
1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚ Α	2.528,50	6.487,42	6.487,42	3.760,43	3.760,43
2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	52.240,65	56495,69	56495,69	23.583,50	27.683,74
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	54.769,15	62.983,11	62.983,11	27.343,93	31.444,17
ΓΕ&ΟΕ 18%	9.858,45	11.336,96	11.336,96	4.921,91	5.659,95
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	64.627,60	74.320,07	74.320,07	32.265,84	37.104,12
ΕΚΠΤΩΣΗ 15%	-9.694,14	-11.148,01	-11.148,01	-4.839,88	-5.565,62
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	54.933,46	63.172,06	63.172,06	27.425,96	31.538,50
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	8.240,02	1,42	1,42	4.113,89	1,35
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	63.173,48	63.173,48	63.173,48	31.539,85	31.539,85
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	5.548,33	5.548,33	5.548,33	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	68.271,81	68.271,81	68.271,81	31.539,85	31.539,85
ΦΠΑ 17%	11.682,71	11.682,71	11.682,71	5.361,77	5.361,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	80.404,52	80.404,52	80.404,52	36.901,62	36.901,62

ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 03-08-2019 (ήτοι δύο μήνες). Με την υπ' αρ. 459/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, εγκρίθηκε η 1^η Παράταση προθεσμίας ως τις 04-10-2019. Με την υπ' αρ. 109/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου χορηγήθηκε 2^η Παράταση προθεσμίας κατά 4 μήνες, ήτοι ως τις 04-02-2020. Στις 21-01-2020, υποβλήθηκε από την Ανάδοχο, Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών, με βάση το αρ. 152 παρ.9 του Ν.4412/2016. Με το υπ' αρ. πρωτ. 1728/04-06-2020 έγγραφό της η ΤΥΔΜ έδωσε συνέχεια των εργασιών λόγω της εξάλειψης των όρων της διακοπής (εξόφληση 1^{ου} Λογ/σμού), με την οποία η Ανάδοχος συμμορφώθηκε άμεσα. Με την υπ' αρ. 282/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 130 ημερών, ως τις 13-10-2020.

Με την υπογραφή της 1^{ης} ΣΣ, χορηγήθηκε προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της οκτώ (8) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι ως τις 30-08-2021.

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ., ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο και επειδή σχετικά με τη χρησιμοποίηση των επί ελάσσον δαπανών σε άλλες εργασίες σύμφωνα με τον 2^ο Α.Π.Ε. συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων: της παρ. 156 παράγραφο 3β του νόμου 4412/2019 και αναλυτικότερα:

- α) Δεν οδηγεί σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου
- β) Δε θίγει την πληρότητα και λειτουργικότητά του και
- γ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρησης τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
- δ) Το ποσό των «επι πλέον» δαπανών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα

Προτείνουμε

Όπως εγκριθεί ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας, για συμβατική δαπάνη 68.721,81 € και συνολική δαπάνη 80.404,52 € και η 1^η Σ.Σ για δαπάνη 31.539,85 € και συνολική δαπάνη 36.901,62 €. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στις 117.306,14 € (μαζί με ΦΠΑ 17%).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπ' αρ. 347/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, που εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

ε) με την υπ' αρ. πρωτ. 100/16-09-2020 γνωμοδότησή του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ

στ) την υπ' αρ. 282/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 130 ημερών, ως τις 13-10-2020

ζ) την 1^η ΣΣ, που χορηγήθηκε προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της οκτώ (8) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι ως τις 30-08-2021

η) η επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκείται από την Κασσάνδρα Τσουπή, Πολιτικό Μηχ/κό Τ.Ε. υπάλληλο της Τ.Υ.Δ. Μυτιλήνης

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 19875/25-06-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον **3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**, (Α.Π.Ε) του έργου με τίτλο « **Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα** » όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, για συμβατική δαπάνη 68.721,81 € και συνολική δαπάνη 80.404,52 € και η 1^η Σ.Σ για δαπάνη 31.539,85 € και συνολική δαπάνη 36.901,62 €.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στις 117.306,14 € (μαζί με ΦΠΑ 17%).

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης