

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης : 458/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 30/6-7-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών, λόγω κινδύνου καθίζησης».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **20708/2-7-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 6.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 20240/30-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«**Θέμα:** Έγκριση 1^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών, λόγω κινδύνου καθίζησης».

Ιστορικό

Το έργο εκτελείται με βάση:

- Την υπ' αριθ. 138/2020 μελέτη «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών, λόγω κινδύνου καθίζησης» όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 533/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης.
- Την υπ' αριθμό 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΩΝ5546ΜΓΘΓ-ΑΟ2), με την οποία έγινε ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ», με μέση έκπτωση 8.00 % επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης.
- Το υπ' αριθμ. ΔΤΥ/1604/21.01.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης με το οποίο κλήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος της ανάδοχου κοινοπραξίας για την υπογραφή της Σύμβασης.
- Την υπ' αριθμ. ΓΔ/2511/02.02.2021 (21ΣΥΜΝ008081028) σύμβαση κατασκευής ποσού 36,762.21 €.

Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του νέου τοιχίου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του νέου Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών.

Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε νέο τοίχιο, το οποίο θα συγκρατεί/διαχωρίζει το επίπεδο του νέου κτιρίου του νηπιαγωγείου Ταξιαρχών από το επίπεδο του γηπέδου του δημοτικού.

Εξέλιξη εργασιών

Το έργο είχε αρχική προθεσμία περαίωσης εβδομήντα πέντε (75) ημέρες .

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/17807/07.06.2021 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών, οι εργασίες περατώθηκαν εμπρόθεσμα την 18/04/2021.

1^{ος} Τακτοποιητικός ΑΠΕ

Ο 1^{ος} Τακτοποιητικός ΑΠΕ, συντάσσεται για να αποτυπώσει τις ποσότητες των εργασιών που τελικά εκτελέστηκαν.

Συμπεριλαμβάνει επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών, ενώ δεν περιλαμβάνει επί éλαττον ποσότητες ή Νέες Τιμές Εργασιών.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

α/α	Περιγραφή	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ	Διαφορές
1	Εργασίες	27,322.34 €	31,416.75 €	4,094.41 €
2	Απρόβλεπτα	4,098.35 €	0.00 €	-4,098.35 €
3	Σύνολο	31,420.69 €	31,416.75 €	-3.94 €
4	ΦΠΑ 17%	5,341.52 €	5,340.85 €	-0.67 €
5	Γενικό Σύνολο	36,762.21 €	36,757.60 €	-4.61 €

Ο 1^{ος} Τακτοποιητικός ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 4.61 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσεως του 1^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ, δεν απαιτείται για την έγκριση του η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Προτάσεις

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
2. Το γεγονός ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1^ο ΑΠΕ.
3. Το γεγονός ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου κοινοπραξίας, υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1^ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τον 1^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών, λόγω κινδύνου καθίζησης», ο οποίος υπογράφηκε από το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ανεπιφύλακτα και είναι ποσού **36,757.60 €**, είναι δηλαδή μειωτικός κατά 4.61 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,

ε) την υπ' αριθ. 138/2020 μελέτη «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών, λόγω κινδύνου καθίζησης» όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 533/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αριθμό 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΩΝ5546ΜΓΘΓ-ΑΟ2), με την οποία έγινε ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ», με μέση έκπτωση 8.00 % επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης,

ζ) την υπ' αριθμ. ΓΔ/2511/02.02.2021 (21SYMV008081028) σύμβαση κατασκευής ποσού 36,762.21 €,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 20240/30-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον **1ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου **«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών, λόγω κινδύνου καθίζησης»**, ο οποίος υπογράφηκε από το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ανεπιφύλακτα και είναι ποσού 36,757.60 €, είναι δηλαδή μειωτικός κατά 4.61 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη