

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 603/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 36/24-8-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε του έργου με τίτλο < Ενεργειακή
Αναβάθμιση κτιρίου Λυκείου Παμφίλων> .**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **26391/20-8-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθμ. πρωτ. 25035/9-8-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ' αριθ. 69/2018 μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 433.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε από τον Δήμο Λέσβου, και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 303/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου.
2. Η δημοπράτηση του παραπάνω έργου έγινε την 13.01.2020 και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ με μέση έκπτωση 44,32% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης αυτής.

3. Η έγκριση του 1^{ου} πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την υπ' αριθμ. 21/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης.
4. Η έγκριση του 2^{ου} πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την υπ' αριθμ. 186/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης.
5. Το εργολαβικό συμφωνητικό συνολικού ύψους 243.074,05€ (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 06.10.2020, συνολικής διάρκειας 6 μηνών ήτοι μέχρι 06-04-2021.
6. Η επίβλεψη του έργου ασκείται από την Κωνσταντίνα Συριανού και τον Ερμόλαο Σέντα, υπαλλήλους του Δήμου Μυτιλήνης.
7. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις του ΠΔΕ με κωδικό ΣΑ 2018ΕΠ08810056 και με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5029489 και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" με ποσοστά συγχρηματοδότησης, 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους (ΕΠ).
8. Την με αριθμό πρωτ. 99/28-06-2021 γνωμοδότηση για τη χρήση επί έλασσον του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Β. Αιγαίου
9. Την από 22-07-2021 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Λυκείου Παμφίλων.

Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αφορούν σε γενικές γραμμές, στην αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση της οροφής του κτιρίου και στην αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων (Θέρμανση-Εσωτερικός Φωτισμός).

Για την ολοκλήρωση των εργασιών της ενεργειακής αναβάθμισης, κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών αποκατάστασης του κελύφους (σποραδική αποκατάσταση επιχρισμάτων και λοιπών επιφανειακών φθορών, χρωματισμοί, κλπ.). Οι ανωτέρω εργασίες προκύπτουν ως απόρροια των φθορών που θα προκληθούν κατά την προσθήκη της μόνωσης, την τοποθέτηση των κουφωμάτων και των λοιπών παρεμβάσεων. Επίσης, η μη εκτέλεση τους, θα μπορούσε να προκαλέσει φθορές ή και πλήρη αλλοίωση των χαρακτηριστικών της μόνωσης. Το χρώμα που θα επιλεγεί, θα είναι ταυτόσημο με το υφιστάμενο. Οι όψεις του κτιρίου σε οιαδήποτε περίπτωση θα παραμείνουν αναλλοίωτες.

3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Μέχρι τώρα δεν έχει συνταχθεί κανένας ανακεφαλαιωτικός πίνακας.

4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

A. Νομικό πλαίσιο

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις, κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ το οποίο συνοδεύει των παρόντα 1ο ΑΠΕ. Επειδή με τις προτεινόμενες εργασίες ουδεμία τροποποίηση της μορφής και των σχεδίων του έργου επέρχεται, η αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών θα χρηματοδοτηθούν από την ανάλωση των απροβλέπτων του έργου και των επί έλασσον εργασιών διότι εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και οι νέες εργασίες του 1ο ΠΚΤΜΝΕ μόνο από ανάλωση των απροβλέπτων.

B. Αιτιολόγηση εργασιών

Το εν λόγω κτίριο που κατασκευασμένο το έτος 1987, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές στα δομικά του στοιχεία και συγκεκριμένα:

- Παρατηρήθηκε εισροή υδάτων σε πολλά σημεία της οροφής του κτιρίου. Διαπιστώθηκε ότι η ξύλινη κεραμοσκεπή του παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και συγκεκριμένα αποσασθρωμένα κεραμίδια & υδρορροές (ντερέδες), διαβρωμένη ξυλεία του πετσώματος, των τεγίδων & σε πολλά σημεία, του ξύλινου σκελετού της. Για να στεγανοποιηθεί το κτίριο, απαιτείται η αντικατάσταση της στέγης στο μεγαλύτερο τμήμα της, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση της θερμομόνωσης εσωτερικά στην οροφή του κτιρίου.
- Σε τμήματα των οροφών, στις οποίες τοποθετείται ή θερμομόνωση, τα επιχρίσματα είναι αποσασθρωμένα σε μεγάλη έκταση, (πιθανώς από την εισροή των υδάτων της στέγης) και απαιτείται η αποκατάσταση της επιφάνειάς τους ώστε να είναι δυνατή η συγκόλληση του μονωτικού υλικού.
- Επίσης μεγάλες επιφάνειες των όψεων του κτιρίου, έχουν ρηγματωμένα επιχρίσματα. Απαιτείται η αποκατάσταση της επιφάνειας των όψεων, για να είναι δυνατή η εφαρμογή του θερμομονωτικού χρώματος (cool materials).
- Κατά την αποκατάσταση των ρηγματωμένων επιχρισμάτων, αποκαλύφθηκαν τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου, (κολώνες & οριζόντιοι δοκοί), που είναι κατασκευασμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα και διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές στο σκυρόδεμα και διάβρωση του οπλισμού. Απαιτείται εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης στον οπλισμό και αποκατάσταση του σκυροδέματος με επισκευαστικό κονίαμα σκυροδεμάτων.

Κατόπιν τούτων, συντάχθηκε ο παρών 1ος ΑΠΕ για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα του κτιρίου και προμετρητικά λάθη της μελέτης, καθώς και οι νέες εργασίες του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

5. 1ο ΠΚΤΜΝΕ

Η σύνταξη του 1ου ΠΚΤΜΝΕ κρίθηκε απαραίτητη για να συμπεριλάβει τις εργασίες που απαιτούνται για την αντικατάσταση τμημάτων της στέγης, δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά από την μελέτη και είναι η παρακάτω εργασία:

1. Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες (ΝΑΟΙΚ 52.01.02) 1ΠΝΤ/1
Για την επισκευή του ξύλινου σκελετού της στέγης.
2. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΝΑΟΙΚ 72.16) 1ΠΝΤ/2
Για την αντικατάσταση των κεραμιδιών της στέγης.
3. Επιστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη (ΝΑΟΙΚ 79.10) 1ΠΝΤ/3
Για την βελτίωση της στεγανοποίησης στην στέγη.
4. Επιστέγασση με φύλλα αλουμινίου (ΝΑΟΙΚ 72.60) 1ΠΝΤ/4
Για την επένδυση των υδρορροών της στέγης (ντερέδες).
5. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες (ΝΑΟΙΚ 52.80.02) 1ΠΝΤ/5
Για την αντικατάσταση του πετσώματος της στέγης.

6. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Η αύξομείωση των συμβατικών εργασιών οφείλεται στους λόγους που προαναφέρονται και σε προμετρητικά λάθη της μελέτης του έργου. Συγκεκριμένα μεταβολή στις ποσότητες τους (αύξηση) παρουσιάζουν οι εργασίες:

Α. Αύξηση

1. Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης (ΑΤ 18), για την αποκατάσταση της επιφάνειας των επιχρισμάτων από ρωγμές.
2. Αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης (ΑΤ 19), για την αποκατάσταση της έντονης που παρατηρείται στη βάση του κτιρίου.
3. Διακίνηση προϊόντων κατεδαφίσεων & καθαρά μεταφορά προϊόντων (ΑΤ 20 & 21), λόγω της αύξησης των επισκευαστικών εργασιών & της αντικατάστασης της στέγης.
4. Καθαίρεση προστατευτικών κιγκλιωμάτων (ΑΤ 24) λόγω προμετρητικού λάθους.
5. Παραδοσιακή θύρα ξύλινη ταμπλαδωτή (ΑΤ 26) λόγω προμετρητικού λάθους.
6. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο (ΑΤ 29) λόγω προμετρητικού λάθους.

7. Επισκευή ρηγματωμένου επιχρίσματος (ΑΤ 32), λόγω των εκτεταμένων φθορών στις όψεις του κτιρίου.
8. Επισκευή σαθρού επιχρίσματος (ΑΤ 33), λόγω των φθορών που παρατηρούνται στα επιχρίσματα από υγρασία & εισροές υδάτων.
9. Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials) (ΑΤ 36), λόγω προμετρητικού λάθους.
10. Εφαρμογή υδροβολής (ΑΤ 37), για τον καθαρισμό της αποσαθρωμένης επιφάνειας σκυροδεμάτων.
11. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΑΤ 38) για την αποκατάσταση στοιχείων του φέροντα οργανισμού του κτιρίου.
12. Φωτιστικό σώμα οροφής led 8W (ΑΤ 11), λόγω προμετρητικού λάθους.
13. Φωτιστικό σώμα οροφής led 36W (ΑΤ 12), λόγω προμετρητικού λάθους.
14. Αποξήλωση φωτιστικού σώματος (ΑΤ 17), λόγω προμετρητικού λάθους.

Β. Μείωση

1. Αποξήλωση ξύλινων κουφωμάτων (ΑΤ 23), λόγω προμετρητικών λαθών.
2. Μπάρες ασφαλείας (ΑΤ 27), Κουφώματα ξύλινα (ΑΤ 28), λόγω προμετρητικών λαθών.
3. Βαφή εσωτερικών επιφανειών (ΑΤ 31), λόγω προμετρητικού λάθους.
4. Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας (ΑΤ 34), λόγω προμετρητικού λάθους.
5. Ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης (ΑΤ 35), λόγω προμετρητικού λάθους.
6. Αντικατάσταση θερμαντικού σώματος (ΑΤ 1) & Μεταφορά θερμαντικού σώματος (ΑΤ 2), λόγω προμετρητικού λάθους.
7. Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος (ΑΤ 4) & Ανιχνευτής κίνησης WC (ΑΤ 5), λόγω προμετρητικού λάθους.
15. Προβολέας led εξωτερικού χώρου (ΑΤ 15), λόγω προμετρητικού λάθους.
16. Αποξήλωση κλιματιστικού σώματος τοίχου (ΑΤ 17), λόγω προμετρητικού λάθους.

Γ) Έλεγχος χρήσης «επί έλασσον δαπάνης»

- Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 του τεύχους της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 της παρ. 3.β του Ν. 4412/2016.
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

	Αρχική Σύμβαση	1^{ος} ΑΠΕ - Τακτοποιητικό	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΛΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ	176.973,86	203.514,32	26.540,46
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	26.546,08	5,62	-26.540,46
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	203.519,94	203.519,94	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.235,66	4.235,66	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	207.755,60	207.755,60	0,00
ΦΠΑ 17 %	35.318,45	35.318,45	0,00
ΣΥΝΟΛΑ ΛΑΠΑΝΩΝ	243.074,05	243.074,05	0,00

Όπως αναλυτικά φαίνεται στον πίνακα του 1^{ου} ΑΠΕ - Τακτοποιητικού συνολικά η δαπάνη κλείνει στα 243.074,05€ (με ΦΠΑ) σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Η αύξηση στις ποσότητες του προϋπολογισμού καλύπτεται από ανάλωση των επί έλασσον εργασιών και την δαπάνη των απροβλέπτων.

Κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, για τους λόγους που προαναφέρονται διότι με τις εργασίες αυτές θα κατασκευαστεί έργο ολοκληρωμένο και αυτοπροστατευόμενο,

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι

την έγκριση του 1^{ου} και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. συνολικού ποσού **203.514,32€** χωρίς ΦΠΑ και **243.074,05 €** με ΦΠΑ, με την διάθεση των επί έλαττον εργασιών και του κονδυλίου των απροβλέπτων 44.558,34 € για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον εργασιών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπ' αριθ. 69/2018 μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 433.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε από τον Δήμο Λέσβου, και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 303/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου

ε) το συμφωνητικό συνολικού ύψους 243.074,05€ (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 06.10.2020, συνολικής διάρκειας 6 μηνών ήτοι μέχρι 06-04-2021

στ) η επίβλεψη του έργου ασκείται από την Κωνσταντίνα Συριανού και τον Ερμόλαο Σέντα, υπαλλήλους του Δήμου Μυτιλήνης

ζ) η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις του ΠΔΕ με κωδικό ΣΑ 2018ΕΠ08810056 και με κωδικό ΜΙS (ΟΠΣ) 5029489 και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" με ποσοστά συγχρηματοδότησης, 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους (ΕΠ)

η) την με αριθμό πρωτ. 99/28-06-2021 γνωμοδότηση για τη χρήση επί έλασσον του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Β. Αιγαίου και την από 22-07-2021 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

θ) την υπ αριθμ. πρωτ. 25035/9-8-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο και Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο <**Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Λυκείου Παμφίλων**> συνολικού ποσού **203.514,32€** χωρίς ΦΠΑ και **243.074,05 €** με ΦΠΑ, με την διάθεση των επί έλαττον εργασιών και του κονδυλίου των απροβλέπτων 44.558,34 € για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον εργασιών.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης