

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 632/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 40^{ης}/20-09-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με
τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:30** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **31058/16-09-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 5.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 30947/16-09-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ».

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. πρωτ. 155/13-09-2022 Σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ α' 147/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το έργο **χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων** μέσω της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (**ΣΑΕΠ 2019ΕΠ08800010**) με εγγεγραμμένο κωδικό στον Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης **Κ.Α. 64.7333.0002**.
3. Με την υπ' αριθμ. 227/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, έγινε η **έγκριση Διακήρυξης**, λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του.
4. Με την υπ' αριθμ. 415/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε το **1^ο Πρακτικό** της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
5. Με την υπ' αριθμ. 595/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε το **2^ο Πρακτικό** της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ε. ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ» με προσφερόμενη έκπτωση 29,04%, ήτοι με συμβατικό ποσό 214.804,83€(183.593,87€ για εργασίες και 31.210,96€ για 17% ΦΠΑ).
6. Με την με ΑΔΑ:ΩΕ3ΕΟΡ1ΙΤ-ΤΔ1 Απόφαση της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έγινε η επικύρωση της **Νομιμότητας** της υπ' αριθμ. 595/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης του έργου).
7. Με την υπ' αριθμ. ΑΑΥ :377/27-04-2021 **Απόφαση Ανάλυσης** Υποχρέωσης έγινε η έγκριση δέσμευσης πίστωσης 300.000,00€ στον ΚΑΕ 64.7333.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους **2021**.
8. Με την υπ' αριθμ. ΑΑΥ: 241/17-02-2022 **Απόφαση Ανάλυσης** Υποχρέωσης έγινε η έγκριση δέσμευσης πίστωσης 214.804,83€ στον ΚΑΕ 64.7333.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους **2022**.
9. Η επίβλεψη του έργου γίνεται από την **Γεωργία Χάφτα**, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ - Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης.
10. Υπεγράφη με αριθμ. πρωτ. 34310/03.11.2021 η Σύμβαση κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού **214.804,83€** με ΦΠΑ, εκ των οποίων 183.593,87€ για εργασίες και 31.210,96€ για Φ.Π.Α. 17%, μεταξύ του Κυρίου του Έργου, Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ε. ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ», με μέση έκπτωση **29,04%**.
11. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε **εννέα (9) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 03-08-2022.
12. Με την από 01-07-2022 **Δήλωση** του Αναδόχου έγινε χρήση του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 περι **επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος** του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι **02-01-2023**.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την βελτίωση βατότητας του υφισταμένου αγροτικού δρόμου που ξεκινά από το όριο του οικισμού Ακράσι με κατεύθυνση προς την παραλία της Δρώτας, συνολικού μήκους 2.370μ.

Η βελτίωση θα επιτευχθεί με την ασφαλιτοστρωση του δρόμου στο υφιστάμενο πλάτος του χωρίς μηκοτομικές βελτιώσεις και οριζοντιογραφικές μεταβολές.

Βασικός στόχος της μελέτης είναι να εξασφαλιστεί η ομαλή προσπελασιμότητα προς τις αγροτικές καλλιέργειες, να διευκολυνθεί η προσέγγιση στην παραλία της Δρώτας καθώς και η επισκεψιμότητα στο παρεκκλήσι της Αγίας Ειρήνης δίπλα στο οποίο υπάρχει χώρος αναψυχής.

Η διαδρομή και το πλάτος και του δρόμου είναι αυστηρά προκαθορισμένα από την υφιστάμενη διατομή, γιατί το έργο αποτελεί ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου δρόμου χωρίς διαπλάτυνση, μηκοτομικές και γεωμετρικές βελτιώσεις.
Το συνολικό μήκος της οδού που θα γίνει η ασφαλτόστρωση είναι 2.370μ. και το πλάτος της υφιστάμενης κατάστασης του δρόμου είναι περίπου 4,50 μέτρα.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016, ΚΔΕ).

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (διάθεση προβλεπόμενων δαπανών) τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης με βάση την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολοίπων εργασιών για να:

- i) Αντιμετωπίσει, αφενός τα πραγματικά δεδομένα έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου
- ii) Απεικονίσει τις πραγματικές ποσοτικές μεταβολές συμβατικών εργασιών του έργου, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την κατασκευή του. Οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών και τα προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τις επιμετρήσεις που συνοδεύουν τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., καταγράφουν τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες στο σύνολό τους οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα, πράγμα αιτιολογημένο αφού αφορούν σε εργασίες δύσκολου προμετρήσεως.

Ο 1ος ΑΠΕ κάνει χρήση επί έλλασων δαπανών. Λεπτομερώς σας παραθέτουμε παρακάτω τις αυξομειώσεις ποσοτήτων που παρουσιάζονται στον ΑΠΕ:

ΟΜΑΔΑ Α- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Υπερβάσεις εμφανίζονται κυρίως στις εργασίες ΑΤ 1, ΑΤ 4, ΑΤ5 οι οποίες οφείλονται σε μεταβολές για την ορθή απορροή των ομβρίων υδάτων.

ΟΜΑΔΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μειώσεις κυρίως στις εργασίες ΑΤ 7, ΑΤ11, ΑΤ 12, & ΑΤ13.

Υπερβάσεις εμφανίζονται κυρίως στις εργασίες ΑΤ 9, ΑΤ 10.

Τα παραπάνω οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα κατά την φάση σύνταξης της μελέτης και εντοπίστηκαν από τις επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

ΟΜΑΔΑ Γ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Δεν εμφανίζονται υπερβάσεις – μειώσεις στις εργασίες.

ΟΜΑΔΑ Δ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Δεν εμφανίζονται υπερβάσεις – μειώσεις στις εργασίες.

ΟΜΑΔΑ Ε-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δεν εμφανίζονται υπερβάσεις – μειώσεις στις εργασίες.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 .
2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	154.114,42	176.590,29	22.475,86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	23.117,16	641,29	-22.475,86
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	177.231,58	177.231,58	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	6.362,29	6.362,29	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	183.593,87	183.593,87	0,00
ΦΠΑ 17 %	31.210,96	31.210,96	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	214.804,83	214.804,83	0,00

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 214.804,83 €

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη των όλων επί πλέον εργασιών του συμβατικού μέρους ανέρχεται στο ποσό των 26.894,97€ και καλύπτεται από την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων (22.475,87€) και από τις επί έλαττον δαπάνες (4.419,10€), πράγμα που είναι επιτρεπτό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συντρέχουν γι αυτό οι απαραίτητες (με βάση τα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει) προϋποθέσεις, δηλαδή η ύπαρξη αποκλίσεων (και άρα πραγματικών λαθών) από τις πραγματικές ανάγκες του έργου μερικών ποσοτήτων επί μέρους εργασιών στον προϋπολογισμό της μελέτης.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. η τελική δαπάνη των εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση,
2. τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών,
3. το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,
4. υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο.
5. Έχουμε λάβει την με αριθμό πρωτ. 155/13-09-2022 Γνωμοδότηση του Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λέσβου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

Η Υπηρεσία μας,

Εισηγείται όπως η Οικονομική Επιτροπή
Εγκρίνει:

Τον **1ο Α.Π.Ε.** του έργου με τον τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ**», συνολικού ποσού **214.804,83** με ΦΠΑ και Αναθεώρηση, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,

ε) ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΣΑΕΠ 2019ΕΠ08800010) με εγγεγραμμένο κωδικό στον Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης Κ.Α. 64.7333.0002,

στ) την υπ' αριθμ. 227/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 415/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,

η) την υπ' αριθμ. 595/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ε. ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ»,

θ) την με ΑΔΑ:ΩΞ3ΕΟΡ1ΙΤ-ΤΔ1 Απόφαση της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία έγινε η επικύρωση της Νομιμότητας της υπ' αριθμ. 595/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης του έργου),

ι) την υπ' αριθμ. ΑΑΥ: 377/27-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία έγινε η έγκριση δέσμευσης πίστωσης 300.000,00€ στον ΚΑΕ 64.7333.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021,

ια) την υπ' αριθμ. ΑΑΥ: 241/17-02-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία έγινε η έγκριση δέσμευσης πίστωσης 214.804,83€ στον ΚΑΕ 64.7333.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022,

ιβ) η επίβλεψη του έργου γίνεται από την Γεωργία Χάφτα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ - Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης.

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 34310/03-11-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου, μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ε. ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ»,

ιδ) η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 03-08-2022,

ιε) την από 01-07-2022 Δήλωση του Αναδόχου (βάσει του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022) περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 02-01-2023,

ιστ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 30947/16-09-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ**» συνολικού ποσού **214.804,83 €** με ΦΠΑ και Αναθεώρηση, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη