

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 540/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 41/27-11-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Παράτασης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 37581/27-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν και τα εννιά (9), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 8.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφοράκης.

Σχετικά με το 20^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 37109/18-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} Παράτασης του έργου με τίτλο:

**«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»**

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται με βάση:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτός ισχύει σήμερα
- Την υπ' αριθμό 46/2020 μελέτη με τίτλο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**» του Δήμου Μυτιλήνης όπως αυτή θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.
- Την υπ' αριθμό 196/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 32^Α του Ν4412/2016 για την ανάθεση συμβάσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
- Την υπ' αριθμό 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
- Την υπ' αριθμό 344/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης για την έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης.
- Την υπ' αριθμό 436/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης για την έγκριση της 51^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης.
- Την υπ' αριθμό 206/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες καταστάσεις, του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**» για την άρση της επικινδυνότητας» προϋπολογισμού 34.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%..
- Την υπ' αριθμό 310/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**» προϋπολογισμού 34.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 17% στον Παντελή Καβουράκη με ποσοστό έκπτωσης 9%.
- Την από 23/09/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 29924/23-09-2020 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου αντί του ποσού των **31.087,77 €** εκ των οποίων **21.684,85 €** για εργασίες (συνυπολογιζομένων του ποσού ΓΕ και ΟΕ και της έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος), **3.252,73 €** για απρόβλεπτα, **1.633,16 €** για απολογιστικές εργασίες και **4.517,03 €** για Φ.Π.Α.
- Την ανάθεση της επίβλεψης του έργου (Αριθμός Πρωτ. 30451/28-09-2020) στον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Πέρο Μιχάλη.
- Την υπ' αριθμό πρωτ. 34004/22-10-2020 αίτηση του αναδόχου για την σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ και την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε συνέχεια του εγγράφου της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου, διενεργήθηκε αυτοψία από την Υπηρεσία, ώστε να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι μεγάλο τμήμα του τεχνικού έχει καταστραφεί, καθώς επίσης και τμήμα του δρόμου στην είσοδο του χωριού, έχει υποχωρήσει, σε μήκος περίπου 20 μ.,

με συνέπεια να μειωθεί το πλάτος του και να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατά την διέλευση των οχημάτων. Επίσης υπάρχει κίνδυνος για περαιτέρω υποχώρηση του δρόμου, με αποτέλεσμα να καταστεί ακόμη πιο δύσκολη και επικίνδυνη η διέλευση των οχημάτων. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας, στην οποία αναφέρονται τα παραπάνω και στην οποία προτείνεται η άμεση ανακατασκευή του τεχνικού και η αποκατάσταση του δρόμου στην ίδια θέση και με τις ίδιες διαστάσεις, προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες για την ανακατασκευή τεχνικού και την αποκατάσταση του δρόμου που οδηγεί στο Παλαιοχώρι, που για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, έχει καταστεί επικίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα.

Η ανακατασκευή – αποκατάσταση κρίνεται αναγκαία και άμεση, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα.

Το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί με την παρούσα εργολαβία έχει τον τίτλο:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε :

1. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης λόγω αναγκών που προέκυψαν στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρου 156 του Ν 4412/2016.
2. Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται ακριβέστερα μετά από την 1η Αναλυτική Επιμέτρηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς και των προμετρήσεων των τμημάτων που μένουν προς εκτέλεση, οφειλόμενες στη φύση του έργου.
3. Για να συμπεριλάβει ορισμένες νέες εργασίες, η αναγκαιότητα εκτέλεσης των οποίων κρίθηκε επιβεβλημένη, για την άρτια εκτέλεση και αποπεράτωσή του.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης με Κ.Α.Ε. **30.7333.0003** για το έτος 2020.

➤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

- Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1^{ου} ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412 , όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο ελέγχου.
- Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	21.684,85	24.932,78	+ 3.247,93
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.252,73	4,80	- 3.247,93
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.633,16	1.633,16	0,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	26.570,74	26.570,74	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	26.570,74	26.570,74	0,00
ΦΠΑ 17%	4.517,03	4.517,03	0,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	31.087,77	31.087,77	0,00

- Ο 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτό-προστατευόμενο
2. Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.
3. Η τελική δαπάνη των εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
4. Η τελική δαπάνη με το Φ.Π.Α. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
5. Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλατον δαπανών.

Επειδή η δαπάνη των εργασιών του **1^{ου} ΑΠΕ** είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, και επειδή υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο

Προτείνουμε

- Την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ. Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1^{ου} Α.Π.Ε. στο ποσό των 31.087,77 € με Φ.Π.Α 17%, που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπως αυτός συντάχθηκε από την διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
- Η έγκριση της χορήγησης 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες με αναθεώρηση, από τη συμβατική λήξη των εργασιών, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ, ήτοι μέχρι την 15/02/2021.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, και ειδικότερα την περίπτωση στ' υποπερίπτωση ii, σύμφωνα με την οποία «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την από 23/09/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 29924/23-09-2020 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου αντί του ποσού των 31.087,77 €,

στ) το γεγονός ότι η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 37109/18-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένα τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική του Έκθεση, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Α.- Εγκρίνει το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» στο ποσό των 31.087,77 € με Φ.Π.Α 17%, που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπως αυτός συντάχθηκε από την διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Β.- Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες με αναθεώρηση, από τη συμβατική λήξη των εργασιών, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ, ήτοι μέχρι την 15/02/2021.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)