

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 705/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 44^{ης}/11-10-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου με τίτλο:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 33835/07-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 33728/06-10-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κατασκευή του έργου γίνεται με βάση:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16, και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- Την υπ' αριθμό 140/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 70.200,00 € (με ΦΠΑ).
- Το Πρωτογενές Αίτημα και την έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήματος και την καταχώρησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 22REQ010470842).
- Την με ΑΑΥΣ 559/12-05-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 70.200,00€ στον ΚΑΕ 15.7336.002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑΜ: 22REQ01055315 και ΑΔΑ: Ψ6ΝΦ46ΜΓΘΓ-ΝΟΙ).
- Την υπ' αριθμό 1159/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης για έγκριση τευχών μελέτης και διενέργεια απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του (ΑΔΑ: ΩΜΛΣ46ΜΓΘΓ-Φ1Ψ).
- Την υπ' αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/16436/25-05-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (22PROC010620556 2022-05-25).
- Τη δημοσιοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (α/α διαγωνισμού 189200) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης.
- Την ανάρτηση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
- Την υπ' αριθμό 1300/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 6ΧΓΚ46ΜΓΘΓ-8ΙΟ), που αφορά στην ανάθεση κατασκευής του έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» (ΑΦΜ: 018261423), με ποσοστό έκπτωσης 2,00%, ήτοι με συμβατικό ποσό 68.816,62 € (58.817,62 € για εργασίες και 9.999,00 € για 17% ΦΠΑ).
- Την καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Το από 10-06-2022 μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κοινοποιήθηκε η ειδική πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού, με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/18722/10-06-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
- Τα έγγραφα της σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς του έργου.
- Η σύμβαση κατασκευής του έργου, με αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/20121/22-06-2022 (Αριθμός Σύμβασης Έργου: 10/ΣΥΜΒ/2022), ποσού 68.816,62 € (με Φ.Π.Α. 17%) που υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2022.
- Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκείται από τον Μιχάλη Πέρο, Πολιτικό Μηχ. ΠΕ στον Δήμο Μυτιλήνης.
- Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες αρχίζοντας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 22η Ιουνίου 2022 και ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 16η Ιουλίου 2022.
- Την υπ' αριθμό πρωτ. 23488/15-07-2022 αίτηση του αναδόχου για την σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες ανακατασκευής των δαπέδων Αθλητικών χώρων που βρίσκονται στα σχολεία των Παμφίλων και του Σκοπέλου.

Κατά την τρέχουσα μαθητική χρονιά παρατηρήθηκε ότι τα δάπεδα αθλητικών χώρων των γηπέδων έχουν υποστεί σοβαρές φθορές λόγω των καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν παίξουν οι μαθητές με ασφάλεια και να κινδυνεύουν από τραυματισμούς.

Κρίνεται λοιπόν επιτακτική ανάγκη, η κατασκευή νέου δαπέδου στα παραπάνω γήπεδα, για να μπορούν τα γήπεδα να είναι ασφαλή και λειτουργικά.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν αναλυτικά είναι:

- Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
- Εφαρμογή ασφαλικής προεπάλειψης
- Κατασκευή ασφαλικής στρώσεως μεταβλητού πάχους
- Εφαρμογή ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης
- Κατασκευή ασφαλικής συνδετικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ.

Οι παραπάνω εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τη νομοθεσία και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού του έργου και τις εντολές της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ –ΤΑΚΤ/ΚΟΥ & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ-Τακτοποιητικός, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- Με βάσει τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου, τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και τις προμετρήσεις για το υπολειπόμενο έργο, απαιτείται η σύνταξη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), με τον οποίο δεν θα μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη Σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου ούτε επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου του. Επίσης οι επί έλατον ποσότητες κάθε ομάδας δεν υπερβαίνουν το 20% και ούτε η συνολικά επί έλατον δαπάνη το 10% των αρχικών εργασιών της μελέτης.
- Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την τιμολόγηση μίας νέας εργασίας (ΝΤ1/1), η αναγκαιότητα της οποίας προκύπτει από τις συνθήκες της κατασκευής και η οποία καθίσταται απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Συγκεκριμένα:

Πρέπει να αυξηθούν :

- ❖ Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη
- ❖ Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος
- ❖ Ασφαλικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ

Πρέπει να μειωθούν :

- ❖ Βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
- ❖ Ασφαλική προεπάλειψη

Πρέπει να συμπεριληφθεί η νέα εργασία (ΝΤ1/1) του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ :

- ❖ ΝΤ1/1: Απόξεση ασφαλικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.

Αναλυτικότερα σε ότι αφορά την αρχική Σύμβαση, η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ αρχικής Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ είναι:

ΟΜΑΔΑ Α – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας (συμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης της ομάδας 2%) από 50.379,84 € σε 57.936,82 €, ήτοι επί πλέον δαπάνη 7.556,98 €.

Στον 1ο ΑΠΕ υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης του έργου, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Έτσι το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη της προτεινόμενης με τον 1^ο ΑΠΕ νέας εργασίας (δαπάνης 7.556,98 € με έκπτωση και εργολαβικό όφελος 0%) καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από την ανάλωση των απροβλέπτων και η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι που προκύπτει από τη μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερομένων και με βάσει τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά την μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου, από τα επιμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί και τις προμετρήσεις για το υπόλοιπο των εργασιών, προκύπτει ότι απαιτείται η σύνταξη 1ου Α.Π.Ε., με τον οποίο εισάγονται όλες οι αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών με τρόπο που να μην μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη Σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου ούτε επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου του. Επίσης οι επί έλατον ποσότητες κάθε ομάδας δεν υπερβαίνουν το 20% και ούτε η συνολικά επί έλατον δαπάνη το 10% των αρχικών εργασιών της μελέτης.

Με τον προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, ολοκληρώνονται εργασίες οι οποίες ανήκουν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης και δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την μορφή του έργου, πραγματοποιείται η προσέγγιση των τελικών ποσοτήτων του έργου, αποδίδεται δε έργο ωφέλιμο, αυτοτελές, ολοκληρωμένο και αυτοπροστατευόμενο.

Ο 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση.

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «επί έλασσον δαπάνης»

- ✓ Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλατον δαπανών.
- ✓ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.
- ✓ Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- ✓ Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1^{ου} ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο ελέγχου.

2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	1 ^{ΟΣ} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	50.379,84	57.936,82	+ 7.556,98
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.556,98	0,00	- 7.556,98
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	880,80	880,80	0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	58.817,62	58.817,62	0
ΦΠΑ 17%	9.999,00	9.999,00	0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	68.816,62	68.816,62	0

3. Ο 1ος ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο ν.4412/16 «περί δημοσίων συμβάσεων έργων κ.λ.π.».

- ✓ Τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 155 και 156 «αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών» του παραπάνω νόμου.
- ✓ Η κάλυψη της προτεινόμενης νέας εργασίας του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από την ανάλωση των απροβλέπτων.
- ✓ Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και δεν καταργούνται τμήματα του.
- ✓ Δεν θίγεται η ποιότητα , πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- ✓ Αποδίδεται έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.
- ✓ Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

Προτείνουμε

την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» στο ποσό των 68.816,62 € (με ΦΠΑ), που είναι **σε ισοζύγιο** με την αρχική σύμβαση, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) την υπ' αριθμό 140/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 70.200,00 € (με ΦΠΑ)

ε) το Πρωτογενές Αίτημα και την έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήματος και την καταχώρησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 22REQ010470842)

στ) την με ΑΑΥΣ 559/12-05-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 70.200,00€ στον ΚΑΕ 15.7336.002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑΜ: 22REQ01055315 και ΑΔΑ: Ψ6ΝΦ46ΜΓΘΓ-ΝΟΙ)

ζ) την υπ' αριθμό 1159/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης για έγκριση τευχών μελέτης και διενέργεια απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του (ΑΔΑ: ΩΜΛΣ46ΜΓΘΓ-Φ1Ψ)

η) την υπ' αριθμό 1300/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 6ΧΓΚ46ΜΓΘΓ-8ΙΟ), που αφορά στην ανάθεση κατασκευής του έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» (ΑΦΜ: 018261423), με ποσοστό έκπτωσης 2,00%, ήτοι με συμβατικό ποσό 68.816,62 € (58.817,62 € για εργασίες και 9.999,00 € για 17% ΦΠΑ)

θ) την σύμβαση κατασκευής του έργου, με αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/20121/22-06-2022 (Αριθμός Σύμβασης Έργου: 10/ΣΥΜΒ/2022), ποσού 68.816,62 € (με Φ.Π.Α. 17%) που υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2022

ι) την υπ' αριθμό πρωτ. 23488/15-07-2022 αίτηση του αναδόχου για την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ του έργου

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/33728/06-10-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» στο ποσό των **68.816,62€** (με ΦΠΑ), που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη