

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 750/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 44/19-10-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ
ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΙΣ
28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **32291/15-10-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 2.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 32505/18-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης με συνημμένη την αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου, η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κατασκευή του έργου γίνεται με βάση:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
- Την υπ' αριθ. 51/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 160/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, προϋπολογισμού 999.000,00 €(με ΦΠΑ),
- Την με αριθμ. Πρωτ. 138915/18-12-2017 Απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2017, στη ΣΑΕ571 ΤΡΟΠ. 1,
- Την υπ' αριθμ. 404/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου-έγκρισης αποδοχής του ποσού 1.000.000,00€
- Το Πρωτογενές Αίτημα και την έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήματος και την καταχώρησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ004707844 και 19REQ004756338 αντίστοιχα.
- Την με αριθμ. 238/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου (ΑΔΑ: 6ΑΣΖΩΛΦ-50Ε) - έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του (ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με σύστημα υποβολής προσφορών τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης),
- Την διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώρησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ 19PROC005156616 και 19PROC005156367 αντίστοιχα.
- Την ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ ΨΓΟΧΩΛΦ-57Κ)
- Την απόφαση αρ. 331/2019 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου (ΑΔΑ: Ψ030ΩΛΦ-ΒΩ2), με την οποία εγκρίθηκαν τα 1α πρακτικά του Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως πρώτου Προσωρινού Αναδόχου του έργου την εργοληπτική επιχείρηση «**ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ**», με προσφερόμενη μέση έκπτωση 43,33%.
- Την απόφαση αρ. 72/2019 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΩΓΘΥ46ΜΓΘΓ-4ΦΧ), με την οποία εγκρίθηκαν τα 2α πρακτικά του Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ**», που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη μέση έκπτωση 43,33% και την επικύρωση της νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης με την υπ, αριθμ. πρωτ. 69768/20-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΒΥΟΡ1Ι-6ΡΘ) Απόφαση της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
- Το από 06/05/2020 μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κοινοποιήθηκε η Απόφαση κατακύρωσης του εν λόγω έργου και ειδική πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού, με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθμ. πρωτ. 12140/06-05-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και την από 21/05/2020 εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης, σε έντυπη μορφή,
- Η σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 14283, ποσού 568.066,68 € (με Φ.Π.Α. 17%) υπογράφηκε στις 25 Μαΐου 2020 (18SYMVO03936963 2018-01-11).
- Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκείται από τον Ανδρέα Παπαχριστοφόρου, Πολιτικό Μηχ. ΤΕ στον Δήμο Μυτιλήνης (αρ. πρωτ. 14296/25-05-2020).
- Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 25 Μαΐου 2020 και ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 24η Αυγούστου 2021.

- Με την απόφαση 628/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΨΑΛΘ45ΜΓΘΓ-ΗΜΑ), εγκρίθηκε η χορήγηση 1^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εργολαβία του τίτλου έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, που έχει υποστεί το οδικό δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης, λόγω της θεομηνίας στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2016. Πρόκειται για υφιστάμενο δημοτικό οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα η τεχνική μελέτη, με βάση της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο, προβλέπονται τα εξής:

α) Στην πόλη της Μυτιλήνης θα γίνει ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δημοτικών οδών, των οποίων το οδόστρωμα δεν είναι σε καλή κατάσταση με ρηγματώσεις, λακκούβες και διάφορα άλλα προβλήματα, με στόχο την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Με την ασφαλτόστρωσή τους θα γίνουν μόνο οι απαραίτητες εργασίες για τη βελτίωση της ασφάλτου, όπου αυτή χρειάζεται, με τις απαραίτητες κλίσεις για την εκροή των όμβριων υδάτων.

(Απόξεση στρώσεων υφιστάμενου ασφαλικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος όπου απαιτείται - προεπάλεια επιφάνειας με ασφαλικό διάλυμα επί ασφαλικής στρώσης ή επί σκυροδέματος - κατασκευή ασφαλικής στρώσεως κυκλοφορίας κατάλληλων κλίσεων για την ομαλή ροή των όμβριων υδάτων - ανύψωσης ή καταβιβασμού των υφιστάμενων φρεατίων για την προσαρμογή της στέψης αυτών) & στο ρέμα της Χρυσομαλλούσας κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης,

β) Στην Βαρειά Μυτιλήνης στην οδό Καραμούτσου θα γίνει ανακατασκευή κατεστραμένου υφιστάμενου οδοστρώματος (Απόξεση στρώσεων υφιστάμενου ασφαλικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος - διαμόρφωση της οδού με ισοπεδωτική στρώση αδρανών, τοποθέτηση χαλίδινου πλέγματος οπλισμού ασφαλικών στρώσεων για την ενίσχυση της αντοχής του οδοστρώματος - κατασκευή ασφαλικής στρώσεως κυκλοφορίας)

γ) Στην περιοχή Μόθωνας θα γίνει ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δημοτικών οδών.

δ) Στην αγροτική περιοχή Άγιος Γεώργιος Λουτρόπολης Θερμής θα γίνει ασφαλτόστρωση τμήματος υφιστάμενης κύριας Δημοτικής οδού (διαμόρφωση της οδού με ισοπεδωτική στρώση αδρανών - κατασκευή ασφαλικής στρώσεως κυκλοφορίας)

ε) Στην Μόρια σε κεντρική Δημοτική οδό θα γίνει ανακατασκευή του κατεστραμένου υφιστάμενου οδοστρώματος (Απόξεση στρώσεων υφιστάμενου ασφαλικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος - κατασκευή νέας ασφαλικής στρώσεως κυκλοφορίας) και στην πλατεία του οικισμού θα γίνει τοποθέτηση σταμποτού δαπέδου.

στ) Σε κεντρικούς Δημοτικούς δρόμους στον Άνω & Κάτω Χάλικα θα γίνει τμηματική επισκευή με ασφαλτόστρωση,

ζ) Στον Τρύγωνα θα γίνει ασφαλτόστρωση & τσιμεντόστρωση τμημάτων Δημοτικής Οδοποιίας,

η) Στο Αμπελικό θα γίνει τσιμεντόστρωση τμημάτων Δημοτικής Οδοποιίας και σε Δημοτικό δρόμο κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης,

θ) Στο Παλαιοχώρι θα γίνει τσιμεντόστρωση τμημάτων Δημοτικής Οδοποιίας και τοποθέτηση σταμπωτού δαπέδου,

ι) Τσμεντόστρωση οδών θα γίνει σε αγροτικές περιοχές της Αγίας Μαρίνας, Παμφίλων και Πύργων Θερμής, καθώς επίσης και σε τμήματα Δημοτικής Οδοποιίας στους οικισμούς Νεοχώρι, Μεγαλοχώρι και Λουτρ. Θερμής,

3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης με βάση την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπόλοιπων εργασιών, σε συνδιασμό με τις επί τόπου συνθήκες του έργου και με τον οποίο δεν θα μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη Σύμβαση μορφή και έκταση του έργου που κατασκευάστηκε, ούτε επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του.

Συγκεκριμένα:

α) Με τον 1ο Α.Π.Ε. γίνεται ανάλωση των απροβλέπτων (βάσει του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα σύμφωνα με το εδάφιο α, της παραγράφου 3, που αφορά την ανάλωση των ποσών των απρόβλεπτων δαπανών) για την κάλυψη των αυξήσεων των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια (20% ή και 10%).

β) Δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες.

γ) Ο 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση (προ ΦΠΑ).

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως εγκεκριμένη για την κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας πίστωση θεωρείται αυτή που είναι ίση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, δηλαδή 568.066,68 € και αναλύεται ως εξής :

• Εργασίες	418.538,22 €
• Απρόβλεπτες δαπάνες	62.780,73 €
• Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	3.818,61 €
• ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%	<u>389,52 €</u>
• Σύνολο	485.527,08 €
• ΦΠΑ 17%	<u>82.539,60 €</u>
• Γενικό Σύνολο	568.066,68 €

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε **ισοζύγιο** με το αρχικό συμβατικό ποσό χωρίς ΦΠΑ των 485.527,08 € και σε **ισοζύγιο** με το αρχικό συμβατικό ποσό των 568.066,68 € με ΦΠΑ 17% και αναλύεται ως ακολούθως :

• Εργασίες	481.318,95 €
• Απρόβλεπτες δαπάνες	0,00 €
• Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	3.818,61 €
• ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%	<u>389,52 €</u>
• Σύνολο	485.527,08 €
• ΦΠΑ 17%	<u>82.539,60 €</u>
• Γενικό Σύνολο	568.066,68 €

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ

- Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών που θέτει ο ν.4412/16 «περί δημοσίων συμβάσεων έργων κ.λ.π»
- Τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 155 και 156 «αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών» του παραπάνω νόμου

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και δεν καταργούνται τμήματα του
- Δεν θίγεται η ποιότητα , πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- αποδίδεται έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο

Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ

Υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου και και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της για συμβατική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) της αρχικής σύμβασης 485.527,08 € και συνολικής δαπάνης του έργου 568.066,68 € με την ανάληψη του κονδυλίου των απροβλέπτων.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,

ε) την υπ' αριθμ. 51/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 160/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, προϋπολογισμού 999.000,00 €(με ΦΠΑ),

στ) την διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώρησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ 19PROC005156616 και 19PROC005156367 αντίστοιχα,

ζ) η σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 14283, ποσού 568.066,68 € (με Φ.Π.Α. 17%) υπογράφηκε στις 25 Μαΐου 2020 (18SYMV003936963 2018-01-11) μεταξύ του δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ»,

η) η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 25 Μαΐου 2020 και ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 24η Αυγούστου 2021,

θ) την υπ' αριθμ. απόφαση 628/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΨΑΛΘ45ΜΓΘΓ-ΗΜΑ), εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης περαίωσης του έργου έως 31 Δεκεμβρίου 2021,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 32505/18-10-2021 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016»**, όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, συμβατικής δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) της αρχικής σύμβασης 485.527,08 € και συνολικής δαπάνης του έργου 568.066,68 € με την ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη