

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 999/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 53/28-12-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021** και ώρα **13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **40272/24-12-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 6.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 2.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 5.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ.40451/28-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Η κατασκευή του έργου γίνεται με βάση:

Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,

Την υπ' αριθ. 51/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 160/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, προϋπολογισμού 999.000,00 €(με ΦΠΑ),

Την με αριθμ. Πρωτ. 138915/18-12-2017 Απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2017, στη ΣΑΕ571 ΤΡΟΠ. 1,

Την υπ' αριθμ. 404/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου-έγκρισης αποδοχής του ποσού 1.000.000,00€

Το Πρωτογενές Αίτημα και την έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήματος και την καταχώρησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ004707844 και 19REQ004756338 αντίστοιχα.

Την με αριθμ. 238/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου (ΑΔΑ: 6ΑΣΖΩΛΦ-50Ε) – έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του (ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με σύστημα υποβολής προσφορών τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης),

Την διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώρησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ 19PROC005156616 και 19PROC005156367 αντίστοιχα.

Την ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ ΨΓ0ΧΩΛΦ-57Κ)

Την απόφαση αρ. 331/2019 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου (ΑΔΑ: Ψ030ΩΛΦ-ΒΩ2), με την οποία εγκρίθηκαν τα 1α πρακτικά του Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως πρώτου Προσωρινού Αναδόχου του έργου την εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ»**, με προσφερόμενη μέση έκπτωση 43,33%.

Την απόφαση αρ. 72/2019 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΩΓΘΥ46ΜΓΘΓ-4ΦΧ), με την οποία εγκρίθηκαν τα 2α πρακτικά του Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ»**, που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη μέση έκπτωση 43,33% και την επικύρωση της νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης με την υπ, αριθμ. πρωτ. 69768/20-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΒΥΟΡ1Ι-6ΡΘ) Απόφαση της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Το από 06/05/2020 μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κοινοποιήθηκε η Απόφαση κατακύρωσης του εν λόγω έργου και ειδική πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού, με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθμ. πρωτ. 12140/06-05-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και την από 21/05/2020 εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης, σε έντυπη μορφή,

Η σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 14283, ποσού 568.066,68 € (με Φ.Π.Α. 17%) υπογράφηκε στις 25 Μαΐου 2020 (18SYMV003936963 2018-01-11).

Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκείται από τον Ανδρέα Παπαχριστοφόρου, Πολιτικό Μηχ. ΤΕ στον Δήμο Μυτιλήνης (αρ. πρωτ. 14296/25-05-2020).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 25 Μαΐου 2020 και ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 24η Αυγούστου 2021.

Με την απόφαση 628/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΨΑΛΘ45ΜΓΘΓ-ΗΜΑ), εγκρίθηκε η χορήγηση 1^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Με την απόφαση 750/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: Ω87Τ46ΜΓΘΓ-ΜΛ0), εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εργολαβία του τίτλου έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, που έχει υποστεί το οδικό δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης, λόγω της θεομηνίας στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2016. Πρόκειται για υφιστάμενο δημοτικό οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα η τεχνική μελέτη, με βάση της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο, προβλέπονται τα εξής:

α) Στην πόλη της Μυτιλήνης θα γίνει ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δημοτικών οδών, των οποίων το οδόστρωμα δεν είναι σε καλή κατάσταση με ρηγματώσεις, λακκούβες και διάφορα άλλα προβλήματα, με στόχο την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Με την ασφαλτόστρωσή τους θα γίνουν μόνο οι απαραίτητες εργασίες για τη βελτίωση της ασφάλτου, όπου αυτή χρειάζεται, με τις απαραίτητες κλίσεις για την εκροή των όμβριων υδάτων.

(Απόξεση στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος όπου απαιτείται - προεπάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος - κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας κατάλληλων κλίσεων για την ομαλή ροή των όμβριων υδάτων - ανύψωσης ή καταβιβασμού των υφιστάμενων φρεατίων για την προσαρμογή της στέψης αυτών) & στο ρέμα της Χρυσομαλλούσας κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης.

β) Στην Βαρεία Μυτιλήνης στην οδό Καραμούτσου θα γίνει ανακατασκευή κατεστραμένου υφιστάμενου οδοστρώματος (Απόξεση στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος - διαμόρφωση της οδού με ισοπεδωτική στρώση αδρανών, τοποθέτηση χαλίδινου πλέγματος οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων για την ενίσχυση της αντοχής του οδοστρώματος - κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας)

γ) Στην περιοχή Μόθωνας θα γίνει ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δημοτικών οδών.

δ) Στην αγροτική περιοχή Άγιος Γεώργιος Λουτρόπολης Θερμής θα γίνει ασφαλτόστρωση τμήματος υφιστάμενης κύριας Δημοτικής οδού (διαμόρφωση της οδού με ισοπεδωτική στρώση αδρανών - κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας)

ε) Στην Μόρια σε κεντρική Δημοτική οδό θα γίνει ανακατασκευή του κατεστραμένου υφιστάμενου οδοστρώματος (Απόξεση στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος - κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας) και στην πλατεία του οικισμού θα γίνει τοποθέτηση σταμποτού δαπέδου.

στ) Σε κεντρικούς Δημοτικούς δρόμους στον Άνω & Κάτω Χάλικα θα γίνει τμηματική επισκευή με ασφαλτόστρωση,

ζ) Στον Τρύγωνα θα γίνει ασφαλτόστρωση & τσιμεντόστρωση τμημάτων Δημοτικής Οδοποιίας,

η) Στο Αμπελικό θα γίνει τσιμεντόστρωση τμημάτων Δημοτικής Οδοποιίας και σε Δημοτικό δρόμο κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης,

θ) Στο Παλαιοχώρι θα γίνει τσιμεντόστρωση τμημάτων Δημοτικής Οδοποιίας και τοποθέτηση σταμπωτού δαπέδου,

ι) Τσιμεντόστρωση οδών θα γίνει σε αγροτικές περιοχές της Αγίας Μαρίνας, Παμφίλων και Πύργων Θερμής, καθώς επίσης και σε τμήματα Δημοτικής Οδοποιίας στους οικισμούς Νεοχώρι, Μεγαλοχώρι και Λουτρ. Θερμής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο 1ος ΑΠΕ, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης με βάση την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπόλοιπων εργασιών, σε συνδιασμό με τις επί τόπου συνθήκες του έργου και με τον οποίο δεν μεταβάλλονταν η επιδιωκόμενη με τη Σύμβαση μορφή και έκταση του έργου που κατασκευάστηκε, ούτε επέρχονταν αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του.

Συγκεκριμένα:

α) Με τον 1ο Α.Π.Ε. έγινε ανάλωση των απροβλέπτων (βάσει του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα σύμφωνα με το εδάφιο α, της παραγράφου 3, που αφορά την ανάλωση των ποσών των απρόβλεπτων δαπανών) για την κάλυψη των αυξήσεων των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών που ήταν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, εφόσον δεν υπερέβαιναν τα όρια (20% ή και 10%).

β) Δεν υπήρχαν επί έλασσον δαπάνες.

γ) Ο 1ος ΑΠΕ ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση (προ ΦΠΑ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ

Ο παρών 2ος ΑΠΕ, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

α) Με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου και τα επιμετρητικά και προμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί, απαιτείται η σύνταξη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), με τον οποίο δεν θα μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη Σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου ούτε επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του. Επίσης οι επί έλατον ποσότητες κάθε ομάδας δεν υπερβαίνουν το 20% και ούτε η συνολικά επί έλατον δαπάνη το 10% των αρχικών εργασιών της μελέτης.

β) το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την τιμολόγηση εννέα (9) νέων εργασιών, η αναγκαιότητα των οποίων προκύπτει : i) από τις απαιτήσεις της κατασκευής (1ΠΝΤ/2, 1ΠΝΤ/4, 1ΠΝΤ/5 και 1ΠΝΤ/6) και ii) επειδή εκ παραδρομής δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη του έργου (1ΠΝΤ/1, 1ΠΝΤ/3, 1ΠΝΤ/7, 1ΠΝΤ/8 και 1ΠΝΤ/9), οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Συγκεκριμένα:

Πρέπει να αυξηθούν :

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού

Πρέπει να μειωθούν :

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25

Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C Ανύψωση η καταβίβαση φρεατίων

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Ασφαλτική προεπάλειψη Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού ασφατικών στρώσεων, εφελκυστικής αντοχής 40 kN/m κατά τις δύο διευθύνσεις

Πρέπει να συμπεριληφθούν οι νέες εργασίες του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ :

1ΠΝΤ/1:Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων, για μη προβλεπόμενη ανακατασκευή κατεστραμένου τοιχείου αντιστήριξης σε σημείο όπου δεν προσεγγίζουν οχήματα,

1ΠΝΤ/2:Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων, για απαιτούμενες επιχώσεις,

1ΠΝΤ/3:Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, για μη προβλεπόμενη ανακατασκευή κατεστραμένου τοιχείου αντιστήριξης σε σημείο όπου δεν προσεγγίζουν οχήματα,

1ΠΝΤ/4:Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, για μη προβλεπόμενη καθαίρεση κατεστραμένου τοιχείου αντιστήριξης

1ΠΝΤ/5:Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 χωρίς χρήση αντλίας, για απαιτούμενη κατασκευή,

1ΠΝΤ/6:Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m³, για μη προβλεπόμενη κατασκευή <30m³,

1ΠΝΤ/7:Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως των 150 kg τσιμέντου για μη προβλεπόμενη ανακατασκευή κατεστραμένου τοιχείου αντιστήριξης,

1ΠΝΤ/8:Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών, για μη προβλεπόμενη ανακατασκευή κατεστραμένου τοιχείου αντιστήριξης,

1ΠΝΤ/9:Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου, για μη προβλεπόμενη ανακατασκευή κατεστραμένου τοιχείου αντιστήριξης.

Αναλυτικότερα σε ότι αφορά την αρχική Σύμβαση, η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ αρχικής Σύμβασης και 2^{ου} ΑΠΕ είναι:

ΟΜΑΔΑ Α – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας (συμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης της ομάδας 45%) από 4.106,30€ σε 11.949,88€ , ήτοι επί πλέον δαπάνη 7.843,58€.

ΟΜΑΔΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

Μείωση της συνολικής δαπάνης της ομάδας (συμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης της ομάδας 42%) από 101.522,91€ σε 81.218,35€ , ήτοι επί έλλατον δαπάνη 20.304,56€.

ΟΜΑΔΑ Γ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας (συμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης της ομάδας 42%) από 22.208,20€ σε 35.059,17€ , ήτοι επί πλέον δαπάνη 12.850,97€.

ΟΜΑΔΑ Δ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας (συμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης της ομάδας 44%) από 226.856,00€ σε 279.670,02€ , ήτοι επί πλέον δαπάνη 52.814,02€.

Στον 2ο ΑΠΕ υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης του έργου, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Έτσι το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των προτεινόμενων με τον 2^ο ΑΠΕ εννέα (9) νέων εργασιών (δαπάνης 4.829,09€ με έκπτωση και εργολαβικό όφελος) καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων και η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτεται εν μέρει από το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών και εν μέρει από το κονδύλι που προκύπτει από τη μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Με τον προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, ολοκληρώνονται εργασίες οι οποίες ανήκουν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης και δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την μορφή του έργου, πραγματοποιείται ικανοποιητική προσέγγιση των τελικών ποσοτήτων του έργου, αποδίδεται δε έργο ωφέλιμο, αυτοτελές, ολοκληρωμένο και αυτοπροστατευόμενο.

Ο 2ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση (προ ΦΠΑ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός πράξης ΣΑ (κωδικός ενάρθρου) : 2014ΣΕ57100004).

Ως εγκεκριμένη για την κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας πίστωση θεωρείται αυτή που είναι ίση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, δηλαδή 568.066,68 € και αναλύεται ως εξής :

Εργασίες	418.538,22 €
Απρόβλεπτες δαπάνες	62.780,73 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	3.818,61 €
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%	389,52 €
Σύνολο	485.527,08 €
ΦΠΑ 17%	82.539,60 €
Γενικό Σύνολο	568.066,68 €

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε **ισοζύγιο** με το αρχικό συμβατικό ποσό χωρίς ΦΠΑ των 485.527,08 € και σε **ισοζύγιο** με το αρχικό συμβατικό ποσό των 568.066,68 € με ΦΠΑ 17% και αναλύεται ως ακολούθως :

Εργασίες	481.318,95 €
Απρόβλεπτες δαπάνες	0,00 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	3.818,61 €
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%	<u>389,52 €</u>
Σύνολο	485.527,08 €
ΦΠΑ 17%	<u>82.539,60 €</u>
Γενικό Σύνολο	568.066,68 €

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών που θέτει ο ν.4412/16 «περί δημοσίων συμβάσεων έργων κ.λ.π»

Τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 155 και 156 «αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών» του παραπάνω νόμου

Η κάλυψη των προτεινόμενων νέων εργασιών του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και δεν καταργούνται τμήματα του

Δεν θίγεται η ποιότητα , πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

αποδίδεται έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο

Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 2^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

Όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ

Υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ, όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της για συμβατική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) της αρχικής σύμβασης 485.527,08 € και συνολικής δαπάνης του έργου 568.066,68 € με την ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

- δ) τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
- ε) την υπ' αριθ. 51/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 160/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, προϋπολογισμού 999.000,00 €(με ΦΠΑ),
- στ) την 331/2019 Α.Ο.Ε Δήμου Λέσβου (ΑΔΑ: Ψ030ΩΛΦ-ΒΩ2), με την οποία εγκρίθηκαν τα 1α πρακτικά του Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως πρώτου Προσωρινού Αναδόχου του έργου την εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ»**, με προσφερόμενη μέση έκπτωση 43,33%
- ζ) την 72/2019 Α.Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΩΓΘΥ46ΜΓΘΓ-4ΦΧ), με την οποία εγκρίθηκαν τα 2α πρακτικά του Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ»**, που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη μέση έκπτωση 43,33%
- η) την σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 14283, ποσού 568.066,68 € (με Φ.Π.Α. 17%) υπογράφηκε στις 25 Μαΐου 2020 (18SYMV003936963 2018-01-11). Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκείται από τον Ανδρέα Παπαχριστοφόρου, Πολιτικό Μηχ. ΤΕ στον Δήμο Μυτιλήνης (αρ. πρωτ. 14296/25-05-2020)
- θ) την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ορίστηκε σε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 25 Μαΐου 2020 και ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 24η Αυγούστου 2021
- ι) την 628/2021 Α.Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΨΑΛΘ45ΜΓΘΓ-ΗΜΑ), εγκρίθηκε η χορήγηση 1^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
- ια) την 750/2021 Α.Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: Ω87Τ46ΜΓΘΓ-ΜΛ0), εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου
- ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 40451/28-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016»** όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της για συμβατική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) της αρχικής σύμβασης 485.527,08 € και συνολικής δαπάνης του έργου 568.066,68 € με την ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης