Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.07.21 08:14:17 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 634/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 33ης/14-07-2026 συνεδρίασης της

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 224/2026 (ΑΔΑ: 93ΒΒ46ΜΓΘΓ-ΙΛΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **21751/10-07-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 5314/2026.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3. Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4. Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Αλεξίου Γεώργιου 5. Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6. Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7. Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 8. Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 9. Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος	

* Ο κ. Π. Κατσαβέλλης αποχώρησε από συνεδρίαση έπειτα από τη συζήτηση του 1ου θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, κ. Ευσταθίου Εμμανουήλ, β) ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, γ) η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη, δ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Χρήστος Καλαφάτης, ε) η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Δέσποινα Μακρή, στ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού & Απασχόλησης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Μάκης Κατσιγίνης και ζ) η Προϊσταμένη του Τμήματος Ύδρευσης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Μαρία – Αγλαΐα Κάβουρα.

- Με ομόφωνη απόφαση του Σώματος, τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 6ο της Προ Ημερήσιας Διάταξης, 1ο – 5ο της Προ Ημερήσιας Διάταξης, 1ο – 7ο της Ημερήσιας Διάταξης, 9ο – 10ο της Ημερήσιας Διάταξης, 8ο της Ημερήσιας Διάταξης και 11ο – 20γ της Ημερήσιας Διάταξης.

Σχετικά με το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 21414/08-07-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της **ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

ΠΡΟΣ

τη **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

(που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

Θέμα: **Θετική γνωμοδότηση έγκρισης 1ο Α.Π.Ε του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ »**

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. τη με αρ. 1071/2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης- έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
3. τη με αρ. 39/2026 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης - έγκρισης 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού - απόρριψης προσφοράς,
4. τη με αρ. 152/2026 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης - έγκρισης 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού - ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,

5. τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης,

6. τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο,

7. τη με αριθ. ΑΑΥ 448/20-03-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 117.000,00 € στον ΑΛΕ 030.2120301.042 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2026 του Δήμου Μυτιλήνης.

8. το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ,

9. τη διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ,

10. την καταχώριση της προκήρυξης της σύμβασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,

11. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31-03-2026, με προσφερόμενη έκπτωση 28% συνολικού ποσού 84.895,21€ εκ των οποίων για εργασίες και όφελος και απρόβλεπτα 72.560,01€, και 12.335,20€ για Φ.Π.Α. 17%.

12. Ο συμβατικός χρόνος Περαίωσης του έργου ορίστηκε σε έξι (4 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.

13. Πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου , με εγγεγραμμένο κψδικό στον προυπολογισμο του Δημου Μυτιληνης για το ετος 2026 Α.Λ.Ε 030.2420301.042

14. τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εργοληπτικής Επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, από την οποία, κατόπιν και της κατακύρωσης της σύμβασης, προκύπτει η τελική δαπάνη του έργου, που αναλύεται ως εξής :

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	47.406,60
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	8.533,19
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	8.390,97
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	2.000,00
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	259,20
ΣΥΝΟΛΟ	66.589,96
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	5.970,05
ΣΥΝΟΛΟ	72.560,01
ΦΠΑ	12.335,20
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	84.895,21

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι Οικοδομικές και αφορούν:

1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες

2. Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικα , με θραυστά υλικά λατομείου
3. Κατασκευή επιχωμάτων
4. Κατασκευή ρείθρων , επενδυμένων τάφρων , διαμορφώσεις πυθμένα με σκύρο C20/25
5. Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων χαλύβδινο δομικό πλέγμα B200c
6. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
7. Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής η τάφρου ερείσματος , σε κάθε έδαφος.

3. ΣΥΝΤΑΞΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1ος Α.ΠΕ. συντάχθηκε για να αποτυπώσει την τελική εικόνα του έργου και να απεικονίσει τις πραγματικές ποσοτικές μεταβολές ορισμένων συμβατικών εργασιών του, έτσι τις αυτές διαμορφώνονται κατά την ολοκλήρωσή του.

1. Για τη διάθεση α) των απροβλέπτων δαπανών τις Σύμβασης.
2. Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών , τις αυτές διαμορφώνονται ακριβέστερα μετά από τις επιμετρήσεις (1η,) των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.Συγκεκριμένα έχουμε αύξηση στις παρακάτω ποσότητες τις σύμβασης (ΑΤ. 1,2,3,4,5,6,7).Ειδικότερα επισυνάπτονται αναλυτικές επιμετρήσεις των τμημάτων που παρουσιάζουν αυξήσεις ποσοτήτων ως προς την προμέτρηση της μελέτης.

Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερομένων και με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά την μέχρι σήμερα εξέλιξη τις κατασκευής του έργου, τα επιμετρητικά στοιχεία καθώς τις και τα προμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί προκύπτει ότι καθίσταται αναγκαία η σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και ήδη συντάχθηκε ο **1ος Α.Π.Ε** με τον οποίο εισάγονται τις οι νέες αυξήσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών με τρόπο που να μην μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη σύμβαση μορφή και έκταση του τις κατασκευή έργου ούτε να επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τις αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗΣ»

Α) Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 του τεύχους της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 της παρ. 3.β του Ν. 4412/2016.

Β) i) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.

ii) Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και

iii) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Γ) Όπως προκύπτει δε και από τον συνημμένο πίνακα ελέγχου, σε όλες τις ομάδες η δαπάνη των επί έλασσον εργασιών είναι μικρότερη του 20% της συμβατικής δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών και δεν υπερβαίνει αθροιστικά το σύνολο των μεταφορών δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Δ) **Δεν Γίνεται μείωση ποσοτήτων του 1ου ΑΠΕ σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση οπότε δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.**

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο ελέγχου.
2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1ου ΑΠΕ ΜΕ Α.Σ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	47.406,60	54.516,31	+7.109,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	47.406.60	54.516,31	+7.109,71
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	8.533,19	9.812,94	+1.279,75
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	+8.390,97	0,00	-8.390,97
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	+2.259,20	+2.259,20	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	5.970,05	12.612,13	+6.6442,08
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	72.560,01	79.200,58	+6.640,57
ΦΠΑ 17%	12.335,20	13.464,10	+1.128,9
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ	84.895,21	92.664,68	+7.769,74

Προς έγκριση:

Συνολική δαπάνη έργου 92.664,68 (1ος ΑΠΕ) = 92.664,68 €

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως προς το συμβατικό μέρος.

Η ανάδοχος εταιρία υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παραπάνω 1ο Α.Π.Ε. του έργου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ 1 του άρθρου 4 του Ν 3481
2. Τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. Αριθμ. 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) 22ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
3. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. Την Εισηγητική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου θέματος,
5. Το γεγονός ότι ο 1ος Α.Π.Ε υπογράφηκε από την ανάδοχο Κοινοπραξία,

Προτείνεται

όπως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης

Γνωμοδοτήσει θετικά

Υπέρ της έγκρισης τον προτεινόμενο παρόντα 1ο ΑΠΕ του έργου **«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»** *όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφτηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου,* συνολικής δαπάνης 92.664,68€ εκ των οποίων 79.200,58€ για εργασίες και 13.464,10€ για τη δαπάνη του ΦΠΑ»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

α) τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

β) τις διατάξεις των άρθρων 138 έως 147 του Ν. 5314/2026, αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τον τρόπο και τόπο συνεδρίασης, τη σύγκληση, την πρόσκληση, την ημερήσια διάταξη, την απαρτία, τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 116/2025 μελέτη με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»,

στ) την υπ' αριθμ. 364/2025 (ΑΔΑ: ΨΟ2246ΜΓΘΓ-Ξ10) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 45η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2025

ζ) την υπ' αριθμ. ΑΑΥΣ 448/20-03-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΥΣΧ46ΜΓΘΓ-Ζ4Μ και ΑΔΑΜ: 25REQ017707218,

η) την υπ' αριθμ. 1071/2025 (ΑΔΑ: 6Ι3Π46ΜΓΘΓ-ΖΦΝ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν, η αποδοχή της μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/40656/26-11-2025 Διακήρυξη, η οποία έλαβε αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 217420, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 25PROC018012331,

ι) την υπ' αριθμ. 39/2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8Κ46ΜΓΘΓ-ΘΕΑ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αρίθμ. 152/2026 (ΑΔΑ: Ρ9ΒΟ46ΜΓΘΓ-0ΤΤ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό και έγινε η κατακύρωση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Μ & Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 9057/31-03-2026 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΑΔΑΜ: 26SYMV018739562,

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 21414/08-07-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»,** συνολικού ποσού **92.664,68 €,** ήτοι 79.200,58 € για εργασίες και 13.464,10 € για Φ.Π.Α., με τη διάθεση της δαπάνης των απρόβλεπτων για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική δαπάνη εργασιών, όπως αυτός συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη